Seguimiento Físico Financiero

Seguimiento Físico Financiero

INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL

Presupuesto de la Administración Nacional

Acumulado al Primer Semestre 2023

Subsecretaría de Presupuesto - Oficina Nacional de Presupuesto

INTRODUCCIÓN

La Inversión Pública Nacional comprende las erogaciones destinadas a la adquisición o producción de bienes que incrementan el activo del Estado Nacional, Provincial y Municipal y demás destinatarios de los fondos transferidos por la Administración Pública Nacional. Es decir, incluye la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC).

La Inversión Pública Nacional proyectada para el ejercicio 2023 alcanza a $2.319.974,1 millones, con la siguiente evolución nominal[1]:



La Inversión Real Directa abarca la adquisición o producción de bienes de capital que realiza por cuenta propia la Administración Nacional, alcanzando al 30/06/23 un devengado de $289.213,5 millones (40,0% del crédito vigente). Asimismo, la Administración Nacional realizó transferencias para gastos de capital, los cuales totalizaron $662.391,4 millones, representando el 41,5% del crédito vigente:



[1] Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2016/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2016/2020 del FEDEI.

A continuación, se expone un cuadro que resume el Crédito Inicial, el Crédito Vigente y la ejecución de la Inversión Pública Nacional al 30/06/23, desagregada por sus principales componentes:

Cuadro Nº1. Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al 30/06/2023 (en millones de $)

Administración Nacional

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Inversión Real Directa (IRD)	**717.557,2**	**723.755,1**	**289.213,5**	**30,4%**	**40,0%**
Obras de Inversión	492.207,2	456.434,0	206.765,5	21,7%	45,3%
Maquinarias, Equipos, Edificios y Otros	225.350,0	267.321,1	82.448,0	8,7%	30,8%
Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**662.391,4**	**69,6%**	**41,5%**
Total Inversión Pública Nacional	**2.261.579,8**	**2.319.974,1**	**951.604,9**	**100,0%**	**41,0%**

En lo que respecta a la Inversión Pública Nacional, se registró al 30/06/2023 una ejecución del 41,0% del crédito vigente (7,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual alcanzó el 48,5%), representando las transferencias de capital el 69,6% del monto global ejecutado.

I- EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA

La Inversión Real Directa tiene previsto para 2023 alcanzar la suma de $723.755,1 millones, conforme a la siguiente evolución:



(*) En 2019 se incluye la registración de gastos de inversión conforme la regularización de adelantos a proveedores y contratistas con impacto en ejercicios anteriores.

En términos nominales, la ejecución de la Inversión Real Directa registró una tasa de crecimiento anual acumulativa del 49,1% para el período 2016/2023.

1- Según Nivel Institucional

A continuación, se presenta un cuadro que muestra el comportamiento de la IRD al 30/06/2023, por nivel institucional:

Cuadro Nº2: Ejecución de la Inversión Real Directa al 30/06/2023 (en millones de $)
Administración Nacional

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	353.692,4	414.745,5	138.724,1	48,0%	33,4%
Organismos Descentralizados	359.093,8	303.983,7	149.654,4	51,7%	49,2%
Instituciones de Seguridad Social	4.770,9	5.025,9	834,9	0,3%	16,6%
TOTAL	**717.557,2**	**723.755,1**	**289.213,5**	**100,0%**	**40,0%**

La ejecución de la Administración Central representa el 48,0% del gasto ejecutado en 2023, seguido por los Organismos Descentralizados con el 51,7%. En la siguiente tabla se pueden observar las dependencias con mayor gasto devengado y la variación interanual en relación a idéntico período de 2022:

Cuadro Nº 3: Ejecución de la Inversión Real Directa Comparada al 30/06 - Años 2022/2023 (en millones de pesos)
-Según nivel de ejecución 2023 –

Organismo	Devengado 2022	Devengado 2023	Variación
Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	64.907,1	119.137,8	83,6
Ministerio Obras Públicas	5.127,4	43.144,4	741,4
Ministerio de Educación	34.385,9	38.832,4	12,9
Ministerio de Transporte	10.045,9	17.462,6	73,8
Comisión Nacional de Energía Atómica	9.670,0	12.967,9	34,1
Ministerio de Defensa (Gastos Propios)	2.766,5	6.226,0	125,1
Estado Mayor General Fuerza Aérea	4.193,3	5.660,9	35,0
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	1.139,3	5.018,9	340,5
Comisión Nacional de Actividades Espaciales	1.953,6	4.884,2	150,0
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	1.223,4	4.618,7	277,5
Ministerio Desarrollo Social	1.339,5	2.298,2	71,6
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)	1.493,9	827,1	-44,6
Subtotal	**138.245,7**	**261.079,1**	**88,9**
Otros	10.393,7	28.134,4	170,7
Total IRD	**148.639,5**	**289.213,5**	**94,6**

Se aprecia la preponderancia de la inversión directa a cargo de la DNV, especialmente del programa Construcción de Autopistas y Autovías, y la Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración; seguida el Ministerio de Obras Públicas, principalmente con la ejecución de obras de para el Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible y de infraestructura de hidráulica, en particular la Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado; por el Ministerio de Educación, con relevancia de la iniciativa Conectar Igualdad y del Fortalecimiento del Equipamiento Educativo; el Ministerio de Transporte principalmente para la renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas, la renovación integral del Ramal M Ferrocarril Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano, y la mejora integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata; la Comisión Nacional de Energía Atómica con la construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM y el RA - 10; el Ministerio de Defensa con el mantenimiento, producción y soporte logístico para la Defensa Aérea; la Fuerza Aérea Argentina con el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea en el marco del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF); el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con las obras de ampliación de plantas depuradoras, sistemas de desagües cloacales, y sistemas de agua potable; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales con las misiones satelitales; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la construcción rellenos sanitarios, plantas de recuperación de materiales y centros integrales de residuos sólidos; el Ministerio de Desarrollo Social para la remodelación y construcción de espacios de primera infancia y en apoyo al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio Sanitaria; y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en equipamiento para la administración, apoyo logístico y para la puesta en valor de edificios.

2- Según Fuente de Financiamiento

Al considerarse las distintas fuentes de financiamiento se destaca que el 40,1% del gasto de la IRD se financió con Tesoro Nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº4 Ejecución de la Inversión Real Directa por Fuente Financiamiento al 30/06/2023 (en millones de $)

Fuente de Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Tesoro Nacional	336.873,3	356.160,9	115.859,0	40,1%	32,5%
Financiamiento Externo	175.611,8	164.774,8	40.776,3	14,1%	24,7%
Transferencias Internas	62.986,2	82.971,1	80.352,1	27,8%	96,8%
Recursos Afectación Específica	78.905,4	55.725,4	30.664,7	10,6%	55,0%
Crédito Interno	46.476,5	46.693,3	18.112,1	6,3%	38,8%
Recursos Propios	16.704,0	17.429,6	3.449,3	1,2%	19,8%
TOTAL	**717.557,2**	**723.755,1**	**289.213,5**	**100,0%**	**40,0%**

El **Tesoro Nacional** financió, entre otras, la inversión del Ministerio de Educación ($37.522,7 millones) que destinó $25.927,7 millones para la iniciativa Conectar Igualdad; y obras de la Dirección Nacional de Vialidad por $25.841,9 millones. Asimismo, se financiaron $12.967,9 millones a obras de inversión de la Comisión Nacional de Energía Atómica relativas a la Construcción de Reactor de Baja Potencia Carem Fase II ($7.087,9 millones) y del Reactor RA-10 ($5.144,5 millones), seguido por el gasto correspondiente al Ministerio de Obras Públicas ($7.440,6 millones) destinados en parte al fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria y a consolidación urbana, mejoramiento de barrios y puesta en valor de centralidades. Con **Financiamiento Externo** se destaca el gasto de Ministerio de Transporte por $15.607,0 millones, principalmente para la renovación de vías y corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas ($7.890,2 millones) y la renovación Integral del Ramal M Ferrocarril Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano ($3.188,2 millones). Además, se destaca el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento ($4.730,6 millones) en infraestructura para el saneamiento; la Dirección Nacional de Vialidad por $3.908,8 millones principalmente para la construcción de autopistas y autovías; el gasto por $3.459,4 millones para obras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de las acciones de control ambiental; y por $2.285,9 millones del Ministerio de Desarrollo Social en su mayoría destinados al Plan Nacional de Primera Infancia y a políticas alimentarias. Por otra parte, la ejecución con **Transferencias Internas** ($80.352,1 millones) en un 99,9% destinado a diversas obras de la Dirección Nacional de Vialidad. Por último, el gasto en **Recursos con Afectación Específica** correspondió a obras del Ministerio de Obras Públicas por $19.492,2 millones para infraestructura de transporte y la movilidad sostenible en el marco del Programa Mas, y a obras de la Dirección Nacional de Vialidad ($8.838,8 millones) en particular para la Construcción de Autopistas y Autovías, y de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación.

3- Según Ubicación Geográfica

La IRD abarca todo el territorio nacional, destacándose las erogaciones efectuadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Córdoba, y Entre Ríos, que concentraron el 69,2% de la inversión total. En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** ($81.647,9 millones) debe considerarse que una gran cantidad de gastos

registrados en CABA, no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, tratándose de casos donde el domicilio de la firma contratista se ubica en esta jurisdicción mayormente.

En la provincia de **Buenos Aires** se ejecutaron $71.582,5 millones, destacándose la inversión vial a través de la Dirección Nacional de Vialidad ($28.933,0 millones) en su mayoría destinado a la construcción de autopistas y autovías y la repavimentación de rutas nacionales, y el gasto del Ministerio de Obras Públicas ($27.255,3 millones) principalmente destinados al fortalecimiento de la infraestructura para el transporte y la movilidad sostenible y la Construcción del Reactor RA-10 en la Comisión Nacional de Energía Atómica ($5.192,6 millones). En la provincia de **Santa Fe** se ejecutaron $23.093,5 millones, siendo de mayor relevancia las inversiones en el desarrollo de la infraestructura hidráulica ($11.456,3 millones) y de construcción de autopistas y autovías ($5.638,1 millones). En la provincia de **Córdoba** se ejecutaron $13.497,0 millones, destinados a la construcción de autopistas y autovías ($5.061,3 millones) y la repavimentación de rutas nacionales ($1.737,2 millones). Por último, en la provincia de **Entre Ríos** se ejecutaron $10.438,6 millones, de los cuales $4.712,3 millones se aplicaron a la construcción de rutas seguras y $1.191,2 millones a la construcción de autopistas y autovías.

II- EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el presente apartado se analiza la ejecución de los proyectos de inversión, considerando un subconjunto de iniciativas de gran envergadura en la cartera de 2023:

Cuadro Nº 5: Principales Proyectos de Inversión ordenados según Costo Total (en millones de pesos)

Programas/Proyectos	Costo Total (CT)*	Acumulado al 31/12/2022	Devengado 30/06/2023	% Dev. Ac.30/06/23 /CT
Proyectos de la Dirección Nacional de Vialidad	3.493.387,3	492.054,1	116.025,3	17,4%
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril Gral. Belgrano	332.419,9	48.762,7	7.890,6	17,0%
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	183.016,6	23.087,8	7.087,9	16,5%
Misiones Satelitales: Misión SAOCOM y Misión SABIAMAR	185.206,6	15.529,9	2.883,9	9,9%
Construcción de Reactor RA-10	58.803,1	18.424,8	5.144,5	40,1%
Construcción de Jardines de Infantes	15.678,5	12.363,2	1.309,7	87,2%
Total (Proyectos de gran envergadura)	**4.276.992,0**	**617.449,2**	**140.341,8**	**17,7%**

(*) Costo total de obras de inversión extraído de BAPIN. En algunos casos, el gasto efectivo puede superar el costo total estimado.

Como surge del cuadro, las obras de inversión destacadas, en promedio, ostentaron niveles de ejecución financiera acumulada del 17,7% del Costo Total. Vale aclarar que se trata de una referencia, a los fines de contextualizar el análisis del presente apartado. A continuación se describen los proyectos de inversión citados en el cuadro anterior, ordenados en función del organismo ejecutor:

Dirección Nacional de Vialidad (DNV):

La Dirección Nacional de Vialidad lleva adelante la ampliación de la capacidad y seguridad de la red troncal por medio del Plan Vial Nacional que consiste en obras nuevas y obras de mantenimiento. En la construcción de autopistas, se encontraban en construcción en el trimestre 1.099,6 kilómetros en distintas obras de inversión. Asimismo, en el marco de los

Sistemas de Recuperación y Mantenimiento de Mallas Viales los kilómetros rehabilitados alcanzaron a 1.717,4, en promedio, al 30/06.

Por otra parte, en las Obras de Repavimentación se encontraban en ejecución en el trimestre 1.091 kilómetros, con 43,9 kilómetros repavimentados. Además, en el segundo trimestre en el programa Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, estuvieron en ejecución 21 intervenciones con 4 intervenciones terminadas. Asimismo, en las acciones de Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas al 30/06/23 estuvieron en construcción 1.570,7 metros de obras en puentes. Respecto de las intervenciones en ejecución por Convenio con Provincias, en el trimestre se finalizaron 5 intervenciones y 106 se encontraban en ejecución.

En relación a la Construcción de Rutas Seguras, se encontraban en construcción 160,6 kilómetros, mientras que en el programa Construcción de Túneles y Puentes Grandes registró 11,9 kilómetros en ejecución de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial y 2.020 metros en construcción de obras especiales de Accesibilidad y Conectividad en Puentes y Túneles.

En el programa Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional en el segundo trimestre se encontraba una obra civil en ejecución. Por último, en el programa Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte se encontraban en ejecución 8 intervenciones con 1 finalizada.

Ministerio de Transporte:

Al 30/06/23 las obras de Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas tuvieron una ejecución financiera acumulada de $48.762,7 millones y una ejecución física acumulada de 72,9%.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE):

Misiones Satelitales (Etapa I y III): Al 30/06/23 en el marco del Plan Espacial Nacional se realizaron inversiones en el Proyecto Misiones Satelitales, cuya composición se expone a continuación:

Cuadro Nº 6: Misiones Satelitales en Curso

Satélite	Misión	Socios
Satélite Argentino de Observación con Microondas (SAOCOM)	Observación de la tierra	Italia, Bélgica y Brasil
Satélite Argentino Brasileño para la Información del Mar (SABIAMAR)	Observación de la tierra	Brasil

Respecto de la serie SAOCOM 1, Satélite Argentino de Observación con radar de Microondas, formada por el satélite SAOCOM 1ª y por el satélite SAOCOM 1B, que llevan a bordo un Radar de Apertura Sintética (SAR) en banda L, compuesto por 7 paneles con una superficie total de 35 metros cuadrados y un peso de 1,5 toneladas. El objetivo es generar información útil para prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas y proveer datos sobre humedad de suelo, con beneficios para la actividad productiva nacional, entre otros. Los satélites SAOCOM funcionan en conjunto con 4 satélites italianos COSMOSkyMed en el marco del Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la

CONAE y la agencia espacial italiana ASI, para contribuir a la gestión de emergencias y al desarrollo económico. La obra cuenta con un avance físico acumulado de 99,5%.

Por otra parte, la **Misión SABIAMAR,** se dedica esencialmente a la productividad marina, costas y estuarios, cuyo satélite constará con instrumentos argentinos en el rango óptico y térmico. La obra alcanzó al 31/03 un avance físico acumulado de 95,79%.

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA):

Construcción Reactor RA-10: A través de la construcción de este reactor, se asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina; consolidará las capacidades para desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas. Al 30/06/23, el proyecto registra un avance físico acumulado de 74,82% en función del inicio de la obra civil del edificio que albergará al reactor y la consolidación de las tareas de ingeniería del proyecto y una ejecución financiera acumulada de $23.569,3 millones.

Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II: es un proyecto de central nuclear de baja potencia concebida con un diseño de última generación. Las posibles aplicaciones de una central de este tipo son variadas y comprenden desde el suministro de energía en regiones aisladas, provisión de energía para desalinización de agua de mar, hasta su utilización como laboratorio de investigación y de entrenamiento para operadores de grandes centrales nucleares, entre otras. Al 30/06/23 se registra un avance físico acumulado de 62,38% y una ejecución financiera acumulada de $30.175,7 millones.

Ministerio de Educación:

Construcción de Jardines: se impulsa la mayor escolarización y mejora de la infraestructura en el nivel inicial, conforme la construcción de nuevas aulas y establecimientos en distintas provincias de la República Argentina. En dicho marco, representa una política con perspectiva de género al fomentar la escolarización niñas y niños bajo cuidado de las madres, que les permite realizar otras tareas (laborales, sociales, entre otras).

III- MAQUINARIA, EQUIPOS y OTROS

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes relativas a los gastos de inversión directa sin considerar las obras (analizadas en el apartado precedente). El gasto al 30/06/23 ascendió a $83.444,2 millones, financiado principalmente por Tesoro Nacional (83,8%), seguido por Crédito Externo (10,0%) y Recursos Propios (2,9%). En ese sentido, se exponen a continuación diversos conceptos que representan el 89,1% del gasto en maquinaria, equipos y otros al 30/06/23.

Cuadro Nº7: Principales Gastos de Inversión excluidos proyectos al 30/06/23 (en millones de pesos)
- según crédito vigente-

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% Ejecución
Fortalecimiento Educativo	94.704,8	119.157,2	38.081,8	46,2%	32,0%
Acciones para la Defensa	34.229,0	34.065,5	12.597,5	15,3%	37,0%
Fortalecimiento del Transporte	17.838,4	20.159,2	3.585,6	4,3%	17,8%
Equipamiento para Salud	14.279,4	17.264,4	5.191,8	6,3%	30,1%
Acciones para la Seguridad	12.329,7	12.948,7	6.691,6	8,1%	51,7%
Equipamiento para la Ciencia y Técnica	9.538,7	10.864,7	3.285,2	4,0%	30,2%
Ecología y Desarrollo Sostenible	6.862,5	8.962,9	3.129,2	3,8%	34,9%
Administración Gubernamental	4.976,4	7.599,5	492,1	0,6%	6,5%
Equipamiento para la Seguridad Social	3.797,2	3.881,2	335,4	0,4%	8,6%
Subtotal	**198.556,1**	**234.903,1**	**73.390,2**	**89,0%**	**31,2%**
Otros	26.793,9	32.418,0	9.057,7	11,0%	27,9%
Total	**225.350,0**	**267.321,1**	**82.448,0**	**100,0%**	**30,8%**

Fortalecimiento Educativo

En relación con el fortalecimiento educativo, al 30/06/23 se devengaron $38.081,8 millones (32,0% del crédito), de los cuales el 69,3% se destinó a la iniciativa Conectar Igualdad ($25.927,7 millones). Este plan abarca conectividad, equipamiento (distribución de computadoras), formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el sistema educativo de la Argentina. Mientras que el 29,8% se destinó al fortalecimiento del equipamiento educativo. Cabe destacar que esta categoría se financió casi en su totalidad con Tesoro Nacional.

Acciones para la Defensa

El gasto realizado en materia de inversión por las Fuerzas de Defensa, alcanzó $12.597,5 millones al 30/06/23, el 15,3% del total en equipamiento. Se destaca el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) en el marco de las acciones de Mantenimiento, Producción y Soporte Logístico para la Defensa Aérea ($6.205,9 millones) y al Alistamiento Operacional de la Fuerza Aérea ($5.311,7 millones). En relación con la fuente de financiamiento, correspondió en un 99,5% con Tesoro Nacional.

Fortalecimiento del Transporte

En lo que respecta al Fortalecimiento del Transporte, al 30/06/23 se devengaron $3.585,6 millones que corresponden al 4,3% del total del gasto en equipamiento. Dentro de este monto, los conceptos con mayor impacto presupuestario corresponden a la Dirección Nacional de Vialidad ($3.112,5 millones), principalmente para mantenimiento y equipos en el marco de la ejecución obras de mantenimiento y rehabilitación en red.

Equipamiento para Salud

En relación con el gasto en equipamiento para salud, se ejecutaron $5.191,8 millones de los cuales el 53,4% se realizó para el desarrollo de la infraestructura sanitaria en el marco del fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria ($ 2.773,3 millones) dentro de las acciones del Ministerio de Obras Públicas. Además, En lo que respecta al equipamiento del

Ministerio de Salud, se ejecutaron $1.574,6 millones principalmente destinados al equipamiento en las acciones de Manejo de Enfermedades Crónicas no Transmisibles - REDES.

Acciones para la Seguridad

Al 30/06/23 la ejecución del gasto relacionado a la Seguridad Interior resultó de $6.691,6 millones (8,1% del gasto global en equipamiento), destacándose la adquisición de equipos del Ministerio de Seguridad ($6.177,8 millones) principalmente destinados a la planificación logística y equipamiento federal ($4.487,5 millones).

Equipamiento para la Ciencia y Técnica

Al 30/06/23 se destinaron $3.285,2 millones a equipos para ciencia y técnica, 4,0% del total destinado a equipamiento del Presupuesto Nacional. En relación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ($1.479,4 millones) se destinaron en un 36,7% al fortalecimiento de instituciones de ciencia y tecnología, un 27,5% al Programa de Innovación Federal (PIF) y un 20,7% a la Promoción de la Capacidad Emprendedora. Asimismo, se destaca la ejecución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por $562,0 millones (17,1% del total) destinado a la investigación aplicada, innovación y transferencias de tecnologías. Por otra parte, se aplicaron $457,8 millones en equipamiento para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr Carlos G. Malbran, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales ejecutó $186,8 millones, principalmente para la Generación de Ciclos de Información Espacial Completos.

Ecología y Desarrollo Sostenible

Al 30/06/23 se destinaron $3.129,2 millones a acciones de ecología y desarrollo sostenible, principalmente en el marco de las acciones de conservación y administración de áreas naturales protegidas de la Administración de Parques Nacionales ($2.013,4 millones). Por otra parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejecutó $1.115,8 millones, los cuales se destinaron principalmente al control ambiental en particular al control y monitoreo ambiental.

Administración Gubernamental

Respecto de las acciones de administración gubernamental, al 30/06/23 se devengaron $492,1 millones principalmente por el Registro Nacional de las Personas en el marco de las acciones de identificación, registro y clasificación del potencial humano nacional ($337,2 millones) y por el equipamiento del Ministerio del Interior ($104,9 millones).

Equipamiento para la Seguridad Social

Al 30/06/23 se aplicaron $335,4 millones para el equipamiento del sistema de seguridad social, destacándose la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) (94,1% del total), que destinó $218,8 millones en gastos de inversión del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes.

CAPÍTULO II: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

I- EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

La ejecución de las Transferencias de Capital en el período 2016-2023 se puede apreciar en el siguiente gráfico[2].



1- Según Nivel Institucional

En lo que respecta a su ejecución, las transferencias de capital fueron realizadas, en su mayor parte, por la Administración Central, según se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº8: Ejecución de las Transferencias de Capital al 30/06/2023 (en millones de $)

NIVEL INSTITUCIONAL	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Administración Central	1.452.055,8	1.460.257,0	589.683,6	89,0%	40,4%
Organismos Descentralizados	91.966,8	135.962,0	72.707,9	11,0%	53,5%
TOTAL	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**662.391,4**	**100,0%**	**41,5%**

A continuación, se expone una tabla que muestra las dependencias con mayor ejecución de transferencias de capital al 30/06/23 y la variación interanual respecto al ejercicio 2022:

Cuadro Nº 9: Ejecución Transferencias de Capital al 31/03/23

(en millones de pesos) – según Ejecución 2023

Organismo	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Variación
Obligaciones a Cargo del Tesoro	65.288,5	230.577,5	253,2
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	123.119,6	109.004,9	-11,5
Ministerio Obras Públicas	56.738,0	91.817,5	61,8
Dirección Nacional de Vialidad	12.563,2	43.332,1	244,9
Secretaría de Energía	20.021,8	30.018,3	49,9
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)	16.103,4	25.290,4	57,1
Ministerio de Educación	9.629,5	25.110,8	160,8
Subtotal	**303.464,0**	**555.151,4**	**82,9**
Otros	29.339,5	107.240,0	265,5
Total Transferencias de Capital	**332.803,4**	**662.391,4**	**99,0**

En lo que respecta a las transferencias correspondientes al periodo 2023, la jurisdicción Obligaciones a Cargo de Tesoro realizó asistencias financieras a Energía Argentina S.A. ($159.279,0 millones), a AySA S.A. ($27.300,0 millones) y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E ($17.500,0 millones). Asimismo, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se realizaron transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social por $72.101,6 millones y al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) por $25.500,0 millones.

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas realizó transferencias a la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. ($30.388,1 millones) para asistencia financiera y en el marco de las acciones de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Además se realizaron transferencias a administraciones provinciales, para el desarrollo de la infraestructura hidráulica ($10.156,1 millones), para la consolidación urbana, mejoramiento de barrios y puesta en valor de centralidades ($7.836,1 millones), y en apoyo para el desarrollo de obra pública ($4.375,9 millones). Asimismo, se realizaron transferencias para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFHI) ($8.749,4 millones) para el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

La Dirección Nacional de Vialidad realizó transferencias a Corredores Viales ($20.000,0 millones) y a las administraciones provinciales para la ejecución de obras viales fuera de la Red Vial Nacional ($18.581,9 millones). Asimismo, se transfirieron $4.682,8 millones para el Sostenimiento de la Red Troncal con Aplicación en Jurisdicciones Locales.

La Secretaría de Energía realizó transferencias por $30.018,3 millones de los cuales el 70,6% se destinó al Energía Argentina S.A. para el apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa, el 18,6% a las administraciones provinciales, principalmente para la evaluación y promoción de infraestructura hidrocarburífera; y el 6,6% Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.

[2] Con el objeto de poder comparar la serie, se excluyó para el período 2015/2017 la ejecución del Fondo Federal Solidario y para el período 2015/2020 la ejecución del FEDEI.

El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) realizó transferencias a provincias para el desarrollo de obras de saneamiento y agua potable del Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) por $12.337,9 millones, y transferencias en el marco del Plan Argentina Hace por $6.512,0 millones para el Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento. Asimismo, se realizaron transferencias a las administraciones provinciales por $3.052,2 millones para obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas ($4.158,4 millones) y para la ejecución de emprendimientos de aprovisionamiento de agua ($1.347,7 millones).

El Ministerio de Educación realizó transferencias de capital por $25.110,8 millones, de las cuales el 53,6% se aplicaron a infraestructura y equipamiento principalmente para la ampliación y refacción edilicia. Asimismo, se destinaron $8.241,7 millones para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y $3.230,9 para el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles.

2- Según Fuente de Financiamiento

Cuadro Nº10: Ejecución de las Transferencias de Capital por Fuente Financiamiento al 30/06/2023 (en millones de $)

Fuente Financiamiento	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de ejecución
Tesoro Nacional	1.100.105,8	1.103.262,7	478.720,2	72,3%	43,4%
Financiamiento Externo	374.976,3	400.861,7	124.117,2	18,7%	31,0%
Crédito Interno	34.870,3	34.653,5	22.596,0	3,4%	65,2%
Recursos con Afectación Específica	9.066,4	32.466,4	15.342,4	2,3%	47,3%
Transferencias Internas	20.000,0	20.000,0	20.000,0	3,0%	100,0%
Recursos Propios	5.003,8	4.974,7	1.615,7	0,2%	32,5%
TOTAL	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**662.391,4**	**100,0%**	**41,5%**

El **Tesoro Nacional** concentró el mayor gasto en las transferencias realizadas a Energía Argentina S.A. por $159.279,0 millones, y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social ($72.101,6 millones). Además, en el marco de la asistencia financiera a empresas públicas, se realizaron transferencias a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por $27.300,0 millones, a Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. por $17.500,0 millones, a Operador Ferroviario SE por $3.534,0 millones y a la Casa de la Moneda por $3.275,0 millones, entre otras. Asimismo, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento realizó transferencias por $25.290,4 millones, de los cuales $12.337,9 millones se destinaron al Apoyo al Desarrollo de Obras de Saneamiento y Agua Potable (PROFESA) y $6.512,0 millones al Plan Argentina Hace.

En lo que refiere a **financiamiento externo**, la ejecución del período correspondió en un 99,6% a **Crédito Externo**, y fue aplicado principalmente a la empresa AySA S.A. ($30.388,1 millones), de los cuales $13.109,2 millones se realizaron en el marco de las acciones del desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo. Además, desde la Secretaría de Energía se realizaron transferencias a Energía Argentina S.A. ($21.189,3 millones) y a las Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II ($1.979,3 millones). Asimismo, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo realizó transferencias por $15.563,0 millones al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) en el marco Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo. También se destacan las trasferencias a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) en el marco del apoyo para el desarrollo y fabricación del

sistema satelital geoestacionario de telecomunicaciones segunda generación, realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El **Crédito Interno** financió el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($4.249,4 millones) y transferencias a provincias ($1.430,4 millones) en el marco de obras en el Marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos. También se realizaron transferencias a provincias en el marco de la Asistencia Financiera para Infraestructura Penitenciaria ($7.509,3 millones) y para el desarrollo de obras de infraestructura hídrica por ($2.180,7 millones)

3- Según Ubicación Geográfica

Las transferencias de capital se concentraron, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y la Rioja (67,2% del monto global). En el caso de la **Ciudad Autónoma de Buenos Aires** ($88.542,6 millones) debe considerarse que diversas iniciativas no se ejecutan en el ámbito territorial de la jurisdicción, pero se imputan allí por estar constituido el domicilio legal de los receptores de las transferencias.

En la provincia de **Buenos Aires** ($39.420,7 millones) se destacaron, entre otras, las transferencias a AySA S.A. ($12.604,6 millones) y a Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) ($3.644,7 millones). En la provincia de **Santa Cruz** ($11.141,3 millones) se destacaron las transferencias para Energía Argentina S.A. en apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff – La Barrancosa ($8.317,4 millones). Por último, en las trasferencias a la provincia de **La Rioja** ($5.370,0 millones) conforme lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto Nacional 2023.

4- Según Beneficiario

Se presenta a continuación un detalle de los fondos transferidos al 30/06/23, de acuerdo a la naturaleza del beneficiario:

Cuadro Nº 11: Ejecución por Beneficiario al 30/06/23 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	Composición del Gasto
Sector Público Empresarial	308.064,0	46,5%
Fondos Fiduciarios y otros Entes	126.491,7	19,1%
Gobiernos Provinciales	116.410,9	17,6%
Gobiernos Municipales	54.341,9	8,2%
Universidades Nacionales	12.660,5	1,9%
Organismos Internacionales	2.100,0	0,3%
Otros	42.322,4	6,4%
Total	**662.391,4**	**100,0%**

En el cuadro precedente se destaca el impacto de las erogaciones al Sector Público Empresarial, a los Fondos Fiduciarios y otros Entes; y a gobiernos provinciales. En lo que respecta a las transferencias con destino al **Sector Público Empresarial**, se destacan, entre otras, las firmas Energía Argentina S.A. ($180.468,3 millones), AySA ($57.688,1 millones),

Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. ($21.812,8 millones), Corredores Viales S.A. ($20.627,2 millones), Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT) ($13.882,2 millones), Operador Ferroviario S.E. ($3.534,0 millones), Casa de Moneda ($3.275,0 millones), Yacimientos Carboníferos Rio Turbio ($2.850,0 millones), representando el 98,9% de la categoría.

Dentro de los **Fondos Fiduciarios**, sobresale el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social ($72.101,6 millones), el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.) ($25.500,0 millones), el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo ($16.563,0 millones), principalmente para Programa Global de Crédito para la Reactivación del Sector Productivo; el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($8.749,4 millones) para obras en el marco del Plan de Adaptación a Extremos Climáticos; y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ($2.520,0 millones)

Respecto de las transferencias a **Gobiernos Provinciales** se destacan las que tienen destino a la asistencia técnico - financiera y desarrollo de infraestructura para el saneamiento ($9.209,6 millones) en particular las destinadas al PROFESA ($12.337,9 millones) y obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas ($4.158,4 millones). Asimismo, se realizaron transferencias para las obras Viales fuera de la Red Vial Nacional ($18.581,9 millones) y para las acciones de consolidación urbana, mejoramiento de barrios y puesta en valor de centralidades ($7.836,1 millones). Por último, sobresalen las asistencias para el desarrollo de la infraestructura hidráulica ($10.156,1 millones), principalmente la infraestructura hídrica del Norte Grande ($4.519,7 millones) y el desarrollo de obras de infraestructura hídrica ($2.477,8 millones).

II- DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

En el presente apartado se analizan las acciones más relevantes financiadas por transferencias de capital que efectúa la Administración Pública Nacional, considerando un subconjunto de iniciativas que representa el 80,7% del gasto de transferencias de capital realizado al 30/06/23:

Cuadro Nº 12: Principales transferencias de capital al 30/06/23 (en millones de pesos) - según crédito vigente

Concepto	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado	Composición del Gasto	% de Ejecución
Acciones de Vivienda	417.843,0	407.722,4	123.147,5	18,6%	30,2%
Asistencia Financiera al Sistema Energético	404.241,3	404.241,3	193.489,3	29,2%	47,9%
Infraestructura Hídrica y Saneamiento	257.365,6	259.754,3	85.435,4	12,9%	32,9%
Políticas de Transporte	120.096,6	167.069,8	77.954,7	11,8%	46,7%
Infraestructura y Equipamiento Educativo	103.187,9	78.808,2	32.842,1	5,0%	41,7%
Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo (*)	20.427,7	20.427,7	21.402,4	3,2%	104,8%
SubTotal	**1.323.162,1**	**1.338.023,7**	**534.271,4**	**80,7%**	**39,9%**
Otros	220.860,5	258.195,3	128.120,1	19,3%	49,6%
Total	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**662.391,4**	**100,0%**	**41,5%**

(*) La ejecución por encima del crédito vigente se debe al carácter indicativo de la partida.

Acciones de Vivienda

Al 30/06/23 se devengaron $123.147,5 millones para la construcción de viviendas**,** principalmente de fondos fiduciarios para la ejecución de los distintos planes habitacionales y por gobiernos provinciales y municipales. Estas asistencias financieras representaron el 18,68% de las transferencias de capital ejecutadas, indicándose a continuación las iniciativas más destacadas**:**

Cuadro Nº 13: Acciones de Vivienda al 30/06/23 (en millones de pesos)

Iniciativa	Devengado	% Part. Devengado
Fondo Fiduciario para la Vivienda Social	72.101,6	58,5%
PROCREAR	25.500,0	20,7%
Plan Argentina Hace	3.229,8	2,6%
Resto	22.316,1	18,1%
Total	**123.147,5**	**100,0%**

Conforme al cuadro precedente, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social financia programas sociales habitacionales e infraestructura básica, representando el 58,5% del total devengado. Asimismo, se destinaron $25.500,0 millones (20,7% del total) para el Fondo PROCREAR que realiza la entrega de créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, como así también para adquirir aquellas que son construidas a través de desarrollos urbanísticos. Además, se destaca el Plan Argentina Hace, iniciativa para generar 20.000 puestos de trabajo en todo el país, a través de un programa de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local. Las transferencias con este destino alcanzaron los $3.229,8 millones (2,6%). Por último, se incluyen en el resto de las transferencias, las realizadas a las administraciones provinciales para acciones producción integral y acceso al hábitat ($7.950,7 millones), que incluye acciones de mejoramiento barrial y de mejoramiento integral del hábitat.

Asistencia Financiera al Sistema Energético

Al 30/06/23 el sector energético recibió $193.489,3 millones en concepto de transferencias de capital, representando el 29,2% de las erogaciones del período bajo análisis; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro Nº 14: Principales iniciativas en Asistencia Financiera al Sistema Energético al 30/06/23 (en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Energía Argentina S.A.	180.468,3	93,3%
Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios	5.596,5	2,9%
Yacimientos Carboníferos Río Turbio	2.850,0	1,5%
Empresas Adjudicatarias Proyecto PERMER II	1.979,3	1,0%
Nucleoeléctrica Argentina S.A.	900,0	0,5%
Comisión Técnica Mixta Salto Grande	404,0	0,2%
DIOXITEK S.A.	342,0	0,2%
Resto	949,2	0,5%
Total	**193.489,3**	**100,0%**

De acuerdo a la información del cuadro, se destacan las transferencias a la empresa Energía Argentina S.A. por $180.468,3 millones, principalmente para la construcción de la Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner que integra el sistema de producción nacional Transport.Ar entre las localidades de Tratayen y Salliqueló; y para apoyo a la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff - La Barrancosa. Además, se realizaron transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipios, por $5.596,5 millones destinadas a la evaluación y promoción de la infraestructura hidrocarburífera, principalmente a la construcción del Gasoducto Troncal La Rioja Etapa II, Patquía-Chilecito en la provincia de La Rioja - Plan Acercar GAS. Asimismo, sobresalió la asistencia financiera a las empresas adjudicatarias proyecto PERMER II por $1.979,3 millones, en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. Además, se destinaron $2.850,0 millones a Yacimientos Carboníferos Río Turbio, $900,0 millones a Nucleoeléctrica Argentina S.A., $404,0 millones a la Comisión Técnica Mixta Salto Grande y $342,0 millones a DIOXITEK S.A..

Infraestructura Hídrica y de Saneamiento

Las transferencias de capital inherentes a infraestructura hídrica y saneamiento alcanzaron un devengado de $85.435,4 millones al 30/06/23, de los cuales se destinaron $38.909,9 millones a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.). Asimismo, se realizaron transferencias a las provincias por $28.928,2 millones, principalmente para el apoyo al desarrollo de obras de saneamiento, agua potable y desagües en áreas urbanas, y, $8.749,4 millones al Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica con destino a obras para adaptación a extremos climáticos Por otra parte, se transfirieron $6.512,0 millones para infraestructura de saneamiento en el marco del Plan Argentina Hace.

Políticas de Transporte

Al 30/06/23 se devengaron $77.954,7 millones bajo este concepto, que corresponden al 11,8% del total de las transferencias de capital, destinándose el 60,9% a empresas públicas y el 39,1% a transferencias a instituciones provinciales y municipales principalmente con el objeto de dar apoyo para la realización de obras viales fuera de la red vial nacional. A continuación se presenta la distribución por beneficiario:

Cuadro Nº 15: Principales Beneficiarios en Transporte al 30/06/23
(en millones de pesos)

Beneficiario	Devengado	% Part. Devengado
Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF)	21.812,8	28,0%
Corredores Viales SA	20.627,2	26,5%
Administración central provincial	18.779,8	24,1%
Administración Municipal	11.703,3	15,0%
Operador Ferroviario S.E.	3.534,0	4,5%
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.	768,0	1,0%
Belgrano Cargas y Logística	150,0	0,2%
Otros Beneficiarios	579,6	0,7%
Total	**77.954,7**	**100,0%**

La mayor parte de las asistencias se otorgó a la firma Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. que recibió $21.812,8 millones principalmente en concepto de asistencias financieras y para la modernización del transporte ferroviario de pasajeros en Buenos Aires – Línea Mitre. Asimismo, se realizaron transferencias a Corredores Viales S.A. por $20.627,2 millones, a Operadores Ferroviarios por $3.534,0 millones y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. por $768,0 millones. Por otra parte, se realizaron transferencias a los gobiernos provinciales ($18.779,8 millones) y municipales ($11.703,3 millones) con destino principalmente a obras viales fuera de la red vial nacional.

Infraestructura y Equipamiento Educativo

Al 30/06/23 se devengaron $32.842,1 millones con destino a acciones de infraestructura y equipamiento educativo, destinándose el 79,5% a gobiernos provinciales e instituciones de enseñanza provinciales, principalmente para la ampliación y refacción edilicia ($8.696,0 millones) y para el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional ($8.241,7 millones). Además, se destinaron $3.230,9 millones al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles.

Por otra parte, se realizaron transferencias a universidades nacionales por $5.168,3 millones para el apoyo para el desarrollo de la infraestructura universitaria y otras acciones en el marco de infraestructura y equipamiento. A continuación se detalla la distribución geográfica de las ayudas financieras:

Cuadro Nº 16: Distribución Geográfica Asistencia Financiera
para Infraestructura y Equipamiento Educativo al 30/06/23 – en millones de pesos –

Desc. Ubicación Geográfica	Total	% Part. Devengado
Provincia de Buenos Aires	9.851,4	30,0%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3.575,6	10,9%
Provincia del Chaco	2.669,4	8,1%
Provincia de Corrientes	1.628,4	5,0%
Provincia de Tucumán	1.464,5	4,5%
Provincia de Formosa	1.387,9	4,2%
Provincia de Santa Fe	1.336,6	4,1%
Provincia de Entre Ríos	1.331,4	4,1%
Provincia de Salta	1.273,7	3,9%
Provincia del Neuquén	1.142,1	3,5%
Provincia de Misiones	1.058,2	3,2%
Provincia de Santiago del Estero	825,3	2,5%
Provincia de Santa Cruz	813,4	2,5%
Provincia de San Juan	744,5	2,3%
Provincia de Córdoba	642,3	2,0%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	479,4	1,5%
Provincia de Mendoza	457,0	1,4%
Provincia de La Pampa	443,9	1,4%
Provincia de Río Negro	414,8	1,3%
Provincia de La Rioja	368,0	1,1%
Provincia del Chubut	354,0	1,1%
Provincia de Catamarca	319,5	1,0%
Provincia de Jujuy	126,6	0,4%
Provincia de San Luis	124,3	0,4%
Nacional	10,0	0,0%
Total	**32.842,1**	**100,0%**

Infraestructura en la Cuenca Matanza Riachuelo

A través de esta iniciativa se refleja el aporte del Estado Nacional al ente tripartito Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, como así también las transferencias a gobiernos provinciales y a la empresa AYSA para la realización de obras destinadas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

Al 30/06/23 se destinaron $21.402,4 millones en asistencias financieras, de las cuales el 73,0% se aplicó a las acciones de ecología y medio ambiente, el 26,5% correspondió a agua potable y alcantarillado y el resto a acciones de salud. El mayor destinatario de las transferencias resultó la firma Agua y Saneamientos Argentinos S.A. con $18.778,2 millones (87,7% del total), conforme al desarrollo sustentable de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

CUADRO A

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Poder Legislativo Nacional	912,6	912,6	407,0	407,0	44,6%
Poder Judicial de la Nación	3.512,4	3.081,7	1.568,8	608,5	19,7%
Ministerio Público	660,1	908,9	662,5	122,9	13,5%
Presidencia de la Nación	452,0	1.145,0	0,0	0,0	0,0%
Ministerio del Interior	1.828,5	1.812,7	634,6	385,1	21,2%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	1.459,2	1.459,2	522,7	522,7	35,8%
Ministerio de Defensa	495,7	659,3	118,6	118,6	18,0%
Ministerio de Economía	36.616,6	36.625,0	14.053,8	13.188,7	36,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	1.561,3	1.974,5	0,0	0,0	0,0%
Ministerio de Transporte	55.312,0	53.324,2	19.567,3	17.385,3	32,6%
Ministerio de Obras Públicas	356.274,0	321.443,1	204.323,1	160.951,9	50,1%
Ministerio de Educación	2.633,9	2.561,7	1.706,3	1.410,7	55,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.415,9	10.170,5	5.659,3	4.702,2	46,2%
Ministerio de Cultura	1.273,9	1.258,9	126,9	82,9	6,6%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.213,3	1.384,3	558,3	511,5	37,0%
Ministerio de Salud	1.758,2	2.658,2	701,3	464,3	17,5%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.934,9	10.934,3	4.443,1	3.761,0	34,4%
Ministerio de Desarrollo Social	3.322,7	2.548,7	1.713,8	1.701,7	66,8%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	568,5	1.569,8	440,4	440,4	28,1%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**492.207,2**	**456.434,0**	**257.207,9**	**206.765,5**	**45,3%**
Poder Legislativo Nacional	1.514,7	1.440,7	461,2	397,3	27,6%
Poder Judicial de la Nación	2.702,3	2.611,8	1.744,4	1.278,4	48,9%
Ministerio Público	1.521,7	1.268,1	206,2	175,5	13,8%
Presidencia de la Nación	2.280,1	2.281,8	836,9	387,2	17,0%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.267,6	7.078,0	3.420,1	1.226,2	17,3%
Ministerio del Interior	5.060,3	7.745,6	1.617,7	599,4	7,7%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	647,3	833,4	270,6	66,7	8,0%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	973,9	1.004,3	200,2	174,8	17,4%
Ministerio de Seguridad	12.052,0	12.670,9	10.024,3	6.610,6	52,2%
Ministerio de Defensa	34.932,0	35.218,4	16.206,1	12.667,8	36,0%
Ministerio de Economía	15.945,1	16.343,6	6.787,5	4.412,0	27,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	243,5	243,6	64,9	25,7	10,5%
Ministerio de Transporte	10.139,7	10.139,7	561,1	553,9	5,5%
Ministerio de Obras Públicas	9.063,5	14.924,7	11.274,8	6.574,4	44,1%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	215,0	215,0	80,1	61,6	28,6%
Ministerio de Educación	91.198,1	115.670,6	50.109,9	37.449,9	32,4%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.907,4	3.132,7	2.270,9	1.822,2	58,2%
Ministerio de Cultura	3.336,2	3.254,9	847,7	579,2	17,8%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.357,2	5.441,2	1.091,6	739,9	13,6%
Ministerio de Salud	14.898,3	15.083,3	3.484,1	2.854,3	18,9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	6.691,6	8.792,1	4.931,3	3.129,2	35,6%
Ministerio de Desarrollo Social	1.151,6	1.487,6	830,1	609,8	41,0%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	250,8	438,9	125,9	52,0	11,9%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**225.350,0**	**267.321,1**	**117.447,6**	**82.448,0**	**30,8%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**717.557,2**	**723.755,1**	**374.655,5**	**289.213,5**	**40,0%**

CUADRO B

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA AL 30/06/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Poder Legislativo Nacional	912,6	912,6	0,0	0,0%
Poder Judicial de la Nación	3.512,4	3.081,7	-430,7	-12,3%
Ministerio Público	660,1	908,9	248,7	37,7%
Presidencia de la Nación	452,0	1.145,0	693,0	153,3%
Ministerio del Interior	1.828,5	1.812,7	-15,8	-0,9%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	1,3	1,3	0,0	0,0%
Ministerio de Seguridad	1.459,2	1.459,2	0,0	0,0%
Ministerio de Defensa	495,7	659,3	163,6	33,0%
Ministerio de Economía	36.616,6	36.625,0	8,4	0,0%
Ministerio de Turismo y Deportes	1.561,3	1.974,5	413,2	26,5%
Ministerio de Transporte	55.312,0	53.324,2	-1.987,8	-3,6%
Ministerio de Obras Públicas	356.274,0	321.443,1	-34.830,9	-9,8%
Ministerio de Educación	2.633,9	2.561,7	-72,1	-2,7%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	10.415,9	10.170,5	-245,4	-2,4%
Ministerio de Cultura	1.273,9	1.258,9	-15,0	-1,2%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	1.213,3	1.384,3	171,0	14,1%
Ministerio de Salud	1.758,2	2.658,2	899,9	51,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.934,9	10.934,3	-1.000,6	-8,4%
Ministerio de Desarrollo Social	3.322,7	2.548,7	-774,0	-23,3%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	568,5	1.569,8	1.001,3	-
TOTAL INVERSIÓN REAL EN PROYECTOS	**492.207,2**	**456.434,0**	**-35.773,2**	**-7,3%**
Poder Legislativo Nacional	1.514,7	1.440,7	-74,0	-4,9%
Poder Judicial de la Nación	2.702,3	2.611,8	-90,5	-3,3%
Ministerio Público	1.521,7	1.268,1	-253,6	-16,7%
Presidencia de la Nación	2.280,1	2.281,8	1,6	0,1%
Jefatura de Gabinete de Ministros	3.267,6	7.078,0	3.810,4	116,6%
Ministerio del Interior	5.060,3	7.745,6	2.685,3	53,1%
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto	647,3	833,4	186,1	28,7%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	973,9	1.004,3	30,4	3,1%
Ministerio de Seguridad	12.052,0	12.670,9	619,0	5,1%
Ministerio de Defensa	34.932,0	35.218,4	286,4	0,8%
Ministerio de Economía	15.945,1	16.343,6	398,6	2,5%
Ministerio de Turismo y Deportes	243,5	243,6	0,1	0,0%
Ministerio de Transporte	10.139,7	10.139,7	0,0	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	9.063,5	14.924,7	5.861,2	64,7%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	215,0	215,0	0,0	0,0%
Ministerio de Educación	91.198,1	115.670,6	24.472,6	26,8%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	1.907,4	3.132,7	1.225,3	64,2%
Ministerio de Cultura	3.336,2	3.254,9	-81,3	-2,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.357,2	5.441,2	84,0	1,6%
Ministerio de Salud	14.898,3	15.083,3	185,0	1,2%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	6.691,6	8.792,1	2.100,5	31,4%
Ministerio de Desarrollo Social	1.151,6	1.487,6	336,0	29,2%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	250,8	438,9	188,1	75,0%
TOTAL INVERSIÓN REAL EN ACTIVIDADES	**225.350,0**	**267.321,1**	**41.971,1**	**18,6%**
TOTAL INVERSIÓN REAL DIRECTA	**717.557,2**	**723.755,1**	**6.197,9**	**0,9%**

Jur	SAF	Pg	Sp	Py	Ob	Descripcion	Ejec. Financiera acum. al 2022	Crédito inicial 2023	Vigente al 30/06/2023	Devengado al 30/06/2023	Ejec. Física acum. al 2022	Programación Inicial 2023	Programado Vig. al 30/06/2023	Ejecutado 2° trim	Ejecutado al 30/06/2023
1						Poder Legislativo Nacional									
	313					Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina									
		48				Administración del Edificio del Molino									
			0			Administración del Edificio del Molino									
				2		Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino									
					51	Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino									
1	313	48	0	2	51	Puesta en Valor Integral Patio Andaluz, Patio Rivadavia y Patio Lavaderos, Museo de Sitio, Centro Cultural Confiteria Del Molino	445.000.000	540.000.000	540.000.000	275.000.000	0,00	100,00	100,00	s/i	30,00
				5		Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino									
					51	Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino									
				5	51	Instalación de Sistema de Detección Temprana de Incendios, Sistema de Climatización y Ventilaciones Confiteria del Molino	205.000.000	230.000.000	230.000.000	125.000.000	0,00	100,00	100,00	s/i	15,00
	315					Imprenta del Congreso de la Nación									
		19				Impresiones y Publicaciones Parlamentarias									
			0			Impresiones y Publicaciones Parlamentarias									
				1		Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación									
					51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación									
	315	19	0	1	51	Construcción Edificio, Planta de Producción, Oficinas Administrativas y Depósito para la Imprenta del Congreso de la Nación	503.744.827	66.312.000	66.312.000	0	33,90	1,00	1,00	0,00	0,00
	316					Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS)									
		20				Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación									
			0			Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación									
				2		Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	316	20	0	2	51	Reparación de Fachada y Balcones Edificio Calle Entre Ríos N° 177, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	46.320.000	46.320.000	0	0,00	46,00	46,00	23,80	23,80
				3		Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)									
					51	Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)									
				3	51	Reacondicionamiento de Centro de Cómputos (Alsina 1825, CABA)	0	30.000.000	30.000.000	7.000.000	0,00	100,00	100,00	23,33	23,33
5						Poder Judicial de la Nación									
	320					Consejo de la Magistratura									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				10		Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.									
					51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.									
5	320	1	0	10	51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Paraná 386. C.	0	0	402.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				12		Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA									
					51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA									
				12	51	Adecuación y Mantenimiento integral de 7 Ascensores Edificio Marcelo T de Alvear 1840 CABA	6.499.523	37.600.538	76.300.538	3.995.723	0,00	93,08	93,08	7,23	9,05
		22				Justicia de Casación									
			1			Fuero Penal									
				2		Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA									
					51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA									
		22	1	2	51	Cambio de la Cañería Cloacal Troncal del Edificio, Edificio Av. Comodoro Py 2002 - CABA	59.173.262	0	17.300.000	6.569.547	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23				Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
			1			Fuero Criminal y Correccional									
				5		Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA									
					51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA									
		23	1	5	51	Adecuación de Instalación Eléctrica - Cámara Nacional Criminal y Correccional - Viamonte 1147 - CABA	35.471.642	2.717.307	34.517.307	28.161.026	88,63	11,37	11,37	0,00	5,02
			2			Fuero Civil									
				12		Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714. C.A.B.A.									
					51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714. C.A.B.A.									
			2	12	51	Adecuación de 11 Ascensores Cámara Nacional Civil, Juzgados Nacionales Civiles, Talcahuano Nº 490 y Uruguay Nº 714. C.A.B.A.	0	27.996.099	104.796.099	0	0,00	80,55	80,55	0,00	0,00

		13		Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi									
			51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi									
		13	51	Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Sistema de Detección y Aviso de Incendio. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civi	0	13.385.647	15.885.647	0	0,00	75,00	75,00	37,50	99,50
		17		Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435. CABA									
			51	Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435. CABA									
		17	51	Construcción Edificio Fuero Civil - Primera Etapa: Subsuelos y Planta Baja. Juzgado Civiles. Uruguay 722 y Viamonte 1435. CABA	0	107.994.370	10.000.000	0	0,00	4,13	4,13	0,00	0,00
	3			Fuero Comercial									
		15		Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA									
			51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA									
	3	15	51	Cambio de Tablero General de Baja Tensión y Reemplazo de Montantes. - Juzgados Nacionales Comerciales -Av. Callao Nº 635. CABA	25.974.453	0	8.300.000	2.235.227	89,92	6,38	6,38	3,77	6,36
	4			Fuero del Trabajo									
		2		Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y									
			51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y									
	4	2	51	Provisión e Instalación y Puesta en Servicio de Sistema de Cableado Estructurado y Red de Distribución Eléctrica. Perón N°990 y	0	0	232.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		7		Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1554 CABA									
			51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA									
		7	51	Adecuación Tablero Principal, Montantes y Tableros Seccionales. Edificio Lavalle 1551 CABA	0	67.471.328	14.577.186	0	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
24				Justicia Federal									
	4			Fuero Federal de la Seguridad Social									
		18		Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268									
			51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268									
24	4	18	51	Adecuación y de Ascensores Fuero Federal de la Seguridad Social Lavalle 1268	3.092.400	18.313.846	52.413.846	8.110.519	0,53	87,81	87,81	19,96	22,06
	5			Fuero Electoral									
		1		Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245									
			51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA									
	5	1	51	Adecuación y Mantenimiento de Ascensores - Camara Nacional Electoral - 25 de Mayo 245, CABA	0	12.034.173	31.634.173	4.353.430	7,78	97,64	97,64	11,46	12,09
	7			Área Cámara de la Plata									
		11		Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires									
			51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires									
	7	11	51	Adecuación de Inmueble del J.F. Lomas de Zamora. Alem 180/194. Buenos Aires	0	9.750.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54		Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno									
			51	Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno									
		54	51	Construcción Polo electoral y Deposito de urnas - Secretaría Electoral JF N°1 La Plata. Calle 71 y 72 e/ 19 y 22. Prov. de Bueno	0	350.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9			Área Cámara Bahía Blanca									
		2		Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa									
			51	Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa									
	9	2	51	Adecuación edificio adquirido. Juzgado Federal Gral Pico. Calle 18 (entre calles 17 y 19), Gral Pico, Provincia de La Pampa	0	44.000.000	44.000.000	0	0,00	33,33	33,33	0,00	0,00
		3		Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317									
			51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317									
		3	51	Renovación de Instalación Eléctrica - JF N° 1 Bahía Blanca - Alsina N° 317	0	24.452.105	24.452.105	0	0,00	93,12	93,12	0,00	0,00
		6		Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires									
			51	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires									
		6	51	Reacondicionamiento Tablero General de Electricidad C.F. Bahía Blanca - Mitre N° 60/62. Bahía Blanca - Buenos Aires	0	39.157.362	39.157.362	0	0,00	93,12	93,12	0,00	0,00
		11		Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa. La Pampa									
			51	Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa. La Pampa									
		11	51	Ampliación y Adecuación de Construcción Existente Juzgado Federal y TOCF Santa Rosa Av. San Martin Oeste 153 Sta. Rosa. La Pampa	0	228.550.000	228.550.000	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
		13		Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153. Sta. Ro									
			51	Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153. Sta. Ro									
		13	51	Impermeabilización de subsuelos, patios y muros exteriores en Juzgado Federal de Santa Rosa - Av. San Martín Oeste 153. Sta. Ro	0	11.599.645	0	0	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
	10			Área Cámara Mendoza									

	6		Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju									
		51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju									
10	6	51	Reparación de cubiertas y renovación instalación eléctrica. - JF N°2 de San Juan - Entre Ríos Sur 282, San Juan, Prov. de San Ju	0	27.503.516	20.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M									
		51	Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M									
	9	51	Adecuación Planta Baja del Juzgado Federal. Villa Mercedes – Prov. San Luis. Mitre 559 Villa Mercedes – Provincia de San Luis. M	0	10.033.106	33.533.106	33.522.175	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11			Área Cámara Rosario									
	11		Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº									
		51	Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº									
11	11	51	Remodelación integral de los edificios pertenecientes al Juzgado Federal. - Juzgado Federal N° 1 y 2 San Nicolás - Garibaldi Nº	0	43.031.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36. Bv. Oroñ									
		51	Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36. Bv. Oroñ									
	15	51	Adecuación de Ascensores, Montaexpediente y Plataforma elevadora Cámara Federal de Rosario. Entre Ríos 435 y 730/36. Bv. Oroñ	0	16.371.992	16.371.992	2.153.433	0,00	82,67	82,67	0,00	0,00
	17		Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral									
		51	Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral									
	17	51	Construcción Interior del Edificio del Tribunal Oral	0	58.781.250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.									
		51	Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.									
	18	51	Renovación de la Instalación Eléctrica - Cámara Federal de Rosario. Bv. Oroño 940.	0	67.920.863	67.920.863	0	0,00	59,16	59,16	0,00	0,00
12			Área Cámara General Roca									
	7		Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.									
		51	Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.									
12	7	51	Construcción edificio en el Centro Judicial de Neuquén.	0	82.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			Área Cámara Paraná									
	20		TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.									
		51	TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.									
13	20	51	TOCF, JF N° 1 y 2 y Centro Cómputos Paraná 25 de Mayo N° 233. Paraná. Remodelación y ampliación edificio.	0	197.966.559	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			Área Cámara Posadas									
	2		Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas									
		51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas									
14	2	51	Construcción Sede Judicial Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal del Tribunal de Posadas	0	321.750.000	99.495.809	24.688.802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			Área Cámara Resistencia									
	4		Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri									
		51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri									
15	4	51	Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yri	531.208.604	137.490.332	284.390.332	178.491.771	80,54	20,45	20,45	9,27	14,71
16			Área Cámara de Córdoba									
	3		Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba									
		51	Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba									
16	3	51	Modificaciones en la Instalación Termomecánica y Reacondicionamiento de Torres de Enfriamiento. Re- CF de Apelaciones de Córdoba	0	37.552.545	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.									
		51	Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.									
	8	51	Construcción de Nuevo Edificios. Juzgado Federal San Francisco Suipacha 1251. San Francisco. Córdoba.	0	64.578.798	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Área Cámara San Martín									
	5		Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires									
		51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires									
17	5	51	Remodelación de edificio. Etapa 2 - JF 3 de Febrero - Urquiza Nº 4968. 3 de Febrero. Buenos Aires	26.288.781	111.229.351	310.229.351	113.110.800	3,17	96,83	96,83	23,78	39,82
	9		Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.									
		51	Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.									
	9	51	Adecuaciones de Instalación Termomecánica, Bombas Elevadoras de Agua Potable y Portón de Acceso Vehicular.	5.318.073	16.705.764	46.705.764	41.543.737	21,37	69,45	69,45	6,12	34,05
18			Área Cámara Tucumán									

			3		Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman									
				51	Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman									
		18	3	51	Renovación de fachadas de edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucuman, Las Piedras 418, S M Tucuman	146.089.598	33.592.122	79.492.122	73.377.542	84,02	15,98	15,98	0,00	15,98
		19			Área Cámara Salta									
			8		Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy									
				51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy									
		19	8	51	Refuncionalización y Ampliación para Implementar Oralidad Juzgado Federal N1, Provincia de Jujuy	5.550.016	12.094.937	31.994.937	25.315.274	21,64	78,36	78,36	36,48	62,03
			20		Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización									
				51	Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización									
			20	51	Centro Judicial Federal de Jujuy - Construcción de edificio para centralización	0	86.800.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		20			Área Cámara Comodoro Rivadavia									
			8		Redecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160. Ushuaia. Tie									
				51	Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160. Ushuaia. Ti									
		20	8	51	Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160. Ushuaia. Ti	69.749.823	22.007.940	66.407.940	61.927.929	52,87	47,13	47,13	18,72	41,66
		21			Área Cámara de Corrientes									
			19		Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes									
				51	Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes									
		21	19	51	Adecuacion Edilicia para la Instalacion de los JF N°1 y N°2 de Corrientes. Provincia de Corrientes	0	247.594.582	112.820.446	973.690	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00
		22			Fuero Penal Económico									
			2		Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d									
				51	Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d									
		22	2	51	Readecuación del tablero general del edificio, montantes y tableros seccionales. - Cámara Nacional en lo Penal Económico - Av. d	0	37.794.733	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3		Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue									
				51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue									
			3	51	Adecuación de los Núcleos Sanitarios Ala Retiro - Fuero Penal Económico - Av. de los Inmigrantes N° 1950, Ciudad Autónoma de Bue	8.664.305	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19		Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.									
				51	Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.									
			19	51	Impermeabilización de cubiertas, Av. de los Inmigrantes 1950 CABA.	0	66.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23			Área Cámara de La Matanza									
			1		Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.									
				51	Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.									
		23	1	51	Obra de adecuación Edilicia de Juzgados Federales y Cámara Federal de San Justo.	0	23.644.465	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335					Corte Suprema de Justicia de la Nación									
	4				Mandamientos y Notificaciones									
		0			Mandamientos y Notificaciones									
			1		Ampliación y Remodelación de Sede Judicial									
				51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones									
335	4	0	1	51	Adecuación para la Instalación Subdirección de Notificaciones	12.057.654	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
	5				Pericias Judiciales									
		0			Pericias Judiciales									
			4		Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760									
				51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760									
	5	0	4	51	Ampliación Laboratorio Fotográfico Morgue Judicial - Junín 760	0	23.625.000	10.075.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
			5		Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito									
				51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito									
			5	51	Adecuación de Espacios de Detenidos en Tránsito	5.188.149	1.000.000	21.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
			8		Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718									
				51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718									
			8	51	Adecuación y Mantenimiento de la Instalación Termomecánica Edificio Bartolomé Mitre 718	0	10.000.000	16.800.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
			9		Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol									
				51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol									
			9	51	Readecuación parcial Lavalle 1429 - Reemplazo Placas de Mármol	0	1.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i	s/i	s/i
			10		Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA									

			51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA									
		10	51	Rehabilitación del Depósito de Laboratorio de Análisis Clínicos de la Morgue Judicial Junín N° 762, CABA	270.049	1.000.000	0	0	98,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		11		Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal									
			51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal									
		11	51	Instalación del Laboratorio del Servicio de Genética Forense de la CSJN - Lavalle 1423 - Capital Federal	0	167.650.000	118.650.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
21				Justicia de Máxima Instancia									
	0			Justicia de Máxima Instancia									
		1		Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación									
			51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores									
21	0	1	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	4.592.788	1.000.000	0	0	50,00	s/i	s/i	s/i	s/i
			53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos									
			53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos	0	33.000.000	18.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		8		Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
			52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
		8	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación Nº1 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	8.506.888	1.000.000	1	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
		10		Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
			51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
		10	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	5.442.249	1.000.000	430.000	0	95,23	s/i	s/i	s/i	s/i
		12		Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires									
			51	Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23									
		12	51	Adecuacion Integral Edificio Tucuman 1511/23	38.887.337	119.174.130	119.174.130	0	32,98	s/i	s/i	s/i	s/i
		22		Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia									
			51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia									
		22	51	Adecuación y Refuncionalización Parcial de la Alcaldía - Palacio de Justicia	358.368	1.000.000	100.000	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
		24		Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación									
			51	Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación									
		24	51	Instalación de Ventilación de la Alcaidia del Palacio de Justicia de la Nación	2.674.780	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
		25		Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia									
			51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia									
		25	51	Provisión y Colocación de Carpinterías del Palacio de Justicia	0	13.050.000	2.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		27		Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4									
			51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4									
		27	51	Refacción de los Patios Interiores del Palacio - Patios 3 y 4	0	124.000.000	124.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		30		Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia									
			51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia									
		30	51	Reparación del Circuito de Calefacción Central del Palacio de Justicia	4.956.868	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
		33		Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA									
			51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA									
		33	51	Construcción de Muros Cortafuego, Refuerzo Estructural y Obras Complementarias Inmueble Villarino 2010, CABA	1.026.152	1.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		37		Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia									
			51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia									
		37	51	Restauración Integral de las Escaleras Interiores N° 8 y 10 y Obras Complementarias del Palacio de Justicia	0	103.000.000	103.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		38		Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia									
			51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia									
		38	51	Impermeabilización Parcial de la Azotea 9° Piso Calle Lavalle - Palacio de Justicia	0	1.000.000	0	0	99,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		39		Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)									
			51	Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)									
		39	51	Refuerzo Estructural e Impermeabilizacion, Parcial de la Azotea 7mo piso del Palacio (Etapa II)	1.148.193	1.000.000	0	0	99,50	s/i	s/i	s/i	s/i
		42		Consolidacion, renovación y obras complementarias a las fachadas del Palacio de Justicia									
			51	Consolidacion, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia									
		42	51	Consolidacion, Renovación y Obras Complementarias a las Fachadas del Palacio de Justicia	0	8.420.992	2.420.992	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		43		Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici									
			51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici									

				43	51	Puesta en valor del Salón Presidencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obras complementarias - Palacio de Justici	0	9.674.788	9.674.788	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				44		Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)									
					51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)									
				44	51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa III)	0	60.000.000	24.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
				45		Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)									
					51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)									
				45	51	Refuerzo estructural parcial, de la azotea del 7mo piso del Palacio (Etapa IV)	0	110.000.000	3.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		27				Interceptación y Captación de las Comunicaciones									
			0			Interceptación y Captación de las Comunicaciones									
				3		Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834									
					51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834									
		27	0	3	51	Refacción Integral Sanitarios e Instalación de Gas – Av de los Incas N°3834					0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
10						Ministerio Público									
	360					Procuración General de la Nación									
		16				Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad									
			0			Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad									
				8		Puesta en Valor Inmuebles									
					52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán Nº1393 - C.A.B.A.									
10	360	16	0	8	52	Puesta en Valor Fachada, Edificio Tucumán Nº1393 - C.A.B.A.	0	28.000.000	28.000.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
					61	Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires									
					61	Puesta en Valor Inmueble Sito en Sanchez de Bustamente N°487, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires	0	10.500.000	10.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.									
					52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.									
				9	52	Adecuación Escalera Existente y Construcción Escalera Exterior de Emergencias - Inmueble Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	5.740.000	5.740.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.									
					53	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Guido N°1577 - C.A.B.A.	0	28.350.000	28.350.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				11		Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.									
					53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua Inmueble TTE. GRAL. J.D. Perón N°667 - C.A.B.A.									
				11	53	Construcción Tanques Nuevos de Reserva de Agua Inmueble TTE. GRAL. J.D. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	20.487.740	20.487.740	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.									
					54	Puesta en Valor Fachada Inmueble - TTE. GRAL. Perón N°667 - C.A.B.A.	0	28.350.000	28.350.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.									
					51	Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.									
				12	51	Puesta en Valor Inmueble Sitio em TTE. GRAL, J. D. Perón N°2455 C.A.B.A.	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN									
					51	Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN									
				13	51	Puesta en Valor Inmuebles - Fiscalías y Dependencas Varias MPF - PGN	0	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.									
					51	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.									
				14	51	Puesta en Valor Fachada Inmueble - Hipólito Yrigoyen N°765 - C.A.B.A.	0	37.800.000	37.800.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	361					Defensoría General de la Nación									
		17				Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial									
			0			Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial									
				12		Obras PreRemodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Río									
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos									
	361	17	0	12	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Paraná, Provincia de Entre Ríos	0	78.000.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				13		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja									
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja									
				13	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de La Rioja	45.389.442	0	265.314	265.314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.									
					51	Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.									
				14	51	Remodelacion y puesta en valor de la Defensoría de Santa Fe.	0	150.000.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				23		Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe									
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe									
				23	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento de la Defensoría de Rosario, Provincia de Santa Fe	38.430.878	10.000.000	17.965.058	9.590.274	83,89	16,11	16,11	3,02	8,98

				25		Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan									
					51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan									
				25	51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Juan	0	45.000.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				26		Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza									
					51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza									
				26	51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Mendoza	0	75.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27		Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta									
					51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta									
				27	51	Adecuación del Nuevo Edificio de la Defensoría de Salta	17.320.037	23.049.975	61.549.975	55.243.258	29,20	70,80	70,80	31,60	69,18
				29		Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis									
					51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis									
				29	51	Adecuación del Edificio Sede de la Defensoría de San Luis	14.990.287	19.000.000	27.000.000	24.606.090	4,32	95,68	95,68	27,49	42,99
				34		Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.									
					51	Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.									
				34	51	Construccion de Inmueble para Sede de la Defensoría de Pehuajo.	0	35.254.813	58.254.813	32.790.893	0,00	80,00	80,00	5,36	5,36
				37		Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman									
					51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman									
				37	51	Remodelación y Puesta en Funcionamiento del Nuevo Edificio en la Ciudad de Tucuman	0	50.000.000	0	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				39		Adecuación de la Defensoría de Neuquen.									
					51	Adecuación de la Defensoría de Neuquen.									
				39	51	Adecuación de la Defensoría de Neuquen.	0	5.600.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				40		Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.									
					51	Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.									
				40	51	Provisión e instalación de un sistema de renovación de aire mecánico, Montevideo 477 CABA.	0	0	14.611.038	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				42		Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA									
					51	Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA									
				42	51	Replanteo, Reforma y Reciclado de tres inmuebles en CABA	0	0	560.000.000	413.397	0,00	100,00	100,00	1,49	1,49
20						Presidencia de la Nación									
	301					Secretaría General de la Presidencia de la Nación									
		16				Conducción del Poder Ejecutivo Nacional									
			0			Conducción del Poder Ejecutivo Nacional									
				12		Remodelación Casa de Gobierno - Etapa VIII									
					51	Remodelación Casa de Gobierno									
20	301	16	0	12	51	Remodelación Casa de Gobierno	799.046.559	5.000.000	90.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno									
					51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno									
				14	51	Restauración y Puesta en Valor de Fachadas Casa de Gobierno	0	447.000.000	1.055.000.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
30						Ministerio del Interior									
	325					Ministerio del Interior									
		34				Iniciativas Complementarias de Interior									
			0			Iniciativas Complementarias de Interior									
				7		Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza (FONPLATA ARG-35/2017)									
					51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)									
30	325	34	0	7	51	Ampliación del Centro de Frontera del Sistema de Cristo Redentor – Horcones – Mendoza(FONPLATA ARG-35/2017)	171.009.595	282.081.059	211.684.124	25.406.264	12,13	14,12	14,12	1,22	1,22
				8		Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)									
					51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)									
				8	51	Ampliación del Centro de Frontera Paso de los Libres – Uruguayana (FONPLATA ARG-35/2017)	235.811.483	140.199.348	140.199.348	136.876.284	63,82	20,66	20,66	14,19	18,49
				9		Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)									
					51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)									
				9	51	Ampliación del Centro de Frontera Posadas – Encarnación (FONPLATA ARG-35/2017)	0	110.628.363	100.628.363	0	0,00	3,82	3,82	0,00	0,00
				10		Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)									
					51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)									
				10	51	Refuncionalización del Centro de Frontera Concordia – Salto (FONPLATA ARG-35/2017)	48.822.458	388.880.845	388.880.845	60.466.499	0,31	49,62	49,62	1,91	9,26
	201					Dirección Nacional de Migraciones									
		16				Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional									

		0			Control de Ingresos y Egresos, Admisión y Permanencia de Personas dentro del Territorio Nacional									
			16		Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM									
				51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM									
201	16	0	16	51	Refuncionalización del Inmueble Delegación Córdoba de la DNM	11.920.000	0	17.880.000	17.880.000	40,00	60,00	60,00	0,00	60,00
			33		Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)									
				51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)									
			33	51	Optimización de Capacidad Habitacional en Pasos Fronterizos de la Provincia de Neuquén (Mamuil Malal y Pino Hachado)	9.545.000	0	85.905.000	0	10,00	90,00	90,00	0,00	0,00
			38		Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM									
				51	Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM									
			38	51	Refuncionalización de Exteriores de todo el predio de la Sede Central de la DNM	82.740.000	0	35.460.000	35.460.000	70,00	30,00	30,00	0,00	30,00
			40		Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central									
				51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central									
			40	51	Readecuación de Espacios para Construcción de Jardín de Infantes en el predio de la Sede Central	5.565.000	210.000.000	0	0	3,50	45,00	45,00	0,00	0,00
			51		Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM									
				51	Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM									
			51	51	Refuncionalización de Espacios Generales de los Edificios de Atención al Público N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6 de la DNM	20.884.043	0	187.956.390	109.048.750	10,00	90,00	90,00	53,88	53,88
			63		Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM									
				51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM									
			63	51	Readecuación del Inmueble de la Delegación Entre Ríos de la DNM	0	0	1.286.496	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			72		Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen									
				51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen									
			72	51	Readecuación Eléctrica y de Climatización de la Sede Hipólito Yrigoyen	0	0			0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
			74		Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central									
				51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central									
			74	51	Refuncionalización de Exteriores del Predio de la Sede Central	0	0	7.078.145	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			86		Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera									
				51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera									
			86	51	Construcción de Módulos Habitacionales para Pasos de Frontera	42.734.767	100.000.000	39.060.000	0	52,00	48,00	48,00	0,00	0,00
		1			Obras Varias									
			1		Impermeabilización de Cubierta Edif.5									
				51	Impermeabilización de Cubierta Edif.5									
		1	1	51	Impermeabilización de Cubierta Edif.5	0	21.800.000	21.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación									
				51	Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación									
			2	51	Readecuación de Núcleos Sanitarios, Cocinas y Redes Cloacales/Pluviales Edif. 6 Salas de Capacitación	0	48.500.000	48.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3		Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1									
				51	Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1									
			3	51	Readecuación Eléctrica. Conexionado Grupo Electrógeno Edif.1	0	62.800.000	62.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4		Instalación de Montacargas Exterior Edif.6									
				51	Instalación de Montacargas Exterior Edif.6									
			4	51	Instalación de Montacargas Exterior Edif.6	0	39.400.000	39.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			5		Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso									
				51	Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso									
			5	51	Repavimentación del Sector de Estacionamiento y Calles. Arreglo y Puesta a Punto de Portones de Acceso	0	84.200.000	84.200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6		Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4									
				51	Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4									
			6	51	Impermeabilización Cubierta y Readecuación de Núcleos Sanitarios. Instalación Pluvial/ Cloacal en Edif.3 Y 4	0	66.300.000	66.300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7		Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De EnergÍa Edif.3 Y 4									
				51	Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De EnergÍa Edif.3 Y 4									
			7	51	Readecuación Eléctrica. Instalación De Paneles Solares Con Acumuladores De EnergÍa Edif.3 Y 4	0	121.800.000	121.800.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8		Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos									
				51	Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos									
			8	51	Instalación De Módulos Oficina Y Atención Para Pasos Fronterizos Y Puertos	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				9		Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos									
					51	Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos									
				9	51	Refuncionalización de Módulos Habitacionales en Pasos Fronterizos	0	30.000.000	30.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.									
					51	Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.									
				10	51	Adquisición e Instalación de Equipos de Energía Solar en Pasos Fronterizos.	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma									
				11	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Viedma	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán									
				12	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Tucumán	0	3.500.000	3.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario									
				13	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Rosario	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas									
				14	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Posadas	0	9.000.000	9.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				15		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata									
				15	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata	0	4.400.000	4.400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Mar del Plata									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Jujuy									
				16	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Jujuy	0	4.100.000	4.100.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				17		Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche									
					51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche									
				17	51	Refuncionalización del Inmueble que Ocupa la Delegación Bariloche	0	12.400.000	12.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II									
					51	Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II									
				18	51	Construcción de Módulos Habitacionales Para Pasos de Frontera – Etapa II	0	0			0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41						Ministerio de Seguridad									
	326					Policía Federal Argentina									
		28				Seguridad Federal									
			0			Seguridad Federal									
				6		Construcción Centro de Investigaciones de Ciberdelitos de Altas Tecnologías de la Superintendencia de Investigaciones Federales									
					51	Construcción Centro de Investigaciones de Ciberdelitos de Altas Tecnologías de la Superintendencia de Investigaciones Federales									
41	326	28	0	6	51	Construcción Centro de Investigaciones de Ciberdelitos de Altas Tecnologías de la Superintendencia de Investigaciones Federales		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
				14		Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia									
					51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia									
				14	51	Ampliación y Reforma Integral de la Delegación Comodoro Rivadavia	0	47.244.000	47.244.000	0	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	375					Gendarmería Nacional									
		41				Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional									
			0			Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional									
				2		Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche									
					51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche									
	375	41	0	2	51	Ampliación Centro de Capacitación de Montaña Villa Cerro Catedral E/34 Bariloche	36.342.087	0	0	0	97,99	s/i	s/i	0,00	0,00
		42				Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional									
			0			Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional									
				2		Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"									
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"									
		42	0	2	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Escuela de Gendarmería Nacional "General Martín de Güemes"	0	20.000.000	20.000.000	0	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00
				3		Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires									
					51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires									
				3	51	Construcción Pabellón Sanidad en la Región I - Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires	55.829.239	280.000.000	280.000.000	0	24,73	65,00	65,00	0,00	0,00
		48				Seguridad en Fronteras									
			0			Seguridad en Fronteras									

				6		Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)									
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)									
		48	0	6	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Clorinda - Puerto José A. Falcón (FONPLATA 28/16)	327.051.669	44.645.400	44.875.672	7.035.759	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)									
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)									
				9	51	Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	214.799.457	415.756.218	415.525.946	123.151.092	40,80	59,20	59,20	9,91	22,96
				11		Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)									
					51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)									
				11	51	Remodelación del Complejos Fronterizo Salvador Mazza - Yacuiba (FONPLATA 28/16)	108.606.960	29.725.626	29.725.626	9.654.493	97,32	2,68	2,68	0,93	1,27
				12		Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)									
					51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)									
				12	51	Remodelación del Paso Fronterizo Internacional San Antonio (ARG) - Santo Antonio (BRA)	68.070.964	396.217.487	396.217.487	221.013.642	27,45	72,55	72,55	23,00	44,94
	380					Prefectura Naval Argentina									
		31				Policía de Seguridad de la Navegación									
			0			Policía de Seguridad de la Navegación									
				34		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)									
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)									
	380	31	0	34	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Iguazú - Puerto Tres Fronteras (FONPLATA 28/16)	104.797.273	35.222.724	85.791.460	85.791.459	43,28	56,72	56,72	17,51	33,04
				35		Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)									
					51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)									
				35	51	Remodelación del Complejo Fronterizo Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada (FONPLATA 28/16)	101.817.891	190.387.650	139.818.914	76.075.962	31,32	68,68	68,68	10,38	21,17
45						Ministerio de Defensa									
	374					Estado Mayor General del Ejército Argentino									
		16				Alistamiento Operacional del Ejército									
			0			Alistamiento Operacional del Ejército									
				13		Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
					51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin									
45	374	16	0	13	51	Modernización de la Línea de Helicópteros BELL AB 206 para el Mejoramiento de la Capacidad Operacional Asociada a la Misión Prin	198.899.021	400.000.000	400.000.000	91.190.981	20,00	15,00	15,00	0,00	5,00
				15		Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)									
					51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)									
				15	51	Construcción de la Planta de Recuperación de Vehículos a Rueda en San Lorenzo (Provincia de Santa Fe)	663.166.027	280.000.000	280.000.000	224.096.445	80,00	10,00	10,00	4,00	10,00
				16		Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				16	51	Recuperación de Tres Barcazas de Transporte Pesado (BTP), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	388.005.577	315.500.000	315.500.000	0	52,00	6,00	6,00	2,00	5,00
				17		Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires									
					51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires									
				17	51	Construcción de Viviendas de Servicio para el Personal del Ejército Argentino - Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires	0	228.390.552	228.390.552	0	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
				18		Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur									
					51	Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur									
				18	51	Guarnición Ejército - Base Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	0	10.000.000	815.000.000	0	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
				19		Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba									
					51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba									
				19	51	Ampliación de la Capacidad Edilicia de Viviendas de Servicio para Personal del Ejército Argentino en Córdoba	304.335.177	115.000.000	115.000.000	115.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe									
					51	Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe									
				21	51	Comando de la División de Ejército 1 - Santa FE, Provincia de Santa Fe	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
				84		Transformación del Helicóptero Bell UH-1H a Huey II									
					60	Transformación de la Aeronave N°21									
				84	60	Transformación de la Aeronave N°21	157.179.713	310.668.677	310.668.677	308.320.081	15,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	379					Estado Mayor General de la Armada Argentina									
		16				Alistamiento Operacional de la Armada									
			0			Alistamiento Operacional de la Armada									
				4		Modernización de la aeronave Beecheraft Super King AIR B-200 – Provincia de Buenos Aires.									

					51	Modernización de la aeronave Beecheraft Super King AIR B-200 – Provincia de Buenos Aires.									
	379	16	0	4	51	Modernización de la aeronave Beecheraft Super King AIR B-200 – Provincia de Buenos Aires.	0	0			0,00	s/i	10,80	0,00	0,00
				8		Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2									
					51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2									
				8	51	Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2	1.938.276.456	1.165.000.000	1.865.000.000	174.381.721	61,22	11,68	11,68	1,82	3,36
				9		Reparación Integral del Dique de Carena 1									
					51	Reparación Integral del Dique de Carena 1									
				9	51	Reparación Integral del Dique de Carena 1	50.280.647	227.040.000	527.040.000	83.973.638	67,00	12,00	12,00	1,62	1,62
				12		Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U									
					51	Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U									
				12	51	Construcción de un Muelle, Infraestructuras Conexas y Adquisición de Maquinaria y Equipos en Punta Oriental de la Península de U	319.945.494	0	1.250.000.000	0	0,00	28,00	28,00	0,22	1,81
				13		Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B									
					51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B									
				13	51	Construcción de 12 y Reparación de 3 Remolcadores para el Apostadero Buenos Aires, Base Naval Mar del Plata, Base Naval Puerto B	2.786.522.310	2.630.000.000	1.065.029.462	906.678.225	4,65	44,35	44,35	1,22	2,08
				14		Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER									
					51	Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER									
				14	51	Recuperación de la Capacidad de Navegación de la Corbeta A.R.A PARKER	243.919.928	0	133.300.000	83.994.708	25,00	75,00	75,00	0,00	2,00
				15		Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION									
					51	Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION									
				15	51	Recuperación de Aeronave de Exploración P-3B ORION	186.344.040	0	140.000.000	39.458.861	40,00	60,00	60,00	10,00	20,00
				16		Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)									
					51	Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)									
				16	51	Construcción de Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM)	83.624.222	0	298.610.000	15.791.784	76,11	23,89	23,89	6,24	15,36
				17		Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS									
					51	Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS									
				17	51	Mejoramiento del Servicio de Comando y Control AC1 - ARGOS	305.043.136	0	979.500	979.500	75,00	25,00	25,00	12,00	17,00
				18		Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno									
					51	Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno									
				18	51	Desarrollo de un Prototipo y Modernización de 6 aviones Entrenador Militar Beechcraft T-34- C1 Turbo Mentor - Provincia de Bueno	0	0	411.700.000	236.038.442	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
				19		Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano									
					51	Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano									
				19	51	Recuperación de 6 Unidades Navales, Base Naval Puerto Belgrano	0	0	706.430.497	420.312.574	0,00	s/i	40,00	35,00	35,00
		18				Formación y Capacitación									
			0			Formación y Capacitación									
				7		Construcción del Liceo Naval									
					51	Construcción del Liceo Naval									
		18	0	7	51	Construcción del Liceo Naval	2.573.945	131.344.000	131.344.000	0	5,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	371					Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO)									
		20				Sostén Logístico Antártico									
			0			Sostén Logístico Antártico									
				4		Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico									
					51	Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico									
	371	20	0	4	51	Construcción de un Centro de Abastecimiento Logístico Antártico	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
50						Ministerio de Economía									
	357					Ministerio de Economía									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				60		Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda									
					51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda									
50	357	1	0	60	51	Remodelación Baños Discapacitados Sector Balcarce - Palacio de Hacienda	12.855.222	0	5.157.953	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80		Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1º 2º 3º 4º 7º 8º 9º									
					51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1º 2º 3º 4º 7º 8º 9º									
				80	51	Iluminación General y Obra Civil Complementaria para la Instalación de la Iluminación General de los Pisos 1º,2º,3º,4º,7º, 8º,9º	0	59.400.003	59.400.003	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
				82		Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA									

					51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA									
				82	51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios del Edificio sito en Hipólito Yrigoyen 250 – CABA	0	22.869.312	29.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				85		Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y									
					51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y									
				85	51	Refacción de los Patios Ubicados en los Edificios Pertenecientes al Ministerio de Hacienda, Sitios en Avenida Paseo Colón 171 y	0	0	58.000.000	0	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
				87		Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470									
					51	Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470									
				87	51	Adecuación Edilicia Mesa de Entradas Edificio Alsina N° 470	0	85.000.000	85.000.000	0	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00
				88		Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal									
					51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal									
				88	51	Readecuación Edilicia para el Funcionamiento de Jardin Maternal	0	250.000.000	69.967.880	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				89		Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el									
					51	Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el									
				89	51	Refuncionalización y puesta en valor del Centro de Documentación e Investigación (CDI) del Ministerio de Economía ubicado en el	0	18.000.000	18.000.000	0	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
				90		Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.									
					51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.									
				90	51	Acondicionamiento de Fachadas y Patios de los Edificios ubicados en Paseo Colón 171 y Paseo Colón 189, según Ley N° 257.	0	100.000.000	72.450.879	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				91		Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía									
					51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía									
				91	51	Adecuación Edilicia de los Pisos 4 y 5 Sector Adolfo Alsina 470 - Ministerio de Economía	30.337.279	0	48.798.120	0	41,93	58,07	58,07	0,00	1,73
	27					Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria									
		0				Administración de Ingresos Públicos y Política Tributaria									
			1			Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN									
					51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I									
	27	0	1		51	Adecuación Edilicia y Relocalización del TFN - Etapa I	65.634.822	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53					Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción									
		0				Coordinación de Financiamientos Transversales y Federales y de la Asistencia a la Producción									
			1			Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)									
					51	Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)									
	53	0	1		51	Centro de Reproducción y Genética Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 3806/OC-AR)	0	22.000.000	73.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			2			Fortalecimiento de la Capacidad de Producción Local de Alimentos en el Municipio de Río Grande (BID N° 3806/OC-AR)									
					51	Fortalecimiento de la Capacidad de Producción Local de Alimentos en el Municipio de Río Grande (BID N° 3806/OC-AR)									
			2		51	Fortalecimiento de la Capacidad de Producción Local de Alimentos en el Municipio de Río Grande (BID N° 3806/OC-AR)	0	0	149.452.000	26.214.764	0,00	100,00	100,00	0,00	3,00
			3			Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología									
					51	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología en Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)									
			3		51	Construcción de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnología en Mendoza (BID N° 2853/OC-AR)	124.470.295	0	60.919.834	59.692.540	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4			Construcción de Viveros Forestales									
					51	Construcción de Viveros Forestales en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR									
			4		51	Construcción de Viveros Forestales en Makalle - Provincia del Chaco (BID N° 2853/OC-AR	25.963.009	0	47.897.325	46.897.324	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5			Mejoramiento de la Accesibilidad y Puesta en Valor de la Ciudad Sagrada de Quilmes y su área de Influencia para Promover la Reac									
					51	Mejoramiento de la Accesibilidad y Puesta en Valor de la Ciudad Sagrada de Quilmes y su área de Influencia para Promover la Reac									
			5		51	Mejoramiento de la Accesibilidad y Puesta en Valor de la Ciudad Sagrada de Quilmes y su área de Influencia para Promover la Reac	0				0,00	s/i	30,00	0,00	0,00
105						Comisión Nacional de Energía Atómica									
	1					Actividades Centrales									
		0				Actividades Centrales									
			5			Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II									
					51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II									
105	1	0	5		51	Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	30.412.261.961	18.778.618.834	18.778.618.834	7.087.905.056	61,59	3,50	3,50	0,43	0,79
			6			Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio									
					51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio									
			6		51	Puesta en Marcha del Módulo de Enriquecimiento de Uranio	417.992.656	318.000.000	318.000.000	8.081.765	97,85	0,50	0,50	0,01	0,02
			7			Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce									

			51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce									
		7	51	Construcción y Equipamiento de Instalaciones para la Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro del Ce	302.874.907	39.000.000	39.000.000	2.124.823	75,50	10,00	10,00	0,25	0,25
		10		Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos									
			51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos									
		10	51	Modernización Infraestructura Informática de la Red Local de Voz y Datos	25.971.451	18.000.000	18.000.000	16.396.456	32,50	15,00	15,00	12,00	12,00
		12		Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II									
			51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II									
		12	51	Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Sede Central de la Comisión Nacional de Energía Atómica - Fase II	8.757.316	11.000.000	11.000.000	0	9,25	5,00	5,00	0,00	0,00
		14		Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro									
			51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro									
		14	51	Desarrollo de Tecnología de Láseres para Enriquecimiento de Uranio en el Centro Atómico Bariloche, Pcia. de Río Negro	480.785.367	150.000.000	171.500.000	19.176.052	67,00	9,00	9,00	0,50	1,00
		15		Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro									
			51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro									
		15	51	Adecuación y Modernización de las Capacidades del Instituto Balseiro, Bariloche, Rio Negro	55.559.136	80.000.000	80.000.000	11.706.372	5,50	4,50	4,50	0,50	0,55
		17		Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires									
			51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires									
		17	51	Acondicionamiento y Mejora Edilicia de las Instalaciones de Gerencia TIC - Centro Atómico Constituyentes, Prov. de Buenos Aires	8.105.953	8.000.000	8.000.000	0	14,50	5,00	5,00	0,00	0,00
		18		Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA									
			51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA									
		18	51	Desarrollo y Fabricación de Diodos Láser de Cascada Cuántica en Infrarrojo para la Separación Isotópica CNEA	39.784.625	27.000.000	27.000.000	6.123.225	23,50	10,00	10,00	1,50	2,00
		19		Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires									
			51	Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires									
		19	51	Construcción de Sede del Instituto Sabato en el Centro Atómico Constituyentes, Provincia de Buenos Aires	0	249.000.000	249.000.000	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
20				Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear									
	0			Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear									
		6		Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3									
			51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3									
20	0	6	51	Ampliación de la Utilización y Producción del Reactor RA-3	13.784.427	15.000.000	15.000.000	771.682	90,25	1,00	1,00	0,00	0,05
		13		Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza									
			51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza									
		13	51	Tecnología de Fabricación de Componentes Estructurales Base Circonio para Reactores Nucleares de Potencia - Ezeiza	11.730.367	6.400.000	6.400.000	5.150.000	94,00	1,00	1,00	0,50	0,50
		20		Equipamiento de Centro de Investigació y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes									
			51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes									
		20	51	Equipamiento de Centro de Investigación y Desarrollo en el Centro Atómico Consituyentes	43.783.829	36.000.000	114.227.135	29.762.066	66,95	7,00	7,00	2,00	4,00
		22		Construcción de Reactor RA-10									
			51	Construcción de Reactor RA-10									
		22	51	Construcción de Reactor RA-10	18.424.782.577	9.914.000.000	9.914.000.000	5.144.530.089	73,73	6,50	6,50	0,43	1,09
		25		Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación									
			51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación									
		25	51	Construcción de Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Nucleoelectricidad de Cuarta Generación	33.922.429	5.900.000	5.900.000	0	75,25	3,00	3,00	0,00	0,00
		26		Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II									
			51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II									
		26	51	Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Centro Atómico Bariloche Fase II	85.706.278	4.300.000	4.300.000	0	67,25	10,00	10,00	0,00	0,00
		27		Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III									
			51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III									
		27	51	Ampliación de la Capacidad Experimental Centro Atómico Bariloche - Fase III	50.286.896	3.000.000	3.000.000	0	79,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		28		Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología									
			51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología									
		28	51	Modernización y Equipamiento de Laboratorios en Materiales Avanzados, Recubiertos y Tribología	54.035.432	25.000.000	25.000.000	5.548.938	24,75	8,00	8,00	0,25	1,25
		29		Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes									
			51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes									

		29	51	Reacondicionamiento y Actualización del Circuito Experimental de Baja Presión del Centro Atómico Consituyentes	880.460	74.000.000	36.023.355	0	1,50	10,00	10,00	0,00	0,00
		30		Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
			51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
		30	51	Readecuación de Servicios para la Sostenibilidad Econ. y Ambiental del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	12.430.128	36.000.000	62.733.600	25.029.836	3,75	6,00	6,00	1,50	3,50
		31		Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
			51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro									
		31	51	Readecuación de Infraestructura del Centro Atómico Bariloche (CAB), Provincia de Río Negro	10.587.365	27.000.000	266.400	266.200	3,50	8,00	8,00	0,25	0,50
		32		Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza									
			51	Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza									
		32	51	Construcción Laboratorio para Estudio de Materiales Irradiados, asociado al reactor RA-10, ubicado en el Centro Atómico Ezeiza.	0	100.000.000	59.749.510	0	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		34		Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche									
			51	Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche									
		34	51	Construcción Centro Interactivo Científico Tecnológico Nuclear en el Centro Atómico Bariloche	0	50.400.000	50.400.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
21				Aplicaciones de la Tecnología Nuclear									
	0			Aplicaciones de la Tecnología Nuclear									
		6		Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos									
			51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos									
21	0	6	51	Adecuación de la Planta de Producción de Radiofármacos	7.523.888	20.000.000	20.000.000	1.096.361	47,16	2,00	2,00	0,02	0,12
		7		Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)									
			51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)									
		7	51	Desarrollo en Radioterapia por Captura Neutrónica (BNCT)	17.607.707	5.500.000	5.500.000	440.752	79,50	3,00	3,00	0,10	0,25
		13		Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I									
			51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I									
		13	51	Construcción de Cortafuegos Centro Atómico Ezeiza - Fase I	15.854.998	15.000.000	15.000.000	0	76,86	3,00	3,00	0,00	0,00
		15		Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche									
			51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche									
		15	51	Construcción Nuevo Edificio de Materiales - Centro Atómico Bariloche	66.375.882	2.000.000	2.000.000	0	99,90	0,05	0,05	0,00	0,00
		16		Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación									
			51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación									
		16	51	Mejoramiento y Ampliación del Laboratorio de Procesos por Radiación	33.775.539	28.400.000	28.400.000	396.750	63,50	5,00	5,00	0,00	0,20
		17		Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias									
			51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias									
		17	51	Renovación Equipamiento e Instalaciones de Seguridad para Emergencias	38.724.913	9.150.000	9.150.000	1.350.173	68,86	2,50	2,50	0,26	0,30
		21		Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo									
			51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo									
		21	51	Reequipamiento de los Centros de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas e Instituto Roffo	53.593.020	10.000.000	10.000.000	0	79,30	3,00	3,00	0,00	0,00
		23		Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro									
			51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro									
		23	51	Creación Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear en San Carlos de Bariloche, Río Negro	64.675.614	15.000.000	15.000.000	11.931.478	27,95	3,00	3,00	2,00	2,25
		24		Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
			51	Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
		24	51	Construcción de una Planta de Producción de Radioisótopos por Fisión en el Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	11.521.301	750.000.000	750.000.000	0	4,45	3,00	3,00	0,00	0,00
		27		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II									
			51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II									
		27	51	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura del Centro Atómico Ezeiza - Fase II	199.234.503	125.000.000	125.000.000	84.507.076	38,00	7,00	7,00	2,00	4,00
		31		Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires									
			51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires									
		31	51	Extensión del Ciclo de Vida y Capacidad del Ciclotrón de Producción del Centro Atómico Ezeiza. Provincia de Buenos Aires	12.774.002	29.200.000	29.200.000	15.609.583	7,25	12,00	12,00	3,00	5,00
		32		Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires									
			51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires									
		32	51	Adecuación de Instalaciones del Centro Atómico Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	49.141.689	83.000.000	83.000.000	3.902.906	9,00	5,00	5,00	0,25	0,25
		33		Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura									
			51	Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura									
		33	51	Desarrollo de Pilas de Combustible y Electrolizadores de Alta Temperatura	0	60.000.000	60.000.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

		34		Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
			51	Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
		34	51	Construcción de Bunker y Adquisición de Ciclotrón 30 Mev, Centro Atómico Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	0	40.325.000	40.325.000	0	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
22				Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental									
	0			Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental									
		4		Tratamiento Residuos Radiactivos de Baja Actividad									
			51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe									
22	0	4	51	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Malargüe	336.721.109	20.300.000	74.600.000	2.257.866	98,40	0,20	0,20	0,03	0,05
			52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes									
			52	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Los Gigantes	87.194.635	54.700.000	247.780.000	50.056.585	77,50	0,75	0,75	0,48	0,50
			53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba									
			53	Tratamiento Colas de Mineral de Uranio Complejo Córdoba	62.918.056	9.100.000	29.520.000	867.853	88,75	0,25	0,25	0,02	0,03
		9		Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible									
			51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible									
		9	51	Equipamiento de Laboratorios de Química de Reactores y Ciclo del Combustible	45.096.621	16.000.000	25.000.000	922.086	62,25	5,00	5,00	0,10	0,35
		10		Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu									
			51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu									
		10	51	Mejora de la Capacidad de Servicios Internos del Centro Atómico Constituyentes - Construcción y Remodelación de la Infraestructu	40.642.559	280.500.000	50.500.000	0	61,90	10,00	10,00	0,00	0,00
		11		Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II									
			51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II									
		11	51	Construcción de Instalaciones e Infraestructura del Área Gestión Ezeiza - Fase II	19.901.421	19.400.000	25.321.052	12.390	18,00	10,00	10,00	0,01	0,01
23				Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
	0			Investigación y Aplicaciones no Nucleares									
		6		Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones									
			51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones									
23	0	6	51	Desarrollo de un Acelerador para la Terapia por Captura Neutrónica (BNCT) y otras Aplicaciones	93.813.495	101.700.000	101.700.000	2.431.940	97,90	0,60	0,60	0,01	0,01
		9		Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo									
			51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo									
		9	51	Construcción Laboratorios para Investigación y Desarrollo	20.580.658	37.500.000	37.500.000	0	91,00	2,00	2,00	0,00	0,00
		11		Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares									
			51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares									
		11	51	Construcción de Tecnologías de Aceleradores para Aplicaciones Nucleares	3.315.597	20.000.000	20.000.000	0	25,30	15,00	15,00	0,00	0,00
		13		Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología									
			51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología									
		13	51	Fortalecimiento Infraestructura de Micro y Nanotecnología	68.166.716	18.100.000	14.100.000	475.101	81,90	3,00	3,00	0,05	0,05
		16		Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10									
			51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10									
		16	51	Desarrollo y Fabricación de Instrumentos de Caracterización de Materiales Utilizando Haces de Neutrones del RA - 10	517.655.220	337.000.000	337.000.000	84.345.391	18,00	5,00	5,00	0,25	0,75
		17		Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II									
			51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II									
		17	51	Modernización de la Planta de Producción Criogénica del Centro Atómico Bariloche - Fase II	215.017.749	118.200.000	118.200.000	11.049.359	30,25	15,00	15,00	0,10	0,35
		18		Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc									
			51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc									
		18	51	Ampliación y Actualización de las Capacidades Experimentales del Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico Bariloc	121.215.884	48.000.000	50.046.599	29.046.598	52,50	15,00	15,00	0,00	7,50
		19		Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica-Centro Atóm Bche									
			51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica-Centro Atóm Bche									
		19	51	Desarrollo Tecnol. Cuánticas en Sensores de Ultra-alta Sensibilidad e Imágenes Médicas con Resol.Micrométrica-Centro Atóm Bche	143.626.064	107.000.000	137.551.000	69.510.852	13,75	12,00	12,00	1,00	6,00
		20		Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires									
			51	Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires									
		20	51	Desarrollo Micro y Nano Disposit, Detectores y Sensores, Uso en Aplic. Médicas, Energ. y Memorías (CAC), Prov. de Buenos Aires	81.850.951	209.000.000	151.402.401	9.320.129	9,00	20,00	20,00	0,75	0,75
		21		Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires									
			51	Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires									

		21	51	Instalación Sist de Generación Eléct Distr de 400 Kw AC mediante E, Solar Fotovoltaica en el CAC, Prov. de Buenos Aires	16.776.301	55.000.000	55.000.000	0	15,00	20,00	20,00	0,00	0,00
		22		Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones									
			51	Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones									
		22	51	Diseño, Montaje e Implementación de 7 Instrumentos del Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones	0	630.000.000	630.000.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		23		Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño -CAB									
			51	Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño - CAB									
		23	51	Desarrollo de Materiales Magnéticos Multifuncionales Inteligentes para Dispositivos de Alto Desempeño - CAB	0	42.800.000	67.800.000	0	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
24				Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear									
	0			Suministros y Tecnología del Ciclo de Combustible Nuclear									
		1		Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo									
			51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo									
24	0	1	51	Perforación Yacimiento de Uranio Cerro Solo	129.608.900	5.400.000	5.400.000	5.119.007	99,10	0,50	0,50	0,25	0,50
		2		Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino									
			51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino									
		2	51	Perforación Yacimiento de Uranio Noroeste Argentino	13.090.924	1.700.000	1.700.000	507.854	79,00	2,00	2,00	0,40	0,40
		3		Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta									
			51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta									
		3	51	Recuperación del Yacimiento Don Otto para la Extracción de Uranio - Salta	19.898.825	2.700.000	2.700.000	1.211.548	79,75	0,55	0,55	0,05	0,20
		6		Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza									
			51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza									
		6	51	Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael - Mendoza	98.583.118	82.500.000	82.500.000	7.088.364	93,75	1,50	1,50	0,14	0,15
		10		Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles									
			51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles									
		10	51	Mejoras y Ampliación de Instalaciones para el Desarrollo y la Producción de Elementos Combustibles	39.358.771	20.000.000	20.000.000	0	73,25	6,00	6,00	0,25	0,25
		11		Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana									
			51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana									
		11	51	Exploración de Uranio Cuenca Neuquina - Atlántica y Cuenca Cuyana	61.380.811	37.700.000	37.700.000	4.891.242	66,00	9,00	9,00	1,00	1,20
		12		Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir									
			51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir									
		12	51	Implementación del Equipamiento en Celdas Blindadas y Cajas de Guantes para la Recuperación de Material Nuclear de Blancos de Ir	19.664.739	5.000.000	4.000.000	1.891.765	82,20	15,20	15,20	0,00	2,30
		13		Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio									
			51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio									
		13	51	Desarrollo de Prototipos de Máquinas Centrífugas para Separación Isotópica de Uranio	118.852.526	265.000.000	265.000.000	108.131	66,10	2,00	2,00	0,01	0,01
		15		Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi									
			51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi									
		15	51	Instalación para el Desarrollo y Producción de Polvos y Aleaciones de Combustibles Compuestos de Uranio de Alta y Muy Alta Densi	3.459.975	14.000.000	14.000.000	0	42,85	7,00	7,00	0,00	0,00
		17		Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja									
			51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja									
		17	51	Evaluación de Recursos Uraníferos en la Provincia de la Rioja	40.486.656	8.700.000	8.700.000	3.956.882	47,00	5,00	5,00	1,00	2,25
		18		Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu									
			51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu									
		18	51	Reestructuración y Ampliación Planta de Recubrimientos Especiales en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu	20.268.254	13.000.000	13.000.000	0	74,50	8,00	8,00	0,00	0,00
		19		Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza									
			51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza									
		19	51	Reparación y Modernización del Edificio Ingeniería de Plantas Químicas (IPQ) y Anexos del Centro Atómico Ezeiza	15.055.729	8.000.000	9.000.000	0	65,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		21		Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza									
			51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza									
		21	51	Construcción de Planta de Elementos Combustibles para Reactores de Investigación en el Centro Atómico Ezeiza	47.867.782	1.000.000	1.000.000	0	29,70	0,20	0,20	0,00	0,00
		23		Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo									
			51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo									
		23	51	Adecuación Ambiental Edilicia y Construcción de Laboratorio en Regional Cuyo	9.896.831	16.500.000	16.500.000	32.428	8,20	5,00	5,00	0,01	0,01

			24		Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael									
				51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael									
			24	51	Gestión de Pasivos en Disposición Transitoria del Complejo Minero Fabril San Rafael	53.604.541	80.000.000	80.000.000	10.303.874	20,00	20,00	20,00	1,50	2,50
			25		Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia									
				51	Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia									
			25	51	Exploración Integral y Evaluación de Recursos en la Cuenca Cañadón Asfalto Y El Macizo del Deseado y Sus Áreas de Influencia	0	15.000.000	15.000.000	12.189.331	0,00	5,00	5,00	3,25	3,75
			26		Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -									
				51	Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -									
			26	51	Desarrollo de Elementos Combustibles Central de Potencia Atucha III, Centro Atómico Constituyentes -	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	25				Coordinación del Plan Nacional de Medicina									
		0			Coordinación del Plan Nacional de Medicina									
			1		Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan									
				51	Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan									
	25	0	1	51	Construcción, Adecuación y Adquisición de Equipos para el Centro del Hospital de Pediatría Garrahan	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
			2		Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires									
				51	Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires									
			2	51	Construcción, Adecuación y Adqui de Equipos para el Centro Oncológico de La Plata - Buenos Aires	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
606					Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria									
	16				Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT									
		0			Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT									
			51		Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos									
				51	Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos									
606	16	0	51	51	Construcción de Red de Distribución de Agua de Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Hurlingham, Provincia de Buenos		0	13.200.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			52		Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar									
				51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar									
			52	51	Ampliación y Adecuación de Laboratorios a las Normas de Seguridad del Instituto de Patobiología del CICVyA de Castelar	0	263.534.400	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			53		Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires									
				51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires									
			53	51	Remodelación de las Cubiertas en el Instituto de Clima y Agua - Castelar - Provincia de Buenos Aires	0	61.200.000	351.147.819	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			54		Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P									
				51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P									
			54	51	Construcción de Cubierta en el Edificio del Instituto de Suelos en el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Castelar, P		0	49.375.093	20.494.442	10,00	s/i	s/i	18,00	58,06
			73		Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires									
				51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires									
			73	51	Nuevo Box Animales Grandes con Laboratorio NBS 4 OIE - CICVyA Castelar, Provincia de Buenos Aires	90.612.651	479.288.848	386.639.942	32.631.071	8,42	16,43	16,43	0,13	0,74
			74		Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires									
				51	Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires									
			74	51	Laboratorio de Suelos, Agua y Vegetales en el Centro de Investigaciones en Recursos Naturales - Castelar, Provincia Buenos Aires	0	15.250.000	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
			75		Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires									
				51	Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires									
			75	51	Refacciones en el Área del Centro de Recreación Infantil de Castelar - Provincia Buenos Aires	0	3.900.000	0	0	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
			76		Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor									
				51	Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor									
			76	51	Remodelación y Adecuación Laboratorio Confor	0	32.800.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	17				Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE									
		0			Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - AITTE									
			1		Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros									
				51	Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros									
	17	0	1	51	Refacciones Edilicias Agencias de Extensión Rural de Arroyo Seco, Casilda y Pago de los Arroyos de la EEA Oliveros	0	17.640.000	0	0	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
			2		Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires									
				51	Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires									

2	51	Complemento Red Eléctrica Interna Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, Provincia Buenos Aires	0	30.180.000	0	0	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
3		Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires									
	51	Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires									
3	51	Ampliación Red Interna de Gas en Edificios de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Provincia Buenos Aires	0	6.500.000	0	0	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
6		Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza									
	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza									
6	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Malargue, Provincia de Mendoza	0	16.044.000	2.400.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
7		Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut									
	51	Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut									
7	51	Laboratorio de Pastizales, Segunda Etapa en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, Provincia de Chubut	0	9.600.000	0	0	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
8		Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones									
	51	Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones									
8	51	Construcción Depósito Agroquímico y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, Prov de Misiones	0	16.464.000	1.881.600	0	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
10		Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires									
	51	Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires									
10	51	Const Planta Trat de Residuos Cloacales y Químicos de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi, Prov Buenos Aires	0	5.000.000	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
12		Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires									
	51	Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires									
12	51	Ampliación y Readecuación a Normas de Seguridad de Edificios y Laboratorios de la EEA San Pedro, Provincia de Buenos Aires	0	18.000.000	0	0	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
39		Construcciones y Ampliaciones en las Provincias del Noroeste, Noreste Argentino y Litoral Mesopotámico									
	55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá									
39	55	Construcción Red de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá	0	9.000.000	0	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy									
	59	Ampliación Edificio Central del Centro Regional Salta Jujuy		0	0	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
44		Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnología - AITT									
	56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos, Provincia de La Rioja									
44	56	Ampliación y Remodelación Unidad Habitacional Campo Los Cerrillos, Provincia de La Rioja	0	55.846.700	15.022.973	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d									
	61	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez - Provincia d	0	12.571.200	20.720.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
70		Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino									
	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino									
70	51	Remodelación del Edificio Agencia de Extensión Rural INTA Chilecito, Provincia de La Rioja, Región Norte Grande Argentino		0	950.811	950.810	94,00	s/i	s/i	0,00	6,00
72		Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco									
	51	Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco									
72	51	Laboratorio de Garrapatas y Bioensayos en la EEA Colonia Benitez, Provincia de Chaco	0	1.728.000	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
73		Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti									
	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti									
73	51	Remodelación Red de Agua Potable Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Provincia de Córdoba, Región Centro Grande Argenti		0	2.249.643	1.266.539	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
74		Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana									
	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana									
74	51	Construcción Depósito de Agroquímicos y Residuos Peligrosos en la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana	0	9.506.000	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
76		Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju									
	51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju									
76	51	Puesta en Valor 2 Etapa - Proyecto de Consolidación de la Universidad de San Juan con el Edificio Agronomía, Provincia de San Ju		0	65.171.854	23.176.218	0,00	s/i	s/i	40,04	62,88
77		Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco									
	51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco									
77	51	Construcción de Agencia de Extensión Rural Las Breñas, Provincia de Chaco		0	42.178.968	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
78		Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires									
	51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires									
78	51	Construcción Agencia de Extensión Rural La Plata, Provincia de Buenos Aires	0	15.641.600	0	0	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00

			81		Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes									
				51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes									
			81	51	Instalación Equipos de Bioseguridad y Corrales Laterales en el Laboratorio de Biotecnología de la Reproducción en EEA Mercedes	0	61.200.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			83		Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos									
				51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos									
			83	51	Construcción Red Externa e Interna de Gas en la Estación Experimental Agropecuaria Paraná. Provincia de Entre Ríos	0	22.500.000	27.648.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			85		Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén									
				51	Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén									
			85	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Centenario, Provincia Neuquén	0	4.250.000	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			86		Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta									
				51	Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta									
			86	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Rosario de Lerma, Provincia de Salta	0	4.800.000	0	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			87		Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires									
				51	Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires									
			87	51	Construcción y Readecuación del Núcleo Genético Avícola en la Estación Experimental Agropecuaria - Pergamino, Pcia. Buenos Aires	0	136.006.962	0	0	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
			88		Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán									
				51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán									
			88	51	Reparación del Edificio Central y Laboratorio Apícola en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de Tucumán		0	5.414.256	979.855	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			89		Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza									
				51	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza									
			89	51	Construcción Agencia de Extensión Rural Maipú, Provincia de Mendoza		0	37.632.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
			98		Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa									
				51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa									
			98	51	Construcción Red Cloacal y Planta de Tratamiento en la EEA Ingeniero Covas, Anguil, Provincia de La Pampa	0	14.850.000	0	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
607					Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero									
	16				Investigación y Desarrollo Pesquero									
		0			Investigación y Desarrollo Pesquero									
			6		Construcción de un Buque de Investigación “Ice Class” (BID N° 5660/OC-AR)									
				51	Construcción de un Buque de Investigación “Ice Class” (BID N° 5660/OC-AR)									
607	16	0	6	51	Construcción de un Buque de Investigación “Ice Class” (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
			7		Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)									
				51	Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)									
			7	51	Ampliación Sede Central del INIDEP (BID N° 5660/OC-AR)	0	152.457.143	152.457.143	0	0,00	38,79	38,79	0,00	0,00
			9		Construcción de Estructuras Modulares y Laboratorios (BID N° 5660/OC-AR)									
				51	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Puerto Madryn, Chubut (BID N° 5660/OC-AR)									
			9	51	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Puerto Madryn, Chubut (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
				52	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en San Antonio Oeste, Río Negro (BID N° 5660/OC-AR)									
				52	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en San Antonio Oeste, Río Negro (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
				54	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID N° 5660/OC-AR)									
				54	Construcción de Estructura Modular y Laboratorios en Ushuaia, Tierra del Fuego (BID N° 5660/OC-AR)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2,13	2,13	0,00	0,00
609					Instituto Nacional de Vitivinicultura									
	16				Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
		0			Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola									
			18		Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura									
				51	Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura									
609	16	0	18	51	Mantenimiento y Remodelación Edilicio del Instituto Nacional de Vitivinicultura	17.140.830	10.000.000	22.800.001	0	83,20	2,19	2,19	0,00	0,00
			19		Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza									
				51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza									
			19	51	Construcción Delegación Valle de Uco – Provincia de Mendoza	36.760.200				55,00	s/i	45,00	20,00	20,00
623					Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria									
	1				Actividades Centrales									
		0			Actividades Centrales									
			1		Fortalecimiento de Capacidades para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales (BID N°5660/OC-AR)									

					51	Construcción Centro de Muestreo Pretratamiento (BID N°5660/OC-AR)									
	623	1	0	1	51	Construcción Centro de Muestreo Pretratamiento (BID N°5660/OC-AR)	0	6.400.000	6.400.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				2		Fortalecimiento y Mejoramiento de la Infraestructura y Capacidades Institucionales Territoriales (BID N°5660/OC-AR)									
					52	Construcción Oficina Local San Pedro (BID N°5660/OC-AR)									
				2	52	Construcción Oficina Local San Pedro (BID N°5660/OC-AR)	0	16.000.000	16.000.000	0	0,00	24,46	24,46	0,00	0,00
					53	Remodelación Oficina Local Puerto Madryn (BID N°5660/OC-AR)									
					53	Remodelación Oficina Local Puerto Madryn (BID N°5660/OC-AR)	0	9.600.000	9.600.000	0	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00
					54	Construcción Laboratorio Regional Candelaria (BID N°5660/OC-AR)									
					54	Construcción Laboratorio Regional Candelaria (BID N°5660/OC-AR)	0	26.784.000	26.784.000	0	0,00	26,52	26,52	0,00	0,00
					55	Remodelación Laboratorio Regional Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (BID N°5660/OC-AR)									
					55	Remodelación Laboratorio Regional Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires (BID N°5660/OC-AR)	0	13.896.000	13.896.000	0	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00
					56	Ampliación Laboratorio Vegetal - Provincia de Buenos Aires (BID N°5660/OC-AR)									
					56	Ampliación Laboratorio Vegetal - Provincia de Buenos Aires (BID N°5660/OC-AR)	0	400.000.000	400.000.000	0	0,00	37,04	37,04	0,00	0,00
	624					Servicio Geológico Minero Argentino									
		16				Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
			0			Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera									
				8		Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires									
					51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires									
	624	16	0	8	51	Construcción Laboratorio de Geoquímica Isotópica y Geocronología - San Martín - Provincia de Buenos Aires	182.798.375	84.156.490	84.156.490	84.155.803	44,75	15,00	15,00	0,00	0,00
				11		Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid									
					51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid									
				11	51	Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para la Caracterización de Materias Primas Minerales, Materiales Derivados y Resid	34.499.999	3.900.000	3.900.000	0	28,84	3,75	3,75	0,00	0,00
		19				Producción de Información Geológica de Base									
			0			Producción de Información Geológica de Base									
				2		Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico									
					51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico									
		19	0	2	51	Construcción Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo Volcánico	136.639.339	57.255.231	57.255.231	50.027.043	25,13	6,40	6,40	0,00	3,20
				3		Remodelación Repositorio Geológico									
					51	Remodelación Repositorio Geológico									
				3	51	Remodelación Repositorio Geológico	74.242.021	26.107.739	26.107.739	14.074.585	47,26	16,21	16,21	5,00	11,21
				10		Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero									
					51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero									
				10	51	Puesta en Valor, Remodelación y Equipamiento de Facilidades para la Implementación y Relanzamiento del Museo Minero	0	55.800.000	55.800.000	34.999.999	0,00	10,00	10,00	2,00	2,00
53						Ministerio de Turismo y Deportes									
	322					Ministerio de Turismo y Deportes									
		22				Inversiones con Financiamiento Internacional									
			5			Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Natural (BID 5521/OC-AR)									
				7		Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta									
					51	Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta									
53	322	22	5	7	51	Refuncionalización del camping Campo Quijano (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta	0	52.711.769	52.711.769	0	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00
				8		Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID									
					51	Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID									
				8	51	Refuncionalización del camping Chicoana (Infraestructura de acceso, áreas de recreo, núcleo higiénico) - Provincia de Salta (BID	0	63.310.207	63.310.207	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				18		Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z									
					51	Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z									
				18	51	Construcción de circuito para cicloturismo, cartelería indicativa e interpretativa y refugios de descanso. Maimará, Tilcara y z	0	208.975.901	208.975.901	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				26		Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)									
					51	Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)									
				26	51	Construcción Puente Saltos del Moconá. El Soberbio. Provincia de Misiones (BID 5521/OC-AR)	0	132.115.475	135.846.457	0	0,00	37,96	37,96	0,00	0,00
				27		Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)									
					51	Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)									
				27	51	Construcción Centro Operativo y de Servicios del Corredor de Alta Montaña -Provincia de Mendoza (BID 5521/OC-AR)	0	553.730.982	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				45		Construcción de Muelle Turístico para Embarcaciones Menores que Realizan Excursiones Marítimas en el Canal de Beagle y Puerto de									
					51	Construcción de Muelle Turístico para Embarcaciones Menores que Realizan Excursiones Marítimas en el Canal de Beagle y Puerto de									
				45	51	Construcción de Muelle Turístico para Embarcaciones Menores que Realizan Excursiones Marítimas en el Canal de Beagle y Puerto de	0	0	400.000.000	0	0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
			6			Infraestructura para el Desarrollo del Turismo Social (FONPLATA ARG 57/2021)									
				1		Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)									
					51	Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)									
			6	1	51	Puesta en valor del hotel Nº 3 de la Unidad Turística Chapadmalal - Buenos Aires (FONPLATA ARG 57/21)	0	202.887.939	333.562.623	0	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00
				2		Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)									
					51	Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)									
				2	51	Puesta en valor del hotel Nº 5 de la Unidad Turística Embalse - Córdoba (FONPLATA ARG 57/21)	0	211.021.937	341.696.621	0	0,00	10,35	10,35	0,00	0,00
		28				Programa Federal de Infraestructura Deportiva									
			1			Infraestructura para el Desarrollo del Deporte									
				1		Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)									
					51	Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)									
		28	1	1	51	Construcción Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla -Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONPLATA ARG 58/21)	0	14.008.063	18.000.000	0	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
				2		Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)									
					51	Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)									
				2	51	Construcción Centro de Entrenamiento en Altura - Tafí del Valle, Provincia de Tucumán (FONPLATA ARG 58/21)	0	23.876.548	84.876.548	0	0,00	17,74	17,74	0,00	0,00
				3		Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)									
					51	Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)									
				3	51	Construcción de Pabellón Multipropósito - Pocito - Provincia de San Juan (FONPLATA ARG 58/21)	0	24.194.068	110.194.068	0	0,00	15,19	15,19	0,00	0,00
				5		Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)									
					51	Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)									
				5	51	Ampliación Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG 58/21)	0	8.927.393	36.000.000	0	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
				6		Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)									
					51	Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)									
				6	51	Construcción Polideportivo - Caleta Olivia - Provincia de Santa Cruz (FONPLATA ARG 58/21)	0	38.603.734	121.603.734	0	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00
				7		Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires									
					51	Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires									
				7	51	Refuncionalización y Puesta en Valor del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo - Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires	0	25.978.984	65.733.057	0	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
				8		Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58									
					51	Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58									
				8	51	Ampliación y Puesta en Valor del Centro Provincial de Alto Rendimiento, Dormis - Posadas, Provincia de Misiones (FONPLATA ARG 58	0	1.000.000	2.000.000	0	0,00	39,36	39,36	0,00	0,00
57						Ministerio de Transporte									
	327					Ministerio de Transporte									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				2		Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM									
					51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM									
57	327	1	0	2	51	Refuncionalización Sede Central de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, Otras Dependencias de la SSPVNYMM	0	35.000.000	35.000.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		67				Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte									
			1			Infraestructura de Transporte									
				4		Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)									
					51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)									
		67	1	4	51	Renovación Integral del Ramal M FFCC Belgrano Sur - Tramo Tapiales - Marinos del Crucero General Belgrano (CAF 11175)	4.940.014.657	8.026.231.033	8.536.231.033	4.376.954.149	21,63	48,31	48,31	5,74	14,29
				16		Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)									
					53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)									
				16	53	Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	8.229.741.276	2.168.403.605	2.201.503.605	1.854.857.979	61,53	14,42	14,42	1,86	3,58
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)									
					54	Adecuación de Estaciones y Material Rodante (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	1.122.375.796	294.724.927	294.724.927	103.763.599	93,15	3,43	3,43	0,00	0,00

			57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)									
			57	Renovación, Mejoramiento de Vías y Aparatos de Vías (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	2.292.883.595	3.289.980.815	3.106.880.815	155.581.695	25,55	33,33	33,33	2,54	2,84
			58	Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR)									
			58	Cercos Perimetrales (BID N° 2982/OC-AR)	0	77.976.360	77.976.360	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59	Mejora de Entornos de Estaciones en la Traza del FFCC Roca (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)									
			59	Mejora de Entornos de Estaciones en la Traza del FFCC Roca (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	0	63.292.500	63.292.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20		Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)									
			51	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)									
		20	51	Puesta en Valor Ferrocarril San Martín (BID N°4265/OC-AR)	0	4.601.984.263	4.601.984.263	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21		Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)									
			51	Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)									
		21	51	Programa de Conectividad Urbana - Cruces a Distinto Nivel en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CAF S/N)	0	1.717.837.065	1.507.837.065	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37		Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C									
			51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C									
		37	51	Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur (C	4.267.112.613	4.865.004.357	4.715.004.357	2.964.419.127	45,68	38,01	38,01	4,69	7,04
	2			Infraestructura de Ferroviaria de Cargas									
		26		Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)									
			51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)									
	2	26	51	Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	28.553.335.282	23.156.370.688	21.916.869.513	7.890.552.356	67,44	9,53	9,53	0,00	5,46
	3			Infraestructura de Transporte Aéreo									
		1		Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio									
			51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio									
	3	1	51	Construcción de Torre de Control Aéreo, Edificio de Centro de Control de Área, Accesos y Estacionamiento - Aeropuerto Internacio	752.962.738	901.668.514	901.668.514	39.124.842	70,15	17,00	17,00	0,68	0,77
91				Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo									
	0			Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo									
		2		Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz									
			51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz									
91	0	2	51	Ampliación Puerto Caleta Paula - Provincia de Santa Cruz	252.021.187	1.360.630	1.360.630	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		3		Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos									
			51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos									
		3	51	Readecuación Estructura Muelle 3-4 y Accesos al Puerto de Concepción Uruguay - Provincia de Entre Ríos	11.496.526	2.307.094	2.307.094	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		5		Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Stomi - Puerto Madryn - Provincia de Chubut									
			51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Stomi - Puerto Madryn - Provincia de Chubut									
		5	51	Reparación y Refuerzo Estructura Fundación Muelle Almirante Stomi - Puerto Madryn - Provincia de Chubut	26.550.108	1.133.449	1.133.449	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		7		Puerto Comodoro Rivadavia									
			51	Puerto Comodoro Rivadavia									
		7	51	Puerto Comodoro Rivadavia	78.544.960	21.559.662	21.559.662	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		22		Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe									
			51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe									
		22	51	Reparación Parque España - Provincia de Santa Fe	71.167.314	1.724.773	1.724.773	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		34		Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut									
			51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut									
		34	51	Ampliación Muelle Comandante Luis Piedrabuena Etapa II - Provincia de Chubut	327.631.347	17.247.729	17.247.729	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		35		Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut									
			51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut									
		35	51	Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut	515.133.594	21.559.662	21.559.662	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		82		Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio									
			51	Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio									
		82	51	Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00
	1			Infraestructura de transporte fluvial y marítimo									
		17		Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata									
			51	Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata									

			1	17	51	Reparación de los Frentes del Atraque en la Isla Demarchi y Sistemas de Conexiones - Delegación Río de la Plata	0	161.699.897	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18		Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
					51	Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
				18	51	Reparación de Infraestructura en Delegación Rosario de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
					51	Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
				19	51	Reparación de Infraestructura en Delegación Paraná de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
					51	Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables									
				20	51	Reparación de Infraestructura en Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables	0	121.574.295	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay									
					51	Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay									
				21	51	Reparación de Infraestructura en Delegación Concepción del Uruguay	0	221.888.269	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669					Administración Nacional de Aviación Civil									
		16				Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil									
			0			Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil									
				30		Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones									
					51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones									
	669	16	0	30	51	Construcción de Edificio de Servicio de Salvamento y Extinción de Incendio en el Aeropuerto Posadas, Prov. de Misiones	0	115.080.001	115.080.001	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
64						Ministerio de Obras Públicas									
	364					Ministerio de Obras Públicas									
		44				Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
			0			Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo									
				6		Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)									
					51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)									
64	364	44	0	6	51	Construcción Planta de Tratamiento Efluentes Líquidos Industriales PIC Lanús (BIRF N°7706-AC)	5.061.616.123	1.105.880.512	2.785.880.512	1.396.952.470	94,70	5,30	5,30	0,84	1,51
				10		Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BIRF 9008)									
					51	Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BIRF 9008)									
				10	51	Construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (BIRF 9008)	0	889.497.151	559.497.151	0	0,00	43,90	43,90	0,00	0,00
		66				Prevención Sísmica									
			0			Prevención Sísmica									
				4		Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4									
					51	Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4									
		66	0	4	51	Ampliación de las Redes de Instrumental Sísmico - Etapa 4	11.460.067	26.550.000	42.550.000	3.726.311	66,58	33,42	33,42	10,00	15,00
		68				Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible									
			1			Infraestructura de Transporte									
				24		Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - AMBA									
					51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II									
		68	1	24	51	Desarrollo del Sistema de Ómnibus de Tránsito Rápido y Carriles Exclusivos - VAP II	69.931.868	0	24.067.340	16.654.109	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
				26		Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires									
					51	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. de Vicente López, San Isidro, San Fernando. Tiore - Z1									
				26	51	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. de Vicente López, San Isidro, San Fernando. Tiore - Z1	0	512.784.484	512.784.484	603.495.473	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					52	Prog MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urb. - S Martín, 3 de Febrero, S. Miguel, Malv Argentinas, JC. Paz - Z2									
					52	Prog MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urb. - S Martín, 3 de Febrero, S. Miguel, Malv Argentinas, JC. Paz - Z2	0	1.220.822.433	1.220.822.433	602.374.062	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					53	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo. Moreno - Z3									
					53	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Morón, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo. Moreno - Z3	0	1.426.275.379	1.426.275.379	808.468.644	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					54	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Localidad de La Matanza - Z4									
					54	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Localidad de La Matanza - Z4	0	1.436.104.355	1.736.104.355	863.011.767	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					55	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. L. de Zamora, Esteban Echeverría. Ezeiza. Alm. Brown Z5									
					55	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. L. de Zamora, Esteban Echeverría. Ezeiza. Alm. Brown Z5	0	1.463.490.680	1.763.490.680	1.065.869.459	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					56	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui, F Varela Z6									

				56	Programa MAS, AMBA - Etapa IV - Constr y Rehab Corredores Urbanos - Loc. Avellaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui. F Varela Z6	0	1.464.522.670	1.864.522.670	1.014.445.265	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
			42		Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II									
				51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II									
			42	51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Programa MAS - Etapa II	12.830.790.092	4.993.737.464	13.493.348.982	11.949.667.667	66,61	33,39	33,39	7,41	27,36
			63		Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires (Programa MAS, Etapa III)									
				51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 1 (MAS, Etapa III)									
			63	51	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 1 (MAS, Etapa III)	460.023.866	2.201.347.532	2.246.347.532	432.351.173	0,00	100,00	100,00	8,93	17,49
				52	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 2 (MAS, Etapa III)									
				52	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 2 (MAS, Etapa III)	1.496.899.559	10.240.904.382	8.990.904.382	3.006.283.618	0,00	100,00	100,00	30,31	47,06
				53	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 3 (MAS, Etapa III)									
				53	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 3 (MAS, Etapa III)	1.974.475.694	6.122.899.352	10.150.050.520	1.121.253.266	0,00	100,00	100,00	15,07	21,49
				54	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 4 (MAS, Etapa III)									
				54	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 4 (MAS, Etapa III)	1.820.726.890	6.165.094.452	9.615.094.452	286.194.379	0,00	100,00	100,00	17,91	20,37
				55	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 5 (MAS, Etapa III)									
				55	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 5 (MAS, Etapa III)	1.934.923.795	6.282.662.011	6.551.443.503	443.945.335	0,00	100,00	100,00	8,28	10,91
				56	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 6 (MAS, Etapa III)									
				56	Construcción y Rehabilitación de Corredores Urbanos en la Región Metropolitana de Buenos Aires - Zona 6 (MAS, Etapa III)	1.420.449.953	6.287.092.270	7.987.092.270	2.033.152.316	0,00	100,00	100,00	27,26	40,14
74					Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria									
	2				Desarrollo de Infraestructura del Cuidado y Sanitaria									
			61		Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires									
				51	Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires									
74	2		61	51	Puesta en Valor de los Sanitarios del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas en Morón, Buenos Aires	37.257.765	249.860.147	249.860.147	6.869.409	0,00	50,00	50,00	3,52	4,52
			62		Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA									
				51	Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA									
			62	51	Impermeabilización y Tratamiento de Fachadas del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan - CABA	0	90.000.000	205.000.000	28.469.127	0,00	55,00	55,00	6,18	6,18
			63		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)									
				51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)									
			63	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Centro de imágenes)	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			64		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)									
				51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)									
			64	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Berazategui (Hospital Evita Pueblo)	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			65		Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil									
				51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil									
			65	51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Tandil	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			66		Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno									
				51	Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno									
			66	51	Construcción Nodos Cuidados en Red - Moreno	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			67		Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo									
				51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo									
			67	51	Construcción Nodo Cuidados en Red - Merlo	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			68		Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro									
				51	Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro									
			68	51	Construcción Nodo Cuidados en Red Navarro	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			69		Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata									
				51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata									
			69	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Plata	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			70		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)									
				51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)									
			70	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Trelew (Chubut)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
			71		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)									
				51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)									
			71	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Ushuaia (Tierra del Fuego)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00

		72		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)									
		72	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Villa Mercedes (San Luis)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		73		Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)									
		73	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Ayres del Alto (Jujuy)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		74		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)									
		74	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Rosario (Santa Fe)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		75		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar									
		75	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Escobar	0	0	53.620.864	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		76		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)									
		76	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Plaza Huincul (Neuquén)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		77		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)									
		77	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Cipolletti (Río Negro)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		78		Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)									
		78	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - Río Gallegos (Santa Cruz)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		79		Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)									
		79	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - La Puerta (Salta)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		80		Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)									
		80	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red - San Pedro de Colalao (Tucumán)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
		81		Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)									
			51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)									
		81	51	Construcción Nodo de Cuidados en Red – Santa Fe (Santa Fe)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
75				Desarrollo de la Infraestructura Ambiental									
	0			Desarrollo de la Infraestructura Ambiental									
		1		Parque Nacional Reserva Natural Otamendi - Campana - Buenos Aires									
			51	Parque Nacional Reserva Natural Otamendi - Campana - Buenos Aires									
75	0	1	51	Parque Nacional Reserva Natural Otamendi - Campana - Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
		2		Parque Ecosol - Tigre, Provincia de Buenos Aires									
			51	Parque Ecosol - Tigre, Provincia de Buenos Aires									
		2	51	Parque Ecosol - Tigre, Provincia de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
76				Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica									
	1			Apoyo para la Construcción de Aprovechamientos Multipropósitos									
		3		Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut									
			51	Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut									
76	1	3	51	Construcción Presa Nacimiento Río Senguer - Provincia de Chubut	0	302.807.658	302.807.658	0	0,00	34,20	34,20	0,00	0,00
		4		Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca									
			51	Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca									
		4	51	Construcción de Presa Ampajango - Provincia de Catamarca	0	172.343.111	172.343.111	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
		5		Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca									
			51	Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca									
		5	51	Construcción Presa Rio Hondo - Provincia de Catamarca	0	120.301.862	120.301.862	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja									
		6	51	Construcción Dique Las Felechas - Guandacol Dpto. Felipe Varela - Provincia de La Rioja	0	732.666.366	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja									
		7	51	Construcción de RepresasMultipropósito - Dpto Gral. San Martín - Provincia de La Rioja	0	407.810.496	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8		Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja									

		8	51	Construcción Presa "El Totoral" Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja	0	5.305.599	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja									
		9	51	Construcción Presa La Calera - Sierras de Chepes - Provincia de La Rioja	0	10.121.428	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja									
		10	51	Construcción de Reservorio - Los Cerrillos - Provincia de La Rioja	0	878.013.917	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11		Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja									
			51	Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja									
		11	51	Construcción Dique Vallecito - Olta - Provincia de La Rioja	0	970.263.913	57.004.512	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2			Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos									
		23		Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano									
			51	Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano									
	2	23	51	Obra de regulación y eficiencia - Arroyo Medrano	0	181.736.852	181.736.852	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27		Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha									
			51	Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha									
		27	51	Proyecto Integral de Desagües Pluviales de la Ciudad de Gral. Acha	0	546.057.431	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28		Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí									
			51	Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí									
		28	51	Reformulación del canal sud tramo R.P. n°301 desembocadura en río Salí	0	2.244.964.000	544.964.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46		Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III									
			51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III									
		46	51	Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos - Etapa III	1.559.966.967	995.760.198	995.760.198	557.199.179	8,94	37,71	37,71	20,61	25,57
	3			Apoyo para la Expansión de la Infraestructura para Agua y Saneamiento									
		6		Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta									
			51	Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta									
	3	6	51	Proyecto Licitatorio Obra de Toma, Planta Potabilizadora y Acueducto Rivadavia Banda Sur – Prov. de Salta	0	957.293.522	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7		Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe									
			51	Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe									
		7	51	Construcción Acueducto San Javier - Etapa San Javier - Tostado - Provincia de Santa Fe	0	5.995.019.505	13.089.711.023	11.456.292.126	0,00	10,21	10,21	0,49	0,49
		8		Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa									
			51	Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa									
		8	51	Acueducto del Río Colorado y obras complementarias al Norte de Santa Rosa La Pampa	0	2.830.742.412	7.000.000.000	0	0,00	16,45	16,45	0,00	0,00
78				Consolidación Urbana, Mejoramiento de Barrios y Puesta en Valor de Centralidades									
	1			Desarrollo de Infraestructura de Culto									
		61		Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1									
			51	Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1									
78	1	61	51	Restauración Descanso Del Peregrino Y Construcción de Baptisterio + Variante 1	108.689.925	225.000.000	590.574.585	56.196.405	53,49	46,51	46,51	3,10	4,05
		71		Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA									
			51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA									
		71	51	Restauración y Puesta en Valor de la Basílica de San Francisco de Asís, Capilla San Roque y espacios anexos. CABA	358.103.525	0	100.000.000	85.316.576	86,81	s/i	s/i	5,80	11,82
		95		Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico									
			51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico									
		95	51	Restauración y Puesta en Valor de las Capillas de Responsos de los Cementerios Alemán y Británico	9.429.314	0	4.425.415	0	100,00	s/i	s/i	0,00	0,00
	2			Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria									
		10		Complejo Federal de Condenados de Agote									
			51	Complejo Federal de Condenados de Agote									
	2	10	51	Complejo Federal de Condenados de Agote	1.793.494.972	1.240.000.000	748.000.000	238.073.908	57,94	11,70	11,70	1,03	1,89
		12		Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda									
			51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda									
		12	51	Centro Federal Penitenciario Federal del Litoral, Coronda	1.550.181.041	60.000.000	310.000.000	191.185.790	91,96	8,04	8,04	1,13	3,00
	3			Desarrollo de Infraestructura Cultural y Turística									
		2		Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente									
			51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente									
	3	2	51	Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente	6.790.445	0	9.751.030	1.499.392	94,76	s/i	s/i	0,00	5,24

3		Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires									
	51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires									
3	51	Plan Integral de Restauración y Refuncionalización del Asilo Unzué - Mar del Plata, Buenos Aires	0	115.000.000	415.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
4		Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced									
	51	Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced									
4	51	Reparación de Cubiertas en la Basílica de la Merced	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
5		ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor									
	51	ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor									
5	51	ExCCDTyE Vesubio. Obras de Puesta en Valor	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
6		ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor									
	51	ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor									
6	51	ExCCDTyE El Olimpo. Obras de Puesta en Valor	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
7		ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor									
	51	ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor									
7	51	ExCCDTyE Automotores Orletti. Obras de Puesta en Valor	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
8		ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor									
	51	ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor									
8	51	ExCCDTyE Virrey Ceballos. Obras de Puesta en Valor	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
9		DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)									
	51	DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)									
9	51	DDHH. Obras de Conservación en el Regimiento de Infantería 9 (Corrientes)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
10		Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional									
	51	Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional									
10	51	Ampliación e Instalación Eléctrica del Museo Histórico Nacional	0	0	48.069.591	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
11		Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)									
	51	Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)									
11	51	Iglesia de San Pedro Telmo y Capilla de Belén (CABA)	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
12		Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)									
	51	Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)									
12	51	Conservación del Espacio de Memoria y DDHH ex CCDTyE "La Escuelita", Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)	0	0	123.006.691	19.877.278	0,00	s/i	s/i	8,00	8,00
13		Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	51	Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
13	51	Puesta en valor del espacio público del Predio Instituto Malbrán - ANLIS, Barrio de Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	0	0	102.000.000	19.714.832	0,00	s/i	s/i	1,69	1,69
14		Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"									
	51	Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"									
14	51	Puesta en Valor de Espacio de la Memoria "Faro de la Memoria"	0	16.250.000	86.250.000	8.380.168	0,00	100,00	100,00	28,96	31,96
15		Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento									
	51	Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento									
15	51	Construcción de Bar Nuevo y Plantación de Espacio Verde del Museo Histórico Sarmiento	12.291.526	25.000.000	25.000.000	3.632.787	0,00	35,00	35,00	4,56	12,84
16		Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor									
	51	Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor									
16	51	Iglesia de Santo Domingo. Puesta en valor	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
17		Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear									
	51	Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear									
17	51	Reparacion Oficinas Min. de Cultura. Sede Alvear	0	25.000.000	125.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
18		Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C									
	51	Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C									
18	51	Obras de Renovación y Refuncionalización en el ENARD y en la Secretaría de Deportes dentro del predio del CENARD - Comuna 13 - C	0	0	0	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
22		Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe									
	51	Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe									
22	51	Monumento Nacional de la Bandera Etapa II- Restauración - Rosario, Santa Fe	0	250.000.000	250.000.000	100.796.705	0,00	50,00	50,00	1,13	1,13
23		Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención. Tortura y Ex									
	51	Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención. Tortura y Ex									
23	51	Recuperación del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención. Tortura y Ex	0	18.750.000	18.750.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00

25		Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo									
	51	Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo									
25	51	Restauración y Refuncionalización del Palacio Haedo	0	75.000.000	75.000.000	60.026.269	0,00	50,00	50,00	4,44	7,35
29		Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora									
	51	Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora									
29	51	Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (CABA) - Recuperacion del Edificio Madres Linea Fundadora	0	15.000.000	75.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
33		Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba									
	51	Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba									
33	51	Puesta en Valor de La Básilica Sagrado Corazón de Jesús - Barracas (Comuna 4) Caba	0	225.000.000	225.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
35		Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB									
	51	Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB									
35	51	Conservación y restauración del edificio para la Nueva Sede Institucional UNaB	0	65.000.000	125.000.000	89.761.811	0,00	50,00	50,00	3,80	13,01
36		Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires									
	51	Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires									
36	51	Construcción Espacio de Memoria Y Promoción de Los Ddhh. Ex Ccdtye Campo de Mayo. - San Miguel - Buenos Aires	0	686.263.475	481.505.754	234.834.195	0,00	50,00	50,00	2,91	2,91
37		Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes									
	51	Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes									
37	51	Puente y Ampliación Edilicia Museo Nacional de Bellas Artes	0	75.000.000	335.000.000	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
38		Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT									
	51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT									
38	51	Refuncionalización y Puesta en Valor Sede Riobamba ANMAT	0	180.000.000	260.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
39		Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos									
	51	Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos									
39	51	Remodelación Palacio San José, Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones									
	51	Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones									
40	51	Consolidación estructural de vanos y muros, Misión Jesuítica Guaraní de San Ignacio Mini (MHN 1943), Provincia de Misiones	0	80.000.000	80.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Puesta en Valor del Pabellón Histórico Instituto Malbrán / B° Barracas - Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	51	Puesta en Valor del Pabellón Histórico Instituto Malbrán / B° Barracas - Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
41	51	Puesta en Valor del Pabellón Histórico Instituto Malbrán / B° Barracas - Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
44		Parroquia de Monserrat. Puesta en Valor de la Envolvente Edilicia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	51	Parroquia de Monserrat. Puesta en Valor de la Envolvente Edilicia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
44	51	Parroquia de Monserrat. Puesta en Valor de la Envolvente Edilicia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
45		Puesta en Valor del Estadio de la Antigua Ciudad Estudiantil. ANDIS - B° Belgrano - Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	51	Puesta en Valor del Estadio de la Antigua Ciudad Estudiantil. ANDIS - B° Belgrano - Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
45	51	Puesta en Valor del Estadio de la Antigua Ciudad Estudiantil. ANDIS - B° Belgrano - Comuna 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
46		Catedral de N.S. de las Mercedes. Puesta en Valor de Envolvente y Cubiertas - Mercedes, Provincia de Buenos Aires									
	51	Catedral de N.S. de las Mercedes. Puesta en Valor de Envolvente y Cubiertas - Mercedes, Provincia de Buenos Aires									
46	51	Catedral de N.S. de las Mercedes. Puesta en Valor de Envolvente y Cubiertas - Mercedes, Provincia de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
47		UT Chapadmalal. Puesta en Valor del Museo Evita y la Hostería, Provincia de Buenos Aires									
	51	UT Chapadmalal. Puesta en Valor del Museo Evita y la Hostería, Provincia de Buenos Aires									
47	51	UT Chapadmalal. Puesta en Valor del Museo Evita y la Hostería, Provincia de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
48		Puesta en Valor de Fachadas y Núcleos Sanitarios. Edificio SIGEN - Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	51	Puesta en Valor de Fachadas y Núcleos Sanitarios. Edificio SIGEN - Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
48	51	Puesta en Valor de Fachadas y Núcleos Sanitarios. Edificio SIGEN - Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	0			0,00	s/i	s/i	s/i	s/i
78		Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón. P									
	51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón. P									
78	51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal, Municipio General Pueyrredón. P	443.500.000	180.000.000	880.000.000	701.289.532	34,88	65,12	65,12	10,53	44,07
80		Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional									
	51	Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional									
80	51	Restauración y Puesta en Valor del MHN Ex Biblioteca Nacional	91.550.534	55.000.000	155.000.000	94.298.065	39,87	60,13	60,13	10,73	25,76

			88		Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse. Provincia de Có									
				51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse. Provincia de Có									
			88	51	Refuncionalización y Restauración del Hotel N°1 de la Unidad Turística del Complejo Embalse - Ciudad de Embalse. Provincia de Có	498.889.878	125.000.000	765.000.000	203.752.312	36,63	63,37	63,37	6,44	25,36
			89		Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica									
				51	Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica									
			89	51	Palacio Nacional de Las Artes (Palais de Glace), Restauración, Puesta en Valor Y Adecuación Tecnológica	5.777.107	225.000.000	875.000.000	293.968.271	21,82	20,00	20,00	0,00	0,00
			90		Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
				51	Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
			90	51	Edificio La Enfermería / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	35.000.000	85.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			91		Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
				51	Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
			91	51	Edificio La Imprenta / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	15.000.000	80.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			92		Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
				51	Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
			92	51	Pabellón Coy / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	40.000.000	90.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			93		Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
				51	Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)									
			93	51	Edificio de La Militancia H.I.J.O.S. / Espacio Memoria Y Derechos Humanos, Ex Esma (Caba)	0	18.750.000	78.750.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
			94		Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional									
				51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional									
			94	51	Ampliación y Acondicionamiento de Oficinas Públicas del Estado Nacional	35.341.448	150.000.000	60.000.000	0	22,38	2,00	2,00	0,00	0,00
			97		Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA									
				51	Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA									
			97	51	Remodelación Fachada Edificio TV Pública Av. Figueroa Alcorta, CABA	0	15.000.000	15.000.000	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
			98		Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro									
				51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro									
			98	51	Remodelación Edilicia para Instalación de la Sede Central del Instituto Nacional del Teatro	0	225.000.000	225.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	87				Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento									
		0			Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento									
			1		Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria									
				51	Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria									
	87	0	1	51	Construcción de Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
108					Instituto Nacional del Agua									
	16				Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
		0			Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua									
			10		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios									
				51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios									
108	16	0	10	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios	11.354.034	100.000.000	0	0	75,00	25,00	25,00	0,00	0,00
			11		Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
				51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
			11	51	Restauración de Talleres y Edificios (Etapa 2) - I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	30.000.000	60.000.000	82.900.000	35.009.612	18,00	42,00	42,00	17,00	32,00
			12		Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
				51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires									
			12	51	Restauración Sistema de Seguridad - Predio I.N.A. - Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires	54.105.000	30.000.000	4.500.000	0	30,00	40,00	40,00	0,00	0,00
			13		Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé									
				51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé									
			13	51	Restaurac. y puesta en valor de Edificio - Centro Regional Litoral - I.N.A. - Santa Fé, Pcia. de Santa Fé	6.877.750	20.000.000	17.000.000	0	45,00	20,00	20,00	0,00	0,00
			14		Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan									
				51	Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan									
			14	51	Puesta en Valor de Complejo Edilicio y Laboratorios - Centro Regional de Aguas Subterráneas - INA-SCRAS - San Juan	0	20.000.000	21.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			15		Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires									
				51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires									
			15	51	Remodelación y Modernización de Laboratorios Varios (Etapa 2) - Ezeiza, Provincia de Buenos Aires	0	40.000.000	4.100.000	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
604					Dirección Nacional de Vialidad									
	16				Ejecución Obras de Mantenimiento y Rehabilitación en Red por Administración									

		1			Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias									
			1		Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias									
				51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V									
604	16	1	1	51	Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V		25.671.281.136	27.929.302.507	7.537.871.078	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
			2		Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial									
				51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial									
			2	51	Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial		909.420.000	9.979.925.889	5.526.341.772	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
		3			Mantenimiento por Convenio									
			47		Ruta Nacional Nº 3;40;281;288;293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios									
				51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02									
		3	47	51	Ejecución de tareas de mantenimiento - TFO Convenio 14 : RN Varias (Santa Cruz) // RN 0003 / RN 0040 / RN 0281 / RN 0288 / RN 02	971.965.313	3.467.967	0	0	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		6			Mantenimiento por Sistema Modular									
			88		TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin									
				51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin									
		6	88	51	TFO: Ruta Nacional Nº 242; Tramo: Las Lajas-Límite Chile Po. P.Hachado; Secc: Km. 0,00 (Empalme R.N.Nº40) - Km. 58,84 (Po. Pin	85.002.723	1.000.000	46.292.404	0	63,61	0,05	0,05	0,00	0,00
			89		Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E									
				51	Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E									
			89	51	Ruta Nacional Nº 003-251; Tramo: San Antonio Oeste Ruta Nac. N°251 - Empalme Ruta Prov. Secund. Nº61/ Empalme Ruta Nac. N°22 - E	126.101.744	91.586.691	65.187.126	65.187.125	13,88	27,20	27,20	5,82	10,94
			90		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT: Secc: KM. 1180.00 - KM. 1304.									
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT: Secc: KM. 1180.00 - KM. 1304.									
			90	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 3; Tramo: EMP. R.P. SECUND. 61 - LTE. RIO NEGRO/CHUBUT: Secc: KM. 1180.00 - KM. 1304.	0	15.259.055	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			91		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN: Secc: KM. 1911.69 - KM. 20									
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN: Secc: KM. 1911.69 - KM. 20									
			91	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO: Ruta: 40; Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUQUEN: Secc: KM. 1911.69 - KM. 20	0	45.083.571	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			93		Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma									
				51	Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma									
			93	51	Sistema Modular de Mantenimiento: Ruta: A-B-003; Tramo: Emp. R.N. Nº 3 – Ea. Ma. Luisa // Emp. R.N. Nº 3 – Lte. C/Chile (Radma	0	3.467.967	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			94		Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49									
				51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49									
			94	51	Ruta Nacional N° 60, Tramo: Tinogasta - La Gruta, Sección: Km. 1324,22 – Km. 1547,49	251.393.512	294.667.896	530.967.055	228.882.477	36,41	38,16	38,16	7,31	16,40
			95		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971.62. PROVINCIA DE JUJUY									
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971.62. PROVINCIA DE JUJUY									
			95	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 9, Tramo: TUMBAYA - LA QUIACA, Seción: KM1752,23 - KM1971.62. PROVINCIA DE JUJUY	0	15.605.852	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			96		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454.00 - KM4601.00. PROVINCIA DE SA									
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454.00 - KM4601.00. PROVINCIA DE SA									
			96	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: MOLINOS - ABRA DE ACAY, Seción: KM4454.00 - KM4601.00. PROVINCIA DE SA	0	9.883.706	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			97		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630,87, PROVINC									
				51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630,87, PROVINC									
			97	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 40, Tramo: ABRA DE ACAY - S.A.D.L. COBRES, Seción: KM4601,00 - KM4630,87, PROVINC	0	25.719.380	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		8			Obras de Conservación Mejorativas - Fase I									
			1		Rutas Varias - Obras menores de Conservación Mejorativa									
				51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional									
		8	1	51	Obras menores de conservación mejorativa. Nacional	2.392.653.284	3.467.967	2.250.800	0	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		12			Obras de Conservación Mejorativa - Fase IV									
			20		CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :									
				51	CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :									
		12	20	51	CONSERVAC. MEJORATIVA: Ruta: 237; Tramo: P. DEL AGUILA - COLLÓN CURA; Secc: KM 1498,20 (EA. CORRAL DE PIEDRA) - KM 1518.00 :	309.976.239	74.462.208	74.729.325	73.891.954	86,00	14,00	14,00	3,00	6,30
			21		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen									

	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen									
21	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Zapala - Las Lajas; Secc: Km. 2433,31 - Km. 2482,21 ; Prov: Neuquen	0	8.005.224	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
22		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 :									
	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00									
22	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2506,00 - Km. 2551,00, Km. 2554,00 - Km. 2565,00 :	0	6.271.240	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
23		Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen									
	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen									
23	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 40; Tramo: Las Lajas - Chos Malal; Secc: Km. 2565,00 - Km. 2622,00 ; Prov: Neuquen	0	7.629.527	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
24		Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52									
	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52									
24	51	Ruta Nacional Nº 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	499.122.571	521.578.640	629.605.072	193.549.636	55,69	44,31	44,31	6,85	10,19
25		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842.77: Provin									
	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842.77: Provin									
25	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 27 - Límite Chubut/Santa Cruz; Sección: Km.1.822,20 – km. 1.842.77: Provin	153.345.289	119.854.718	665.346.413	145.759.190	49,76	37,68	37,68	3,36	9,17
26		Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 /Emp. R.P. N° 6									
	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 /Emp. R.P. N° 6									
26	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 1S40; Tramo: Emp. R.P. N° 6 - Emp. R.N. N° 40 (Ex R.N. N° 258); Secc: Km. 200,09 /Emp. R.P. N° 6	0	31.759.578	48.418.448	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
27		Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871.10. Prog. Km.									
	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871.10. Prog. Km.									
27	51	Ruta Nacional Nº 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871.10. Prog. Km.	434.263.402	7.017.291	635.419.176	635.419.174	51,32	48,68	48,68	19,73	42,12
29		Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42									
	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42									
29	51	Ruta Nacional Nº 003; Tramo: Tolhuin - Kosovo; Sección: Km. 2949,94 - Km. 2974,42	185.899.765	42.649.137	0	0	0,20	35,28	35,28	0,00	0,00
30		Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa									
	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa									
30	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Lte C/Bs As - Bernasconi; Secc: Km 125 - Km 146 ; Prov: La Pampa	0	28.110.367	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
31		Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa									
	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa									
31	51	Conservac. Mejorativa: Ruta: 35; Tramo: Embajador Martini; Secc: Km 463 - Km 465 ; Prov: La Pampa	0	6.068.942	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
36		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa									
36	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: Emp. Rnn° 95 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1486,95 - Km1547, Provincia de Formosa	0	28.784.126	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
37		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa									
37	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 86, Tramo: San Martín 2 - Emp. Rpn° 28, Seción: Km1547 - Km1609, Provincia de Formosa	0	27.396.939	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
39		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman									
39	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km758,50 – Km778,90, Provincia de Tucuman	0	3.080.595	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
40		Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00									
	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00									
40	51	Ruta Nacional N° 16, Tramo: Talavera - El Galpón, Sección: Km. 574,33 - Km. 661,00	275.023.542	21.194.946	175.715.081	154.612.328	15,21	29,93	29,93	6,01	15,32
41		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción II: Km661,00 – Km707.25. Provincia de Sa									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción II: Km661,00 – Km707.25. Provincia de Sa									
41	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: J.V.Gonzalez – Emp. R.N.N°9/34, Seción II: Km661,00 – Km707.25. Provincia de Sa	154.200.000	34.445.966	443.025.947	443.025.947	1,40	36,98	36,98	28,01	45,32
42		Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06									
	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06									
42	51	Ruta Nacional N° 52 , Tramo: Empalme Ruta Provincial Nº 70 – Límite con Chile, Sección: Km.194,02 – Km. 257,06	264.432.577	110.222.783	266.015.608	266.015.607	18,61	32,56	32,56	29,76	43,52
43		Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy									

	51	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy									
43	51	Rutas Nacionales N° 9, 40, 52 y 66. Provincia de Jujuy	523.501.434	1.000.000	0	0	90,41	1,92	1,92	0,00	0,00
44		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Sección: KM135,89 – KM257.06. PROVINCIA DE JUJUY									
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Sección: KM135,89 – KM257.06. PROVINCIA DE JUJUY									
44	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 52 , Tramo: SUSQUES – EMP RPNº 70, Sección: KM135,89 – KM257.06. PROVINCIA DE JUJUY	0	3.638.364	0	0	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
45		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Juiuv									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Juiuv									
45	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km125,00 - Km135,89, Provincia de Juiuv	0	22.784.404	0	0	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
46		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Juiuv									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Juiuv									
46	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 52 , Tramo: Limite C/Salta - Susques, Sección: Km113,44 - Km125,00, Provincia de Juiuv	0	22.784.404	0	0	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
47		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman									
47	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1V38, Tramo: Concepcion – Famailla, Seción: Km735,52 - Km758,55, Provincia de Tucuman	0	11.288.233	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
48		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Juiuv									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Juiuv									
48	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 9, Tramo: Rio Yala - Volcán, Seción: Km1705,75 - Km1732,56, Provincia de Juiuv	0	22.232.385	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
49		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero									
49	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 16, Tramo: Ltec/Chaco - Monte Quemado, Provincia de Sgo Estero	0	1.528.889.855	611.555.942	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
50		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes									
50	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 12, Tramo: Ltec/Entre Rios-A. Espindola, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
51		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes									
51	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 14, Tramo: Cuay Grande - Virasoro, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
52		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes									
52	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 127, Tramo: Ltec/Entre Rios-Emp Rn 14, Provincia de Corrientes	0	7.629.527	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
53		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Sección: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Sección: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.									
53	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 33, Tramo: Trenque Lauquen - Villegas, Sección: Km. 321 - Km. 436, Provincia de Bs. As.	0	19.351.256	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
55		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Sección: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Sección: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia									
55	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 178, Tramo: Lte. Con Santa Fe - Villa Eloisa , Sección: Km, 46,000 - Km. 146,70, Provincia	0	9.363.511	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
56		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Sección: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Sección: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe									
56	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Emp. A008 - Carcaraña , Sección: Km. 310,74 - 354,23, Provincia de Santa Fe	0	5.305.990	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
57		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Sección: KM. 354,23 - 419.27. PROVINCIA DE SANTA FE									
	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Sección: KM. 354,23 - 419.27. PROVINCIA DE SANTA FE									
57	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 1-V-09, Tramo: CARCARAÑA - TORTUGAS, Sección: KM. 354,23 - 419.27. PROVINCIA DE SANTA FE	0	21.414.696	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
58		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor									
58	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 158, Tramo: San Francisco - Las Varillas, Sección: Km 34,000 - Km. 76,000, Provincia de Cor	0	13.733.149	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
59		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord									
	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord									
59	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 1-V-09, Tramo: Villa Maria - Jaimes Craik, Sección: Km. 559,00 - Km. 593, Provincia de Cord	0	9.363.511	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
60		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Sección: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba									

		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Sición: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba										
	60	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 60, Tramo: dean Funes - Quilino, Sición: Km. 823,95 - Km. 851,00, Provincia de Cordoba	0	9.363.511	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	61		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221. Sición: KM. 2740.59 - KM										
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221. Sición: KM. 2740.59 - KM										
	61	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: LIMITE CON MENDOZA/NEUQUEN - EMP. RUTA PROVINCIAL 221. Sición: KM. 2740.59 - KM	0	16.609.655	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	62		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN. Sición: KM. 221.52 - KM. 278.00. P										
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN. Sición: KM. 221.52 - KM. 278.00. P										
	62	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146, Tramo: LMIITE CON SAN LUIS /MENDOZA - MONTE COMAN. Sición: KM. 221.52 - KM. 278.00. P	356.230.009	58.020.341	1.072.946.268	905.568.223	3,77	26,24	26,24	28,55	64,09
	63		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sición: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sición: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L										
	63	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79, Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ulapes, Sición: Km. 40,49 - Km. 67,975, Provincia de L	0	14.565.461	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	64		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Sición: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Sición: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri										
	64	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Bazan - Lte. Con Catamarca, Sición: Km. 460,33 - Km. 506,02, Provincia de La Ri	0	12.978.462	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	65		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Sición: Km. 211.58 - Km. 28										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Sición: Km. 211.58 - Km. 28										
	65	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 38, Tramo: Lte. Cordoba/San Luis - Emp. R.N. N° 79 - Chamical, Sición: Km. 211.58 - Km. 28	0	12.484.681	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	66		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sición: KM. 3377.83 - KM. 3401. PROVINCI										
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sición: KM. 3377.83 - KM. 3401. PROVINCI										
	66	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 40, Tramo: L. MENDOZA/SAN JUAN - V.A. MEDIA AGUA, Sición: KM. 3377.83 - KM. 3401. PROVINCI	0	12.484.681	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	67		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sición: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sición: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju										
	67	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 40, Tramo: Adan Quiroga - Tucunuco, Sición: Km. 3559,48 - Km. 3575,34, Provincia de San Ju	0	10.403.901	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	68		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sición: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sición: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San										
	68	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 141, Tramo: Lte. La Rioja/San Juan - Marayes, Sición: Km. 81,96 - 108,14, Provincia de San	0	12.397.982	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	71		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Sición: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Sición: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe										
	71	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 007, Tramo: Emp. 168 - Santa Fe Entrada, Sición: Km. 0,00 - 14,4, Provincia de Santa Fe	0	4.681.755	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	73		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N										
	73	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Acc. Cipoletti - Lte/La Pampa, Sección: Km. 3,40 - Km. 109,10, Provincia de Río N	0	41.502.182	94.780.384	94.780.384	0,00	0,14	0,14	5,69	7,02
	75		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sición: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P										
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sición: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P										
	75	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. 151, Tramo: Lte. C/Rio Negro - Emp. R.N.143, Sición: Km 150,18 - Km 315,75, Provincia de La P	0	7.802.926	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
13			Mantenimiento por Sistema Modular - Fase II										
	1		SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO. Sición: kM. 590.15										
		51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO. Sición: kM. 590.15										
13	1	51	SISTEMA MODULAR DE MANTENIMIENTO, RUTA NAC. N° 3, Tramo: CNEL. DORREGO - EMP. R.N. 1V03 - PJE. EL TRIANGULO. Sición: kM. 590.15	0	11.718.293	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	2		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sición: Km. 0.00 - Km. 81										
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sición: Km. 0.00 - Km. 81										
	2	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 78, Tramo: Emp. R.N.N° 40 - Limite La Rioja /Catamarca, Sición: Km. 0.00 - Km. 81	0	3.467.967	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	3		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21										
		51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21										
	3	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 76, Tramo: Vinchina - Límite con Chile, Sección: Km. 179,59 - Km. 377,21	99.873.458	48.952.315	50.178.336	50.178.334	53,94	36,84	36,84	7,62	15,96
	4		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sición: Km. 360.950 - Km. 478.900										
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sición: Km. 360.950 - Km. 478.900										

	4	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Emp. R.N.N° 33 - Int. R.N. N° 35, Sección: Km. 360.950 - Km. 478.900.	327.496.500	60.708.898	88.088.360	88.088.360	0,00	66,72	66,72	2,47	4,75
	5		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71.87. Provincia de B									
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71.87. Provincia de B									
	5	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: San Nicolas - Pergamino, Sección: Km. 2,00 - Km. 71.87. Provincia de B	0	27.275.396	113.900.543	99.045.647	0,00	0,28	0,28	11,97	16,48
	7		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.									
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.									
	7	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 188, Tramo: Junin - Villegas, Sección: Km. 163,900 - 360,950, Provincia de Bs. As.	340.577.619	254.569.276	272.618.255	123.036.911	21,26	26,25	26,25	5,34	9,85
	8		Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64.000. Prov. Buenos									
		51	Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64.000. Prov. Buenos									
	8	51	Sistema Modular, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme. Ruta Provincial N° 21 - Cañuelas, Sección: Km. 29,000 64.000. Prov. Buenos	112.542.595	56.500.535	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
21			Redes de Mantenimiento en el Distrito Buenos Aires									
	1		Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)									
		51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)									
21	1	51	Red de Mantenimiento 1° Distrito - Buenos Aires - Malla A (M01A)	350.707.047	78.272.460	69.657.180	42.396.556	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	2		Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires									
		51	Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires									
	2	51	Red M01 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Buenos Aires	36.316.541	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires									
		51	Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires									
	3	51	Red M01 C de Mantenimiento Por Administración del Distrito Buenos Aires	163.951.018	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave									
		51	Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave									
	10	51	Ruta Nacional Nº A001 - Acceso Sudeste - Sección: Prog. 40,02 - Prog. 46,62. Triángulo de Bernal - Prox Calle Debenedetti - Ave	181.145.761	1.000.000	43.237.000	2.581.129	83,43	4,52	4,52	0,00	0,00
	11		Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol									
		51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol									
	11	51	Sistema Modular de Mantenimiento, Ruta Nac. N° 205/226, Tramo: Saladillo - Bolivar, Sección: Km. 188,56 - Km. 317,41 Y Tramo: Ol	0	90.165.169	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46.00. Provincia de									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46.00. Provincia de									
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 178, Tramo: PERGAMINO - LTE. CON SANTA FE, Sección: KM 0,00 - KM. 46.00. Provincia de	0	23.720.894	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires									
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: AZUL - EMP RP N° 72, Seccion: kM. 307 - kM 585, Provincia de Buenos Aires	0	36.413.654	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh									
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh									
	14	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Bolívar - Emp. Ruta Nacional N° 5 (Peh	0	25.080.992	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajó) - Em									
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajó) - Em									
	15	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 5 (Pehuajó) - Em	0	38.150.527	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	16		Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Nº 4 (San Justo) -									
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Nº 4 (San Justo) -									
	16	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Nº 4 (San Justo) -	0	86.699.175	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
22			Redes de Mantenimiento en el Distrito Córdoba									
	1		Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)									
22	1	51	Red M02 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Córdoba "Proyecto Agrupado" (Pa)	119.145.304	35.633.477	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba									
		51	Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba									
	2	51	Red M02 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Córdoba	37.538.231	1.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km. 966.600									
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km. 966.600									

	10	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 148 , Tramo: Lte. San Luis/Córdoba – Villa Dolores, Sección: Km. 925.000 – Km . 966.600,	0	4.176.589	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob									
	11	51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 593,20 - Km. 594,49, Provincia de Cordob	0	14.010.661	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba									
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional 1V09, Tramo: Villa Maria (SAL) - Oliva (ENTR), Seccion: Km. 576,08- Km. 577,20, Provincia de Cordoba	0	14.010.661	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba									
	13	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesus Maria (Entrada - Salida), Seccion: km. 751,32 - km.754,66, Provincia de Córdoba	0	16.761.841	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543.01 - km 556,									
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543.01 - km 556,									
	14	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 35, Tramo: Huinca Renancó - Emp. Ruta Provincial N° 27, Sección: km 543.01 - km 556,	0	26.587.747	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
23			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tucumán									
	1		Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)									
		51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)									
23	1	51	Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	63.720.737	26.529.948	252.829.675	233.635.084	25,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	3		Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán									
		51	Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán									
	3	51	Red M03 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Tucumán	4.351.878	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24			Redes de Mantenimiento en el Distrito Mendoza									
	1		Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)									
		51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)									
24	1	51	Red de Mantenimiento 4° Distrito - Mendoza - Malla A (M04A)	117.603.420	128.014.974	153.917.292	153.917.291	25,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	10		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN									
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN									
	10	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 146 , Tramo: Lte. San Luis/Mendoza - Monte Comán, Sección: km. 278,00 - km. 336,80, PROVIN	0	18.206.827	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8									
		51	Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8									
	11	51	Conservacion Mejorativa Con Repavimentacion Parcial, Ruta 40, Tramo: Luján de Cuyo - Mendoza A/N Rn 7, Sección: 3272,41 - 3278,8	96.879.095	1.000.000	0	0	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
	12		Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -									
		51	Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -									
	12	51	Fresado y restitución de calzada - Restitución de banquinas, Ruta 7, Tramo: San Martín - Mendoza Princ. Sup., Sección: 1011,49 -	0	12.108.754	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	13		Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza									
		51	Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza									
	13	51	Calzadas principales (Refuerzo), Ruta 40, Tramo: JOCOLI - LTE MZA//SAN JUAN, Sección: 3323,17 - 3377,86, Provincia de Mendoza	0	13.276.418	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947									
		51	Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947									
	14	51	Fresado Y Restitución En Calzada - Restitución de Banquinas, Ruta 40, Tramo: Bardas Blancas - Malargue, Sección: 2937,27 - 2947,	0	5.112.477	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza									
		51	Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza									
	15	51	Fresado Y Restitución de Calzada, Ruta 40, Tramo: Tunuyán - Anchoris, Sección: 3226,13 - 3245,62, Provincia de Mendoza	0	7.097.021	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	16		Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245									
		51	Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245									
	16	51	Fresado y restitución en calzada ascendente - Restitución de banquinas, Ruta 40, Tramo: Anchoris - Luján de Cuyo, Sección: 3245,	0	9.755.218	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	17		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me									
	17	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0143, Tramo: San Rafael (Salida) - Pareditas, Sección: Km. 533,81 - Km. 565,56, Provincia de Me	0	4.094.225	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

	18		Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza									
	18	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lujan de Cuyo - Mendoza, Seccion: km.3290,54 - Km. 3295,47, Provincia de Mendoza	0	8.498.775	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
25			Redes de Mantenimiento en el Distrito Salta									
	1		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)									
		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)									
25	1	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla A (M05A)	141.825.857	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)									
		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito - Salta - Malla B (M05B)	141.165.145	16.733.984	20.894.971	20.894.971	25,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	4		Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)									
		51	Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)									
	4	51	Red de Mantenimiento 5° Distrito Salta - Malla D (M05D)	30.638.336	30.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt									
	10	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 51, Tramo: CAMPO QUIJANO - ESTACION CHORRILLOS, Seccion: Km. 21.89 – Km. 44.93, Provincia de Salt	0	14.686.840	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402.91, Provincia de Salt									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402.91, Provincia de Salt									
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA DARSENA - ANGASTACO, Sección: Km 4370,77 - KM 4402.91, Provincia de Salt	0	22.541.786	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0.00 - Km 20.00, Prov Salta									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0.00 - Km 20.00, Prov Salta									
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 1V40, Tramo:S.A. de LOS COBRES - LTE.C/JUJUY, Sección: Km 0.00 - Km 20.00, Prov Salta	0	19.420.615	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
26			Redes de Mantenimiento en el Distrito Jujuy									
	1		Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy									
		51	Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy									
26	1	51	Red M06 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Jujuy	180.662.501	26.529.948	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)									
		51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla B (M06B)	146.456.911	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173									
		51	Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173									
	10	51	Conservacion Mejorativa en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rio Leon - Emp. Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca), Seccion: Volcan (Km 173	0	25.465.605	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	11		Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA OUIACA) / LIMITE S									
		51	Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA OUIACA) / LIMITE S									
	11	51	Conservación de Rutina en Rutas Nacionales N° 40, N° 52, N° 9, N° 66, Tramos: L. SALTA / JUJUY - EMP.RN 9 (LA OUIACA) / LIMITE S	0	28.552.928	0	0	0,00	0,14	0,14	8,36	8,36
27			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Fe									
	1		Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe									
		51	Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe									
27	1	51	Red M07 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)									
		51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)									
	2	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla B (M07B) (BID 2655)	242.398.702	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C)									
		51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)									
	3	51	Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla C (M07C) (BID 2655)	889.882.495	2.427.577	6.669	6.668	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	4		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla D (M07D)									
		51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)									
	4	51	Red M07 D de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	1.338.828.991	1.000.000	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5		Red de Mantenimiento 7° Distrito - Santa Fe - Malla E (M07E)									
		51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)									
	5	51	Red M07 E de Mantenimiento por Administración del Distrito Santa Fe (BID 2655)	586.833.158	1.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379.00, Provincia de									

		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379.00. Provincia de									
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 1V09, Tramo: Cañada de Gomez Entrada Y Salida, Sección: Km. 375,27 - Km. 379.00. Provincia de	0	3.834.739	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314.44 - KM 464.									
		51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314.44 - KM 464.									
	11	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11, Tramo: ROSARIO (EMP RN A008) - SANTA FE (EMP RN A012), Seccion: KM 314.44 - KM 464.	474.820.000	80.286.586	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO									
		51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO									
	12	51	Conservación de Rutina, Ruta Nacional N° 11 y Ruta Nacional N° A009, Tramo: CRESPO(RP N° 39) - AVELLANEDA (RP N° 31) / PTO. RECO	0	114.417.516	91.207.918	91.207.918	0,00	0,28	0,28	6,38	6,38
	13		Conservación Mejorativa,Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalac									
		51	Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalac									
	13	51	Conservación Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 33, Tramo: SANCTI SPIRITU - EMP. R.N. Nº A008 -B/N Avda. Circunvalac	0	115.598.900	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas. Ruta Nacional									
		51	Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas. Ruta Nacional									
	14	51	Reciclado y Bacheo de carpeta de concreto asfaltico, Reparación de losas de hormigón y Mantenimiento de Banquinas. Ruta Nacional	0	25.923.053	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40. Sección:									
		51	Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40. Sección:									
	15	51	Mantenimiento de Rutina sobre Ruta Nacional N° 98, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº 11 (Vera) - Emp. Ruta Provincial Nº 40. Sección:	0	34.679.670	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
28			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Rioja									
	1		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)									
		51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)									
28	1	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla A (M08A)	134.558.018	26.529.948	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)									
		51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 8° Distrito - La Rioja - Malla B (M08B)	287.384.570	1.000.000	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ullapes, Sección: KM 69,02 - KM 96.42. PROVINCIA DE L									
		51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ullapes, Sección: KM 69,02 - KM 96.42. PROVINCIA DE L									
	10	51	CONSERVACION MEJORATIVA, RUTA NAC. N° 79 , Tramo: Lte. San Luis/La Rioja - Ullapes, Sección: KM 69,02 - KM 96.42. PROVINCIA DE L	106.120.200	15.390.156	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La									
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La									
	11	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 79 , Tramo: Emp. Rn 141 - Sta. Rita Rp 31, Sección: Km 137,10 - Km 170,67, Provincia de La	0	7.947.424	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	12		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74. P									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74. P									
	12	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0076, Tramo: Emp. Rn Nº 150 - Emp Rn Nº 40, Sección: Km 33,66-Km 40,66 Y Km 75,83-Km 112,74. P	0	10.882.249	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja									
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Rn 0141, Tramo: Emp. Rn Nº 79 - Chepes, Sección: Km 1,31-Km 29,65, Provincia de La Rioja	0	5.892.538	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	14		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1.31) – Cheoes (Sal.)									
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1.31) – Cheoes (Sal.)									
	14	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79 - Chepes, Seccion: Emp. RN79 (KM 1.31) – Cheoes (Sal.)	0	21.270.198	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Cheoes (Sal.) (Km 34.1									
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Cheoes (Sal.) (Km 34.1									
	15	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 141, Tramo: Emp. Con R.N.Nº 79-Lte. San Juan/La Rioja, Seccion: Cheoes (Sal.) (Km 34.1	0	30.980.505	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	16		Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33.66 - Km 40.66: S2									
		51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33.66 - Km 40.66: S2									
	16	51	Obra de mantenimiento en Ruta Nacional N° 76, Tramo: Emp. con RN N°150 - Emp. RN 40 (V. Unión), Seccion: Km 33.66 - Km 40.66: S2	0	24.275.769	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
29			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Juan									
	1		Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan “Proyecto Agrupado” (Pa)									
		51	Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan “Proyecto Agrupado” (Pa)									

29	1	51	Red M09 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)	50.752.543	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)									
		51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 9° Distrito - San Juan - Malla B (M09B)	111.611.438	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75.46. Provinc									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75.46. Provinc									
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 153, Tramo: EMP R.N. N° 40 (V.A.) - PEDERNAL, Sección: KM. 74,31 - KM. 75.46. Provinc	0	19.925.551	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - San Juan Cao									
		51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - San Juan Cao									
	11	51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 153, Tramo: Límite Mendoza/San Juan - San Juan Cao	0	12.312.498	43.738.330	43.738.330	0,00	0,28	0,28	6,04	10,61
30			Redes de Mantenimiento en el Distrito Corrientes									
	1		Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes									
		51	Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes									
30	1	51	Red M10 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes	7.055.574	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes									
		51	Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes									
	3	51	Red M10 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Corrientes	164.559.004	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes									
	10	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 12, Tramo: LTE C/ENTRE RIOS - EMP RP N°25, Provincia de Corrientes	0	41.588.317	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123. Sección: km. 0									
		51	Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123. Sección: km. 0									
	11	51	Obra por Sistema Modular sobre Ruta Nacional N° 119, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 14 - Emp. Ruta Nacional N° 123. Sección: km. 0	0	0	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de									
		51	Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de									
	12	51	Reparación de taludes de acceso al Intercambiador 4 Bocas, Tramo: Arroyo Curupicay - Emp R.N. N° 119 - R.N. N° 127. Provincia de	0	0	0	0	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
31			Redes de Mantenimiento en el Distrito Catamarca									
	1		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)									
		51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)									
31	1	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	168.198.595	229.731.197	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
	2		Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)									
		51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla B (M11B)	102.909.211	1.000.000	0	0	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636.50 //EMP.R.P.9 (I) – BALC									
		51	Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636.50 //EMP.R.P.9 (I) – BALC									
	10	51	Obra de Mantenimiento, Ruta Nacional N° 40, Tramo: LA MERCED – LTE. CATAMARCA/TUCUMAN, Sección: KM 636.50 //EMP.R.P.9 (I) – BALC	0	6.040.043	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094: km 4.095: k									
		51	Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094: km 4.095: k									
	11	51	Construcción y Reconstrucción de Defensas en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Belén - Río Agua Clara, Seccion: km 4.094: km 4.095: k	0	17.339.835	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	12		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Río Agua Clara									
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Río Agua Clara									
	12	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°40, Límite La Rioja/Catamarca - Río Agua Clara.	0	36.127.170	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	13		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta. Km 1									
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta. Km 1									
	13	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Límite La Rioja/Catamarca - Tinogasta. Km 1	0	24.322.747	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	14		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Río Ongoli. Km									
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Río Ongoli. Km									
	14	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°38, Límite La Rioja/Catamarca - Río Ongoli. Km	0	24.851.418	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja									
		51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja									

	15	51	Repavimentación de calzada con reconstrucción y pavimentación de banquinas, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja	0	17.002.383	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
32			Redes de Mantenimiento en el Distrito Neuquén									
	1		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)									
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)									
32	1	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A (M12A)	40.253.980	26.529.948	0	0	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)									
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)									
	2	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla A1 (M12A1)	200.420.253	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 12° Distrito									
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito									
	3	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito	75.511.326	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4		Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén									
		51	Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén									
	4	51	Red M12 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Neuquén	194.884.246	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	6		Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)									
		51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)									
	6	51	Red de Mantenimiento 12° Distrito - Neuquén - Malla E (M12E)	137.980.834	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	11		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481.80. Sección: KM									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481.80. Sección: KM									
	11	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237, Tramo: EMP. R.N. N° 22 (ARROYITO) - KM 1481.80. Sección: KM	0	8.864.124	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE). Sección: KM									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE). Sección: KM									
	12	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 40, Tramo: EMP. RN 231 - A.CHAPELCO CHICO // (PTE). Sección: KM	0	17.339.835	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270.24 -									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270.24 -									
	13	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 22, Tramo: EMP. R.N. 237 - ZAPALA R.N.40, Sección: KM 1270.24 -	0	6.340.311	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)									
	14	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 237 y 40, Tramo: A° LIMAY CHICO (PTE) - EMP. RN 40 (EX RN 231)	0	43.754.826	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22. Sección:									
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22. Sección:									
	15	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° A022, Tramo: Camino Loma La Lata - Emp. Ruta Nacional N° 22. Sección:	0	5.779.945	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	16		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu									
	16	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Zapala - Las Lajas, Seccion: Km. 2433,06 - Km. 2482,16, Provincia del Neuqu	0	34.679.670	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	17		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58									
	17	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 242, Tramo: Las Lajas-Límite con Chile, Paso Int. Pino Hachado Seccion: Km. 0 - Km. 58	0	17.640.045	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
33			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chubut									
	1		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)									
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)									
33	1	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla A (M13A)	128.797.854	60.826.080	677.208.918	408.245.497	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	3		Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut									
		51	Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut									
	3	51	Red M13 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chubut	308.821.549	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)									
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)									
	4	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla C (M13C)	372.932.981	1.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5		Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)									
		51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)									
	5	51	Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla D (M13D)	163.119.963	3.467.967	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	11		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354.57 - KM. 1394.50 :									

		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354.57 - KM. 1394.50									
	11	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 3; Tramo: LTE. RIO NEGRO/CHUBUT - PTO. MADRYN; Secc: KM. 1354.57 - KM. 1394.50 :	0	16.776.290	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS. Sec									
		51	Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS. Sec									
	12	51	Obra de Conservación Mejorativa de trabajos de bacheo y carpetines, Ruta RN 0040, Tramo: TRAMO: EMP. RN 26 – LOS TAMARISCOS. Sec	0	14.190.555	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452.08 - Prog. 15									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452.08 - Prog. 15									
	14	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Puerto Madryn - Emp. Ruta Provincial N° 9, Seccion: Prog. 1452.08 - Prog. 15	0	31.666.099	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	15		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587.63. Provincia									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587.63. Provincia									
	15	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Trelew RN 25 - Emp. RP 30, Seccion: Prog. 1504,30 - Prog. 1587.63. Provincia	0	62.438.221	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	16		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587.63 - Prog. 1729.26. Pr									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587.63 - Prog. 1729.26. Pr									
	16	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Uzcudum RP 31 - Ea Laguna Grande, Seccion: Prog. 1587.63 - Prog. 1729.26. Pr	0	36.593.758	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	17		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784.25. Prov									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784.25. Prov									
	17	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande - Emp. RP 27, Seccion: Prog. 1729,26 - Prog. 1784.25. Prov	0	48.551.538	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	18		Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817.21. Pro									
		51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817.21. Pro									
	18	51	Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. RP 27 - Comodoro Rivadavia, Seccion: Prog. 1784,25 - Prog. 1817.21. Pro	0	43.927.582	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	19		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817.20- Km 1822.									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817.20- Km 1822.									
	19	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional Nº 26, Tramo: Emp RNN° 3 - Km 209,62, Sección: Km 1817.20- Km 1822.	0	17.339.835	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	20		Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici									
		51	Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici									
	20	51	Bacheo, Fresado, Carpeta Bituminosa y Banquina Enripiado en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Trelew - Dolavon (Puesto Control Polici	0	47.684.546	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	21		Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas- Las Plumas. Provincia del Chubut.									
		51	Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas- Las Plumas. Provincia del Chubut.									
	21	51	Terraplenes y Banquinas en Ruta Nacional N° 25, Tramo: Las Chapas- Las Plumas. Provincia del Chubut.	0	11.559.890	0	0	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
34			Redes de Mantenimiento en el Distrito San Luis									
	1		Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)									
34	1	51	Mantenimiento Por Administración En Malla A En Distrito San Luis (Red M 14A) "Proyecto Agrupado" (Pa)	97.074.994	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35			Redes de Mantenimiento en el Distrito Misiones									
	1		Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones									
		51	Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones									
35	1	51	Red M15 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones									
		51	Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones									
	3	51	Red M15 C de Mantenimiento por Administración del Distrito Misiones	126.517.927	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santiago del Estero									
	1		Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
36	1	51	Red M16 A de Mantenimiento Por Administración del Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	129.359.202	73.361.640	226.685.397	170.504.789	50,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	2		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)									
		51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla B (M16B)	464.378.755	1.000.000	4.159.605	4.159.604	25,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	3		Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)									
		51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)									

	3	51	Red de Mantenimiento 16° Distrito - Santiago del Estero - Malla C (M16C)	33.406.886	3.467.967	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo. Sección									
		51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo. Sección									
	10	51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo. Sección	0	4.328.023	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo. Sección									
		51	Obra de Conservacion Mejorativa - Bacheo Y Microaglom., Ruta Rn 0009, Tramo: Lte.Cordoba/Sgo. del Estero - Rio Saladillo. Sección									
	11	51		0	6.492.034	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
37			Redes de Mantenimiento en el Distrito Entre Ríos									
	1		Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A)									
		51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)									
37	1	51	Red de Mantenimiento 17° Distrito - Entre Ríos - Malla A (M17A) (BID 2655)	437.324.839	98.150.778	505.815.986	505.815.986	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios									
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 130, Tramo: EMP RN N° 14 - EMP RP N°20, Seccion: Km. 0.00 – Km. 82.27, Provincia de Entre Rios	0	17.539.243	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500									
		51	Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500									
	13	51	Tareas de mantenimiento por sistema modular en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Seccion: km. 500	0	67.625.357	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
38			Redes de Mantenimiento en el Distrito Chaco									
	1		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)									
		51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)									
38	1	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla A (M18A)	18.035.073	27.529.947	294.933.439	139.204.411	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	2		Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco									
		51	Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco									
	2	51	Red M18 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Chaco	129.563.075	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)									
		51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)									
	4	51	Red de Mantenimiento 18° Distrito - Chaco - Malla D (M18D)	216.535.039	3.467.967	893.035	893.035	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	14		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111. Provincia de									
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111. Provincia de									
	14	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: LA TIGRA - SAENZ PEÑA, Sección: KM. 1078 - KM. 1111. Provincia de	0	33.977.985	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	15		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167. Provincia d									
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167. Provincia d									
	15	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1130 - EMP. R.P.N°9, Sección: KM. 1130 - KM.1167. Provincia d	0	54.054.046	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	16		Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288. Provincia									
		51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288. Provincia									
	16	51	Obra de conservación mejorativa en Ruta Nacional N° 95, Tramo: KM. 1241 - PUENTE LAVALLE, Seccion:KM. 1241 - KM. 1288. Provincia	0	46.075.410	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	17		Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA. Sección: KM. 17									
		51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA. Sección: KM. 17									
	17	51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 11, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - LTE C/FORMOSA. Sección: KM. 17	0	62.515.885	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	18		Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174									
		51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174									
	18	51	Recuperación y Mantenimiento por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 89, Tramo: EMP. R.N.N°16 . - EMP. R.P.13, Sección: KM. 174	0	58.488.419	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	19		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17									
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17									
	19	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Makalle, Km 5 - Km 17	0	27.974.934	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	20		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla									
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla									
	20	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada y bacheo en banquina pavimentada, RN N°16, Límite Corrientes/Chaco - Presidencia de La Pla	0	113.055.724	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	21		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco									

		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco									
	21	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Makalle - Quitilipi, Km 74,74- Km 116,73, Provincia de Chaco	0	97.218.675	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	22		Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco									
		51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco									
	22	51	Bacheo y carpeta asfáltica en calzada, RN N°16, Presidencia de La Plaza - Quitilipi, Km 116,73 - Km 176,15, Provincia de Chaco	0	155.364.922	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
39			Redes de Mantenimiento en el Distrito Bahía Blanca									
	1		Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)									
		51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)									
39	1	51	Red de Mantenimiento 19° Distrito - Bahía Blanca - Malla A (M19A)	0	35.761.391	400.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	11		Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810.25. Provi									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810.25. Provi									
	11	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: 2 Acceso M. Buratobich - Acceso a Colonia Los Alamo, Seccion: 780,00- km. 810.25. Provi	0	14.798.582	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires									
		51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires									
	12	51	Mantenimiento Ruta Nacional N° 3, Tramo: FFCC Roca - Buratovich, Seccion: Km719 - km.780, Provincia de Buenos Aires	0	14.748.783	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)									
		51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)									
	13	51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Emp. Ruta Provincial N° 007-06 (Avda. Sesquicentenario)	0	40.941.277	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu									
		51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu									
	14	51	Conservacio de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 33, Tramo: Ea. Almaris - Emp. Ruta Nacional N° 5 . Provincia de Bu	0	38.532.967	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	15		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670. Provinc									
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670. Provinc									
	15	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Bahía Blanca - Dorrego, Sección: Km. 598 - Km. 670. Provinc	0	32.836.494	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	16		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135.62.									
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135.62.									
	16	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 228, Tramo: Necochea - Tres Arroyos, Sección: Km. 0,00 - Km. 135.62.	0	47.863.403	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	17		Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional									
		51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional									
	17	51	Obra de Mantenimiento: Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 22, Tramo: Emp. Ruta Provincial Ex Ruta Nacional	0	52.019.505	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
40			Redes de Mantenimiento en el Distrito Río Negro									
	1		Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro									
		51	Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro									
40	1	51	Red M20 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	5		Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro									
		51	Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro									
	5	51	Red M20 B de Mantenimiento por Administración del Distrito Río Negro	4.462.842	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080.50 - Km.1137									
		51	Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080.50 - Km.1137									
	10	51	Conservación Mejorativa - Bacheo Y Carpetines, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Chelforo - Gral Roca, Sección: (Km.1080.50 - Km.1137	158.286.672	5.000.001	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em									
		51	Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em									
	11	51	Fresado, Ejecucion de Carpetines, Bacheo Y Construccion de Calzada de H°, Ruta Rn 0022, Tramo: Tramo: Lte La Pampa - Chelforo Em	0	4.839.728	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	12		Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut. S									
		51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut. S									
	12	51	Mantenimiento de Rutina por Sistema Modular en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp. Ruta Provincial Secund. N° 61 - Lte. C/ Chubut. S	0	6.935.934	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	13		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Río Negro									
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Río Negro									

	13	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chelforo - Chimpay, Sección: km. 1044 - km. 1080. Provincia de Rio Negro	0	32.367.692	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	14		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R									
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R									
	14	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 22, Tramo: Chichinales - Villa Regina, Sección: km. 1116 - km. 1132. Provincia de R	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	15		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0.00									
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0.00									
	15	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 250, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 3 - Emp. Ruta Nacional N° 251, Sección: km. 0.00	0	23.119.780	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	16		Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia									
		51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia									
	16	51	Conservación Mejorativa en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/Neuquen - Lte. C/Chubut, Sección: km. 1911 - km. 2056. Provincia	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
41			Redes de Mantenimiento en el Distrito La Pampa									
	1		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)									
		51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)									
41	1	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A (M21A)	14.838.442	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)									
		51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)									
	2	51	Red de Mantenimiento 21° Distrito - La Pampa - Malla A1 (M21A1)	76.289.625	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa									
		51	Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa									
	3	51	Red M21 A2 de Mantenimiento por Administración del Distrito La Pampa	1.726.737	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa									
		51	Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa									
	10	51	Conservacion Mejorativa, Sistema Modular, Ruta Nacional N° 152, Tramo: Int. Rn 143 - Emb Casa de Piedra, Provincia de La Pampa.	0	13.178.275	0	0	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
42			Redes de Mantenimiento en el Distrito Formosa									
	1		Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa									
		51	Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa									
42	1	51	Red M22 A de Mantenimiento por Administración del Distrito Formosa	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).									
		51	Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).									
	2	51	Construcción de Obras de Mantenimiento Vial por Administración, Distrito Formosa (Red M22 B).	5.842.193	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form									
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form									
	10	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo: Emp. Rn N°81 - Emp. Rn N° 86, Sección: Km1347,22 - Km1410,39, Provincia de Form	0	41.615.604	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	11		Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347.22. Provincia de Formos									
		51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347.22. Provincia de Formos									
	11	51	Conservacion Mejorativa, Ruta Nac. N° 95, Tramo:Lim. C/Chaco - Emp. Rn N°81, Sección: Km1288,31 – Km1347.22. Provincia de Formos	0	39.188.027	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	12		Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martin									
		51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martin									
	12	51	Transferencia de Funciones Operativas, Ruta Nacional N° 86, Tramo: Guadalcazar- El Solitario / El Solitario – Misión San Martín.	0	57.431.988	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	13		Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa									
		51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa									
	13	51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 81, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 95 - Pozo del Mortero, Provincia de Formosa	0	38.147.637	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	14		Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec									
		51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec									
	14	51	Mantenimiento por Sistema Modular, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Limite con la Provincia del Chaco - Rotonda Virgen del Valle, Sec	0	14.491.131	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	15		Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Seccion II: Fortin Sargento 1° le									
		51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Seccion II: Fortin Sargento 1° le									
	15	51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Seccion II: Fortin Sargento 1° le		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
	16		Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Lugones (Km 1									
		51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Lugones (Km 1									

	16	51	Conservación Mejorativa Ruta Nacional N° 86, Tramo: Villa Gral. Güemes - Posta Cambio Zalazar, Sección IV: Cabo 1° Luqones (Km 1	0	0	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
43			Redes de Mantenimiento en el Distrito Santa Cruz									
	1		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)									
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)									
43	1	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	118.840.959	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).									
		51	Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).									
	2	51	Construcción de obras de mantenimiento vial por administración distrito Santa Cruz (Red M23 B).	216.171.634	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	3		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)									
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)									
	3	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla C (M23C)	67.167.385	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4		Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)									
		51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)									
	4	51	Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla D (M23D)	51.473.990	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	10		Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293									
		51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293									
	10	51	Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	1.266.465.193	52.653.589	49.793.722	49.793.721	97,53	0,24	0,24	0,00	1,07
	11		Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2									
		51	Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2									
	11	51	Reconstrucciones Parciales, Bacheo Y Carpetines, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Rio Gallegos - Lte. C/Chile, Seccion: Km 2610 - Km 2	0	53.892.207	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	12		Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234.81									
		51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234.81									
	12	51	Conservación Mejorativa. Ruta Nacional N° 3, Tramo: Empalme RP 47 - Pto. San Julián, Sección: Prog. 2184,80 Km. - Prog. 2234.81	0	30.910.568	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián -Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304.60 KM. P									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián -Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304.60 KM. P									
	13	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Pto. San Julián -Rio Chico, Sección: PROG. 2234,81 KM. - PROG. 2304.60 KM. P	0	38.016.625	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	14		Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371.05 KM. Pro									
		51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371.05 KM. Pro									
	14	51	Conservación Mejorativa, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Río Chico - Piedrabuena, Sección: PROG. 2304,60 KM. - PROG. 2371.05 KM. Pro	0	60.689.423	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	15		Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281. RN 288 y RN									
		51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281. RN 288 y RN									
	15	51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 3, RN 40, RN 281. RN 288 y RN	0	0	0	0	0,00	0,14	0,14	4,77	4,77
44			Redes de Mantenimiento en el Distrito Tierra del Fuego									
	1		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)									
		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)									
44	1	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego - Malla A (M24A)	296.875.553	32.598.698	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)									
		51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)									
	2	51	Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)	140.159.628	6.646.227	561.608	561.607	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
	10		SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE									
		51	SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE									
	10	51	SISTEMA MODULAR- RN 3 TRAMO : SAN SEBASTIAN - TOLHUIN / COMPL I SAN SEBASTIAN - LTE C/CHILE	0	10.895.196	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	11		Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB. RN 24 Cl y RN									
		51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB. RN 24 Cl y RN									
	11	51	Mantenimiento de Rutina por T.F.O. (Transferencia de Funciones Operativas) en Rutas Nacionales RN 24CA, RN 24 CB. RN 24 Cl y RN	0	5.462.048	25.807.100	25.807.100	0,00	0,14	0,14	9,19	16,39
45			Redes de Señalamiento Nacionales									
	1		Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có									
		51	Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có									
45	1	51	Ejecución de Tareas de Mantenimiento - Mantenimiento Varias Varios // Rn Varias // Tramo: Varios // Sección: Varios // Prov.: Có	161.676.599	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa Iiib. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.									
		51	Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa Iiib. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.									

2	51	Señalamiento Horizontal. Zona Norte Etapa IIIb. Tucumaan, Salta, Jujuy, Catamarca Y Santiago del Estero.	143.063.932	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.									
	51	Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.									
3	51	Señalamiento Horizontal. Zona Sur Etapa IIIb. Neuquén, Chubut, La Pampa, Rio Negro y Santa Cruz.	170.074.976	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires. Córdo									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires. Córdo									
5	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires. Córdo	568.477.033	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja. San Juan									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja. San Juan									
6	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales. Zona Centro (Etapa IV A). Sección: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Rioja. San Juan	615.995.321	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca. La Rioja y San									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca. La Rioja y San									
7	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Norte (Etapa IV A) Provincias de Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca. La Rioja y San	690.753.933	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires. Río Negro									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires. Río Negro									
8	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires. Río Negro	1.290.668.680	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos									
9	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Santa Fe, Corrientes, Misiones y Entre Ríos	1.104.332.900	1.098.601.578	1.490.609.351	1.490.609.350	54,11	45,89	45,89	14,60	30,47
10		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa									
10	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa	1.064.606.390	1.049.518.691	1.343.141.196	1.308.048.580	57,21	42,79	42,79	11,51	26,83
11		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl									
11	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atl	1.029.594.719	1.544.819.160	1.497.546.886	1.301.970.048	48,38	51,62	51,62	12,29	23,43
12		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa									
12	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, San Luis y La Pampa	1.123.446.164	1.167.489.769	1.797.636.293	1.609.972.964	52,19	47,81	47,81	14,49	28,06
13		Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero									
	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero									
13	51	Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Córdoba, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero	989.406.356	1.119.299.527	1.487.429.904	1.304.192.055	57,08	42,92	42,92	13,64	27,28
14		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES									
	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES									
14	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 6 - CORREDORES VIALES	720.252.534	207.160.039	2.042.072.814	1.687.391.950	13,33	52,00	52,00	12,35	23,27
15		SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES									
	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES									
15	51	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y ANEXAS ZONA 7 - CORREDORES VIALES	0	202.825.444	1.819.621.258	1.819.621.256	2,41	50,92	50,92	15,65	21,93
16		SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS									
	51	SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS									
16	51	SEÑALAMIENTO VERTICAL AEREO EN TODO EL PAIS	0	48.551.538	37.816.354	10.446.250	0,00	0,14	0,14	2,24	2,24
17		Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego									
	51	Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego									
17	51	Señalizacion Horizontal - Zona A - Sur. Provincias: Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Santa Cruz Y Tierra Del Fuego	0	36.719.952	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
18		Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa									
	51	Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa									
18	51	Señalizacion Horizontal - Zona B - Noa. Provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco Y Formosa	0	33.663.997	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
19		Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos									
	51	Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos									
19	51	Señalizacion Horizontal - Zona C - Litoral. Provincias: Santa Fe, Corrientes, Misiones Y Entre Ríos	0	33.553.191	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00

		20		Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero									
			51	Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero									
		20	51	Señalizacion Horizontal - Zona D - Cuyo. Provincias: Córdoba, La Rioja, San Juan Y Santiago Del Estero	0	33.553.191	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		21		Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa									
			51	Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa									
		21	51	Señalizacion Horizontal - Zona E - Centro. Provincias: Buenos Aires, Mendoza, Del Neuquén, San Luis Y La Pampa	0	33.412.570	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		22		Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix									
			51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix									
		22	51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 1. Corredores I - Iii - Iv - Vi - Ix	0	36.404.150	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		23		Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X									
			51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X									
		23	51	Señalizacion Horizontal Corredores Viales S.A - Zona A 2. Corredores Ii - V - Vii - Viii - X	0	38.418.483	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		24		Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro									
			51	Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro									
		24	51	Señalamiento Vertical Aéreo. Provincias: Buenos Aires, Chubut Y Río Negro	0	87.892.156	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		25		Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras									
			51	Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras									
		25	51	Provisión Y Colocación de Terminales Deletables Y Defensas. Provincias: Buenos Aires Y Otras	0	86.699.175	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	46			Obras en Zonas de Contención									
		10		Defensas de Contencion - Zona Norte									
			51	Defensas de Contencion - Zona Norte									
	46	10	51	Defensas de Contencion - Zona Norte	0	34.679.670	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		11		Defensas de Contencion - Zona Sur									
			51	Defensas de Contencion - Zona Sur									
		11	51	Defensas de Contencion - Zona Sur	0	34.679.670	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
22				Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional									
	15			Mejoramiento y Reposición de Rutas - Fase VIII									
		81		Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.									
			51	Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.									
22	15	81	51	Remodelación. Rpn° 6. Tramo: Intersección Con La Rnnº 12. Provincia de Buenos Aires.	0	3.467.967	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
26				Ejecución Obras de Rehabilitación y Mantenimiento en Red por Sistema de Gestión Integral									
	3			Contratos de Recuperación y Mantenimiento III - CREMA III									
		6		Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
			51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)									
26	3	6	51	Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	1.252.421.649	2.002.807.451	98.195.378	98.195.377	46,92	18,20	18,20	0,00	0,00
		43		Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
			51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires									
		43	51	Malla 201B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0226 - Provincia de Buenos Aires	939.930.356	3.467.967	0	0	80,92	10,20	10,20	0,00	0,00
	4			Contratos de Recuperación y Mantenimiento IV - CREMA IV									
		12		Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)									
			51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)									
	4	12	51	Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	1.972.111.696	89.451.626	55.404.580	55.404.579	97,22	2,78	2,78	0,00	0,42
		19		Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N									
			51	Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N									
		19	51	Malla 535 - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Empalme R.P.Nº 25 - Intersección R.N.Nº 123 y Ruta R.N.Nº 0123, Tramo: Empalme R.P.N	1.591.172.756	83.250.233	602.028.994	568.728.901	84,45	5,33	5,33	1,76	5,99
		26		Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
			51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
		26	51	Malla 209A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0098 - Provincia de Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	1.425.561.590	14.121.294	20.183.770	20.183.769	96,25	2,64	2,64	0,00	0,00
		39		Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut									
			51	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut									
		39	51	Malla 630 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0025 - Provincia de Chubut	413.633.030	341.248.594	1.022.284.802	1.022.284.800	57,35	14,62	14,62	0,00	5,51

	72		Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa									
		51	Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa									
	72	51	Malla 137 - Ruta Nacional Nº 0151 - Provincia de La Pampa	375.200.094	1.278.139.983	459.506.601	455.303.304	11,76	35,44	35,44	1,69	4,41
	77		Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
		51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
	77	51	Malla 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	1.818.073.738	16.129.171	56.627.018	50.696.894	90,33	3,87	3,87	0,30	0,60
	80		Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe									
		51	Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe									
	80	51	Malla 235 - Ruta Nacional Nº 1V09 - Provincia de Santa Fe	1.448.362.951	1.493.148.470	1.398.617.555	1.398.617.554	39,92	32,04	32,04	9,75	18,00
	84		Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán									
		51	Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán									
	84	51	Crema MALLA 408D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0157 - Provincia de Tucumán	0	58.192.486	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	96		Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234									
		51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234									
	96	51	Crema MALLA 131 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0237, Tramo: Int. RP 27 - Pte A° Limay Chico y Ruta RN 0234	0	1.138.801.618	569.400.809	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	97		Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo									
		51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo									
	97	51	Crema MALLA 304 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas RN 0038, Tramo: Lte. Cordoba - Int. RN 79 y Ruta RN 0079. Tramo	0	115.873.707	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	98		Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi									
		51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi									
	98	51	Malla 104 - Ruta Nacional N°143, Tramo: Empalme Ruta Nacional N°152 "El Carancho" / Empalme Ruta Provincial N°20 "Chacharramendi	8.560.969	715.357.641	536.518.231	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	99		Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
		51	Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
	99	51	Malla 116 A Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta R.N.Nº 0035 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	783.854.752	3.467.967	0	0	89,67	3,11	3,11	0,00	0,00
5			Contratos de Recuperación y Mantenimiento V - CREMA V									
	1		Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan									
		51	Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan									
5	1	51	Crema MALLA 340 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0141 - Provincia de San Juan	0	12.809.033	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	2		Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa									
		51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa									
	2	51	Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	674.820.948	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
		51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)									
	3	51	Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	1.890.992.611	16.163.594	81.260.355	81.260.354	79,96	10,68	10,68	0,00	0,79
	6		Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
		51	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)									
	6	51	Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	2.226.981.779	251.813.111	0	0	78,09	8,76	8,76	0,00	0,00
	7		Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos									
		51	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos									
	7	51	Malla 509 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0012 - Provincia de Entre Ríos	661.373.555	3.467.967	0	0	94,74	0,01	0,01	0,00	0,00
	11		Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157. Tramo: Int. RN60									
		51	Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157. Tramo: Int. RN60									
	11	51	Crema MALLA 408A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0060, Tramo: Lte. Córdoba - Emp. RN 0157. Tramo: Int. RN60	764.984.777	143.015.689	409.122.405	409.122.404	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	13		Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca									
		51	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca									
	13	51	Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional Nº 0060 - Provincia de Catamarca	2.585.997.606	3.585.429	9.146.800	9.146.800	95,01	3,52	3,52	0,00	0,00
	18		Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro									
		51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro									

18	51	Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Ruta Nacional N° 0144 / Ruta Nacional N° 0146 - Pro	1.020.844.409	3.467.967	278.839	278.838	95,46	2,72	2,72	0,00	0,00
19		Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON									
	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON									
19	51	Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FON	1.509.006.002	96.883.278	50.533.966	50.533.964	99,12	0,88	0,88	0,00	0,88
26		Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)									
26	51	Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	1.305.361.180	10.756.287	0	0	98,07	1,93	1,93	0,00	0,00
27		Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama									
	51	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama									
27	51	Malla 441 - Ruta Ruta Nacional Nº 0038, Tramo: Inicio Circunvalación Catamarca - Límite Catamarca/Tucumán - Provincia de Catama	165.074.996	1.118.822.161	576.562.481	164.592.795	10,44	17,91	17,91	0,00	1,05
28		Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)									
	51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)									
28	51	Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	751.526.975	10.756.287	0	0	96,83	3,17	3,17	0,00	0,00
29		Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut									
	51	Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut									
29	51	Crema MALLA 632 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Chubut	213.851.677	72.099.034	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
30		Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento									
	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento									
30	51	Malla 107B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0026 Tramo Empalme Ruta Nacional Nº3 - Colonia Sarmiento.	960.317.060	10.756.287	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de									
	51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de									
32	51	Malla 501 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0014 / Nacional N° 0122 / Nacional N° 0123 - Provincia de	798.355.353	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
	51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
33	51	Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	900.025.868	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)									
34	51	Malla 507 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº0123 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	701.906.272	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos									
	51	Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos									
35	51	Crema MALLA 502 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0012 - Provincia de Entre Ríos	0	78.596.781	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
36		Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N									
	51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N									
36	51	Malla 513C - Ruta Nacional Nº 0012, Tramo: Acceso Galarza - Intersección Ruta Provincial Nº 32, Provincia de Entre Ríos (BID S/N	0	863.111.942	1.541.229.373	467.860.307	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
44		Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza									
	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza									
44	51	Malla 313A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 - Provincia de Mendoza	687.822.761	10.756.287	1.308.020	1.308.019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén									
	51	Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén									
46	51	Crema MALLA 133 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 040 - Provincia de Neuquén	0	88.668.734	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
47		Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén									
	51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén									
47	51	Malla 106 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 - Provincia de Neuquén	390.900.931	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d									
	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d									
52	51	Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra d	1.346.653.017	3.467.967	0	0	87,81	0,02	0,02	0,00	0,00

53		Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
	51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)									
53	51	Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	378.299.874	50.558.913	39.079.292	0	35,26	0,10	0,10	0,00	0,00
55		Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)									
	51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)									
55	51	Malla 545 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 - Provincias de Chaco y Formosa (BID 3050)	1.201.665.533	86.918.633	0	0	83,09	7,00	7,00	0,00	0,00
56		Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa									
	51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa									
56	51	Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0011 / Ruta Nacional NºA011 - Provincia de Formosa	2.453.896.298	193.960.419	28.089.430	28.089.430	90,19	3,92	3,92	0,00	0,00
58		Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na									
	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na									
58	51	Malla 406 - Ruta Nacional N° 34 y 50 - San Pedro de Jujuy Km. 1195,8 - Empalme Ruta Nacional N° 50 Km. 1329.12 y Empalme Ruta Na	3.378.346.772	109.975.789	177.275.810	121.355.324	72,78	10,89	10,89	0,69	1,38
59		Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)									
59	51	Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	1.183.618.706	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)									
	51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)									
61	51	Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	996.989.315	10.756.287	9.607.773	9.607.772	95,12	4,88	4,88	0,00	0,00
62		Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)									
	51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)									
62	51	Malla 431B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional Nº 0034 - Provincia de Salta (BID 3050)	1.458.399.617	10.756.287	5.597.324	5.597.323	93,43	4,92	4,92	0,00	0,00
64		Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
64	51	Malla 237 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	2.502.900.540	25.834.053	1.443.037	1.443.037	84,10	8,48	8,48	0,00	0,00
65		Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)									
65	51	Malla 238 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0033 - Provincia de Buenos Aires (FONPLATA ARG-44/2019)	2.114.869.743	10.756.287	22.864.738	22.864.738	76,29	12,65	12,65	0,00	0,00
67		Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco									
	51	Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco									
67	51	Crema MALLA 405A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0089 - Provincia de Chaco	0	112.281.691	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
70		Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)									
70	51	Malla 207 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	1.493.537.353	265.954.158	22.579.243	22.579.242	90,53	5,40	5,40	0,00	0,00
72		Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro									
	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro									
72	51	Malla 108B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0022 / Nacional N° 0250 - Provincia de Rio Negro	33.697.445	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO. Provincia d									
	51	Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO. Provincia d									
77	51	Crema MALLA 206 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0022, Tramo: EMP. RN 3 – LTE. LA PAMPA/RIO NEGRO. Provincia d	0	101.149.038	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
80		Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe									
	51	Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe									
80	51	Crema MALLA 209C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Santa Fe	0	115.598.900	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
83		Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco									
	51	Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco									

83	51	Crema MALLA 508 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0095 - Provincia de Chaco	0	104.549.768	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
84		Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/									
	51	Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/									
84	51	Crema Malla 503 A) - Obras de Recuperación Y Mantenimiento En Ruta Rn 14, Tramo: A° Cuay Grande (Km. 660,83) - Lte. Corrientes/	0	47.379.261	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
85		Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos									
	51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos									
85	51	Crema MALLA RN 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0130 - Provincia de Entre Ríos	0	80.777.621	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
86		Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán									
	51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán									
86	51	Crema MALLA RN 1V38 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 1V38 - Provincia de Tucumán	0	57.932.089	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
87		Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
	51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
87	51	Crema MALLA RN11A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	94.997.100	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
88		Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
	51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
88	51	Crema MALLA RN11B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	108.838.850	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
89		Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
	51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe									
89	51	Crema MALLA RN11C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Santa Fe	0	100.825.361	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
90		Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco									
	51	Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco									
90	51	Crema MALLA RN11D - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0011 - Provincia de Chaco	0	88.062.009	594.685.054	594.685.054	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
91		Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
	51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
91	51	Crema MALLA RN188A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	121.985.739	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
92		Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
	51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires									
92	51	Crema MALLA RN188B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	121.404.197	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
93		Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires									
	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires									
93	51	Malla Nacional N°188C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de Buenos Aires	0	105.616.007	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
94		Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires									
	51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires									
94	51	Crema MALLA RN205/266 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0226 / RN 0205 - Provincia de Buenos Aires	0	77.672.102	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
95		Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba									
	51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba									
95	51	Crema MALLA RN38A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0038 - Provincia de Córdoba	0	79.956.084	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
96		Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
	51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
96	51	Crema MALLA RN3F - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut	0	107.998.791	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
97		Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
	51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut									
97	51	Crema MALLA RN3G - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003 - Provincia de Chubut	0	98.199.991	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
98		MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/									
	51	MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/									
98	51	MALLA RN3H - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: Caleta - Tres Cerros, Provincia de Santa Cruz (CAF S/	0	128.290.435	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00

	2		Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero. Sección										
		51	Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero. Sección										
6	2	51	Obras de Recuperación y Mantenimiento MALLA N° 560, Ruta Nacional N° 16, Tramo: Saenz Peña - Lte. c/Santiago del Estero. Sección	0	190.738.185	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	5		Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza										
		51	Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza										
	5	51	Crema MALLA 334 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040 - Provincia de Mendoza	0	83.295.113	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	7		Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.										
		51	Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.										
	7	51	Crema MALLA 114 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: LTE. CHUBUT/RIO NEGRO - LTE. RIO NEGRO/NEUOUEN.	0	110.454.749	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	8		Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala. Provincia de Neuquén (CAF S/										
		51	Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala. Provincia de Neuquén (CAF S/										
	8	51	Crema MALLA 130 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0040, Tramo: Rinconada - Zapala. Provincia de Neuquén (CAF S/	0	131.646.389	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	10		Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65). Provincias de										
		51	Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65). Provincias de										
	10	51	Crema MALLA 205 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0178, Tramo: Pergamino - Acc Las Rosas (RP 65). Provincias de	0	115.598.900	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	14		Crema MALLA 313B - Obras de Recup y Mant en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143. (BID 4652)										
		51	Crema MALLA 313B - Obras de Recup y Mant en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143. (BID 4652)										
	14	51	Crema MALLA 313B - Obras de Recup y Mant en Rutas: RN 0040, Tramo: RN 143 (Pareditas) - Tunuyán y Ruta RN 0143. (BID 4652)	0	1.467.580.211	346.406.110	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	15		Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040										
		51	Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040										
	15	51	Crema MALLA 401A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Rutas: RN 0068, Tramo: Emp. RN 40 - Acc. A Talapampa y Ruta RN 0040	0	102.852.965	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	16		Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Avbal - Campo Oui										
		51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Avbal - Campo Oui										
	16	51	Malla 401B - Ruta Nacional Nº 0068, Tramo: Talapampa- Río Ancho (Pte) y Ruta R.N.Nº 0051, Tramo: Aeropuerto El Avbal - Campo Oui	0	953.373.035	565.841.274	184.492.060	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	17		Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stoo. del Este										
		51	Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stoo. del Este										
	17	51	Sistema C.Re.Ma. - Obra de Recuperación y Mantenimiento MALLA 402A, en la Ruta Nacional N° 9, Tramo: Lte. Córdoba/Stoo. del Este	0	789.865.850	315.946.340	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	19		Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia. Provincia de S										
		51	Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia. Provincia de S										
	19	51	Crema MALLA 434 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0034, Tramo: Emp. RN 50 - Lte. Int. c/Bolivia. Provincia de S	0	100.484.344	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	20		Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)										
		51	Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)										
	20	51	Crema MALLA 505 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0081, Tramo: RN 11 - RN 95, Provincia de Formosa (CAF S/N)	0	85.611.736	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	22		Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes. Provincia de Formosa										
		51	Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes. Provincia de Formosa										
	22	51	Crema MALLA 531 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0086, Tramo: RN 11 - Villa Gral Güemes. Provincia de Formosa	0	95.120.029	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	23		Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado). Provincia d										
		51	Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado). Provincia d										
	23	51	Crema MALLA 539 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0014, Tramo: Campo Grande - Emp. RP 20 (Gramado). Provincia d	0	95.327.015	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	27		Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN. Provincia de Tierra del										
		51	Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN. Provincia de Tierra del										
	27	51	Crema MALLA 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN 0003, Tramo: SAN SEBASTIAN - TOLHUIN. Provincia de Tierra del	0	147.272.999	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
	28		Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba										
		51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba										
	28	51	Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	1.039.041.520	482.033.464	1.653.505.797	1.653.505.797	46,10	10,78	10,78	6,71	16,40
	29		Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy										
		51	Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52- Aceso a La Quiaca - Prov. Jujuy										

29	51	Crema MALLA 432 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Empalme R.N. N° 52-Aceso a La Quiaca - Prov. Juiuy	0	21.963.791	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
30		Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Juiuy (CAF S/N)									
	51	Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Juiuy (CAF S/N)									
30	51	Crema MALLA 404 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta RN9, Tramo: Vaquero - Yala - Prov. Juiuy (CAF S/N)	0	17.478.554	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
32		Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona									
	51	Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona									
32	51	Crema MALLA 108 B (RN 22 / RN 250): Río Colorado - Km 1050 (Chimpai) / RN 22 - Pomona	0	81.572.956	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
33		Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca									
33	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 211 (RN 228) - Distrito Bahia Blanca	0	131.493.749	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
34		Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528.25. Pro									
	51	Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528.25. Pro									
34	51	Rehabilitación y Mantenimiento Malla 630; RN 25 - Tramo: Las Plumas - Emp. RN 40 (Tecka) - Sección: Km. 313,52 - Km. 528.25. Pro	0	165.075.229	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
35		Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550									
35	51	Rehabilitacion y Mantenimiento Malla 550	0	139.759.070	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
36		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B									
36	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 402 B	0	79.413.809	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
37		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407									
37	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 407	0	123.283.730	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
38		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301									
38	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 301	0	90.167.142	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
39		Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314									
	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314									
39	51	Rehabilitacion y Mantenimiento MALLA 314	0	81.150.428	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
40		Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco									
	51	Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco									
40	51	Nueva MALLA 541, RN N°95, La Tigra - Acceso A Tres Isletas, Km 1.078 - Km 1.178, Provincia de Chaco	0	13.871.868	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
41		Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María /Ent									
	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María /Ent									
41	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 A en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: San Francisco – Int AU 1v09 Villa María /Ent	0	106.259.896	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
42		Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R									
	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R									
42	51	Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla 230 B en la Ruta Nacional N° 158, Tramo: Villa Maria (Sal. Int. c/R.P.N°2) – Int. c/R	0	92.814.357	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
43		Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0.50 Km. Provinc									
	51	Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0.50 Km. Provinc									
43	51	Crema Malla 116B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Lte. BsAs - Emp. R.P.N°18-0.50 Km. Provinc	0	65.891.373	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
44		Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0.50 Km) - Centro N									
	51	Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0.50 Km) - Centro N									
44	51	Crema Malla 117A - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp. Ruta Prov. N° 18 (-0.50 Km) - Centro N	0	52.713.098	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
45		Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F									
	51	Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F									
45	51	Crema Malla 117B - Obras de Recuperación Y Mantenimiento Ruta Nacional N° 35 y Ruta Nacional N° 188, Tramo: Centro Nacional de F	0	39.534.824	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
46		Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34. P									
	51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34. P									
46	51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 129, Ruta Nacional N° 188, Tramo: Quetrequen - Unión, Sección: km 502.94- km 632.34. P	0	57.799.450	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
47		Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan									

			51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan									
		47	51	Recuperación y Mantenimiento, Malla Crema 307, Ruta Nacional N° 20 y Ruta Nacional N° 79, Tramo: Quines - Lte. San Luis/San Juan	0	57.799.450	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
		48		Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P									
			51	Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P									
		48	51	Malla 339, Sistema C.Re.Ma, Ruta Nacional N° 40; Tramo: Empalme RN 150 (Acceso Jáchal - San Roque) / Límite La Rioja/San Juan. P	0				0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
		49		Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan									
			51	Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan									
		49	51	Malla 302, Sistema C.Re.Ma., Ruta Nacional N° 20; Tramo: Límite San Luis/San Juan – A/N A014. Provincia de San Juan	0				0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
37				Infraestructura en Concesiones Viales									
	0			Infraestructura en Concesiones Viales									
		89		Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba									
			51	Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba									
37	0	89	51	Mejora de La Rnnº 36. Tramo: A005 - Rpnº C45. Sección: Variante Perilago. Almafuerte. Córdoba	28.550.743	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40				Ejecución de Obras, Operación y Mantenimiento en Corredores Viales									
	6			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VI									
		1		Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI									
			51	Construcción de Obras de Seguridad Acceso A Localidades // Rn 0012 // Tramo: C6-14 Puerto Rico - Montecarlo // Sección: Acceso A									
40	6	1	51	Construcción de Obras de Seguridad Acceso A Localidades // Rn 0012 // Tramo: C6-14 Puerto Rico - Montecarlo // Sección: Acceso A	50.863.455	3.467.967	103.087.817	98.399.142	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52	Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI									
			52	Obra de Seguridad en RNN° 16 - Corredor Vial VI	866.455.232	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial VII									
		2		Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii									
			51	Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii									
	7	2	51	Obras de Refuerzo de Infraestructura En Rnn° 9 - Corredor Vial Vii	239.335.721	60.980.689	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10			Obras de Infraestructura y Seguridad en Corredor Vial X									
		3		Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5									
			51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5									
	10	3	51	Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial H5	1.226.974.759	5.787.505.183	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42				Construcción de Autopistas y Autovías									
	10			Fortalecimiento de la Red Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase 1									
		2		Autopista Balbín									
			51	Autopista Balbín									
42	10	2	51	Autopista Balbín	765.684.665	1.487.495.447	846.238.957	595.774.480	9,52	49,35	49,35	0,37	0,83
		3		Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso									
			51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón									
		3	51	Autopista Presidente Juan Domingo Perón	29.531.867.808	1.000.000	10.663.525.050	7.610.938.000	79,07	11,42	11,42	1,38	2,25
			52	Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso									
			52	Autopista Presidente Juan Domingo Perón. Obra complementaria en Tramo 1 de la Autopista: Construcción de Distribuidor en Acceso	0	23.466.577	23.466.577	0	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00
		4		Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones									
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio									
		4	51	Autopista Ruta Nacional Nº 12 Posadas - San Ignacio	5.471.817.141	638.785.057	523.499.428	317.546.806	96,47	3,53	3,53	0,07	0,17
		5		Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña									
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña									
		5	51	Autopista Ruta Nacional Nº 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	746.023.897	44.088.604	43.690.917	0	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6		Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)									
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arrovito									
		6	51	Autopista Ruta Nacional Nº 19 San Francisco - Córdoba - Tramo: San Francisco - Córdoba Secciones: Cañada Jeanmaire - Arrovito	20.261.654.803	6.669.042.710	5.139.634.362	1.875.330.405	77,17	5,59	5,59	0,72	1,71
		7		Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Arroyito									
			51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti									
		7	51	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Chichinales - Cipolletti	5.541.586.957	819.617.103	256.585.631	136.699.845	29,74	1,74	1,74	0,00	0,06
			52	Duplicación de Calzada en Autopista Urbana. Ruta Nacional N° 22, Tramo: RN N° 151 - Camino a Loma La Lata, Sección: Emp. RN N° 1									
			52	Duplicación de Calzada en Autopista Urbana. Ruta Nacional N° 22, Tramo: RN N° 151 - Camino a Loma La Lata, Sección: Emp. RN N° 1	0	111.793.121	111.793.121	0	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00
			53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul									

	53	Autopista Ruta Nacional Nº 22 Neuquén - Plaza Huincul	2.702.686.311	26.811.572	134.638.809	108.485.556	98,16	1,84	1,84	0,39	0,67
9		Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew									
9	51	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Puerto Madryn - Trelew	3.775.838.319	83.163.325	0	0	91,84	8,16	8,16	0,00	0,00
10		Autopista Ruta Nacional Nº 33 El Cholo - Tornquist									
	51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist									
10	51	Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	7.083.482.103	2.541.150.968	2.473.009.936	1.360.552.351	48,96	20,42	20,42	0,91	2,06
11		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 y va									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)									
11	51	Autopista Ruta Nacional Nº 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	15.030.214.414	2.361.828.023	5.736.417.406	5.440.276.394	87,08	7,05	7,05	3,06	4,83
	52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 y va									
	52	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 34 , tramo Emp. Ruta Nacional N° 19- Emp. Ruta Provincial N° 13 v va	0	53.534.871	53.534.871	0	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
14		Autopistas Acceso San Juan									
	52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan									
14	52	Corredor del Cuyo: Acceso Norte a San Juan	2.803.544.338	116.506.200	0	0	90,22	1,40	1,40	0,00	0,00
15		Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocoli									
15	51	Autopista Ruta Nacional Nº 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocoli	1.842.980.800	2.658.420.326	3.564.696.997	3.065.391.073	32,92	33,60	33,60	7,08	16,33
16		Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado									
16	51	Autopista Ruta Nacional Nº 5 Luján - Bragado	750.906.422	34.679.670	0	0	87,22	0,04	0,04	0,00	0,00
18		Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada									
18	51	Autopista Ruta Nacional Nº 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	16.914.823.384	6.790.207.714	2.669.956.153	1.952.123.559	67,89	7,86	7,86	0,80	1,30
	54	Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.									
	54	Autopista RN 7 Luján - Junín; Tramo: Luján - S. A.de Giles - Construcción colectoras faltantes.	0	46.843.012	46.843.012	0	0,00	5,86	5,86	0,00	0,00
	55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de									
	55	Construcción de colectoras en la Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín, tramo San Andrés de Giles - Chacabuco, provincia de	0	53.534.871	53.534.871	0	0,00	6,68	6,68	0,00	0,00
20		Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires									
	51	Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)									
20	51	Autopista Ruta Ncional Nº 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	35.344.955.803	1.344.013.516	4.107.215.250	2.172.479.399	95,51	4,49	4,49	1,11	2,43
	52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto									
	52	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km 78,13) - A° de Giles (Km 104,37) Construcción de Colecto	0	21.899.404	21.899.404	0	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00
	53	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d									
	53	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Pilar - Pergamino Tramo: 2A Sección: A° Grivas (Km.78,13) - A° de Giles (Km.104,37). Construcción d	0	21.743.617	21.743.617	9.322.151	0,00	4,84	4,84	1,11	1,11
	54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes									
	54	Autopista RN 8 Pilar - Pergamino Tramo: 3 - Construcción de Colectoras y obras faltantes	0	46.843.012	46.843.012	0	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00
	55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.									
	55	Construcción de colectoras y obras faltantes Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino, tramo 4, provincia de Buenos Aires.	0	41.512.585	41.512.585	0	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
21		Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg									
21	51	Autopista Ruta Nacional Nº 8 Río Cuarto - Holmberg	3.319.868.312	764.328.059	1.720.907.255	1.111.793.928	73,53	26,47	26,47	1,64	9,66
23		Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba									
	51	Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba									
23	51	Autopista RN A019 Circunvalación a Córdoba	272.885.146	3.467.967	0	0	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo									
	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo									
24	51	Autopista Ruta Nacional Nº 33 Rufino - San Eduardo	650.784.070	7.795.262.061	399.693.480	197.831.401	3,42	28,97	28,97	0,00	0,01
25		Autovía Ruta Nacional Nº 11									
	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona									
25	51	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Naciona	1.520.505.450	973.405.226	671.463.179	586.771.823	62,55	37,45	37,45	3,40	6,37
	52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion									
	52	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacion	2.254.058.117	1.258.906.586	2.283.935.176	2.210.335.243	60,62	39,38	39,38	15,58	18,33

	53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa									
	53	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Tatane - Formosa	3.704.144.352	1.733.984	1.733.984	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia									
	54	Corredor Ruta Nacional Nº 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.Nº 11 Travesía Urbana Resistencia	7.050.646.293	1.027.739.063	1.663.917.246	1.209.997.277	95,87	0,44	0,44	0,53	2,87
27		Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113									
	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113									
27	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional Nº 9, Tramo: Santiago del Estero Capital - Acc. a Termas de Río Hondo, Sección: km. 113	0	2.039.913.868	0	0	11,00	38,14	38,14	12,13	20,53
30		Corredor Neuquén - Añelo - Ruta Provincial N° 7 y Ruta Provincial N° 51									
	51	Acceso Norte a Neuquén									
30	51	Acceso Norte a Neuquén	2.028.255.220	110.796.978	1.016.906.877	759.773.145	83,69	10,30	10,30	2,88	4,46
31		Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)									
	52	Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán									
31	52	Ruta Nacional N° 50 Tramo Pichanal San Román de la Nueva Orán	419.037.487	10.756.287	230.388.826	271.457.102	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)									
	55	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34 Rosario de la Frontera - Límite Salta/Jujuy (BIRF Nº 8810)	2.585.437.858	485.618.697	280.325.336	164.905.174	70,25	9,92	9,92	0,03	0,28
	57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)									
	57	Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales Nº 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	4.457.823.531	2.743.905.953	436.042.572	76.729.803	83,28	9,12	9,12	0,00	0,10
	58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.N° 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)									
	58	Corredor NOA: Ruta Nacional Nº 34: Empalme R.N.N° 66 - Acceso Norte a San Pedro de Jujuy - Grupo 2 (BIRF 8810)	62.817.732	1.348.386.580	1.532.161.480	86.212.139	0,00	11,58	11,58	0,01	0,01
	59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N° 66- GRUPO									
	59	Corredor NOA: OBRAS FALTANTES: AU. RN 66 Y 1V66 – SECCIÓN 2: LÍMITE PCIAS SALTA/ JUJUY - INTERSECCIÓN RUTA NACIONAL N° 66- GRUPO	0	1.043.944.476	1.043.944.476	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logís									
	60	Corredor NOA: RN 34, Tramo: GRUPO 4 - Autopista. Variante Güemes/Acceso al Centro Multimodal de Transferencia de Cargas y Logís	0	249.693.624	249.693.624	0	0,00	5,52	5,52	0,00	0,00
	61	Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)									
	61	Corredor NOA: Autopista RN 66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Int. RN 1V66 - Int. RP 9.- GRUPO 3 (BIRF 8810)	0	1.268.748.578	182.140.286	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
32		Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia									
	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia									
32	51	Corredor Ruta Nacional Nº 18 Paraná - Concordia	5.169.742.015	1.218.864.083	1.438.302.286	1.191.231.424	93,56	6,44	6,44	1,16	1,64
33		Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario									
	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario									
33	51	Ensanche Ruta Nacional Nº A008 Circunvalación Rosario	771.818.046	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Travesía Urbana Corrientes									
	51	Travesía Urbana Corrientes									
34	51	Travesía Urbana Corrientes	2.505.871.801	1.200.361.114	113.355.722	57.251.877	54,80	45,20	45,20	0,00	0,26
35		Viaducto de Acceso al Puente de la Noria									
	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria									
35	51	Viaducto de Acceso al Puente de la Noria	2.080.850.811	27.745.930	140.778.172	80.004.197	99,94	0,06	0,06	0,00	0,00
36		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)									
	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)									
36	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	9.631.369.926	939.866.825	1.271.438.684	355.627.079	83,11	16,89	16,89	0,88	1,09
37		Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R									
	51	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R									
37	51	Construcción. Construcción de Nueva Obra - Rn 40 (Mendoza) // Rn 0040 // Tramo: Tunuyan - Lujan de Cuyo // Sección: S-03: Int. R	1.599.586	3.467.967	0	0	87,13	4,74	4,74	0,00	0,00
41		Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID N4652)									
	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID N4652)									
41	51	Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional Nº 7 Tramo: Ruta Nacional Nº 40 - Aguas de Pizarro (BID N4652)	5.030.489	632.731.789	11.433.587	0	40,00	0,76	0,76	0,00	0,00
42		Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii									
	51	Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii									
42	51	Obras de Seguridad En Rnn° 8 - Corredor Vial Viii	0	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -									
	52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Sec									

43	52	Autopista Ruta Nacional Nº 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes; Tramo:Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Sec	379.102.543	967.049.794	2.524.629.489	1.623.962.233	4,98	51,83	51,83	3,83	8,60
	53	Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -									
	53	Construcción de obras menores en la Autopista Ruta Nacional N° 3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia, Tramo Comodoro Rivadavia -	0	37.893.435	37.893.435	0	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00
	54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T									
	54	Autopista R.N.3 Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia - Obras Faltantes Tramo: Comodoro Rivadavia - Caleta Olivia Seccion: Rada T	2.028.857.362	582.754.123	382.754.123	942.580.139	9,15	18,17	18,17	3,52	10,97
44		Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta									
	51	Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta									
44	51	Construcción de Autopista en Variante RNN° 68, Tramo: Chicoana - Salta, Provincia de Salta	0	155.887.631	0	0	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00
45		Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb									
	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb									
45	51	Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2, Sección: Intercamb	4.354.224.017	3.457.990.020	2.626.627.649	2.074.212.312	39,15	29,21	29,21	4,91	7,58
46		Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k									
	51	Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k									
46	51	Construcción de tercer Carril en RN N°9, Autopista Buenos Aires - Rosario entre la RN N° A012 km 278,28 (Alvear) y la RN A-008 k	1.227.441.825	1.893.041.104	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
47		Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223									
	51	Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223									
47	51	Ampliación de Capacidad, Autovía, Ruta Nacional N° 9, Tramo: TERMAS de RIO HONDO (Prog. 1208,483) – LTE. CON TUCUMÁN (Prog. 1223	0	1.614.177.408	84.904.763	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
	52	Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán. Sección: E									
	52	Acceso Sur A San Miguel de Tucumán, Ampliación de Capacidad de La Ruta Nacional Nº 9,Tramo: A° Mista - Sm de Tucumán. Sección: E	100.000.000	897.233.460	542.753.387	229.244.661	8,32	26,19	26,19	1,91	3,16
48		Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin									
	51	Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin									
48	51	Ruta Nacional N° 7, Duplicación Carmen de Areco (Km. 138,35 a Km. 141,00) y Distribuidor de Acceso a Gouin (Km. 137,87), Provin	892.376.634	1.237.259.000	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
49		Construcción de Autopista; RN N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; (CAF 11744)									
	51	Construcción de Autopista; RN N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; (CAF 11744)									
49	51	Construcción de Autopista; RN N° 5; Tramo: Mercedes - Inicio Variante Suipacha; Sección: Km 104,00 - Km 124,00; (CAF 11744)	862.697.168	1.084.537.200	1.001.985.415	293.125.163	0,00	16,11	16,11	1,60	2,78
50		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires									
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires									
50	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Fin Variante S. M. del Monte - Acc. Gorchs. Provincia de Buenos Aires.	277.971.096	2.037.135.336	1.943.746.310	950.403.953	0,00	20,56	20,56	3,80	5,04
51		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A									
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A									
51	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 3, Tramo: Fin Variante Las Flores - Intersección con RP N° 30, Provincia de Buenos A	728.787.175	112.782.223	944.809.658	710.124.812	8,25	50,04	50,04	14,61	19,67
52		Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de									
	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de									
52	51	Construcción de Autopista, Ruta Nacional N° 7, Adecuación de Travesía Urbana de Junín, entre RN N° 65 y km 267,00., Provincia de	0	1.332.477.289	0	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
53		Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme RN Nº 81, Sección: KM 1178.00 -									
	51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme RN Nº 81, Sección: KM 1178.00 -									
53	51	Circunvalación a Formosa, Ruta Nacional N° 11, Tramo: Límite con la provincia de Chaco - Empalme RN Nº 81, Sección: KM 1178.00 -	121.303.903	818.463.804	399.286.333	167.002.433	5,02	19,00	19,00	0,03	0,79
54		Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se									
	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se									
54	51	Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José). Se	1.603.099.818	1.614.865.308	2.883.537.964	2.627.521.905	26,10	38,56	38,56	4,72	9,78
55		Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me									
	51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me									
55	51	Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Me	599.680.113	378.598.237	1.286.965.059	1.136.777.635	58,92	22,41	22,41	11,89	25,82
56		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM									
	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM									
56	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalacion Villa Mercedes - Limite con Cordoba, Sección: KM 693.76 - KM	0	208.078.020	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
57		Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires									

	51	Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires									
57	51	Autopista Ruta Nacional N° 5, Tramo: Suipacha - Chivilcoy, Sección: Km 129,5 - Km 154, Provincia de Buenos Aires	0	1.926.400.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
58		Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San									
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San									
58	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo: Int. RP 25 S - Prog. 16,80, Sección: Km 0,5 - Km 16,8; Provincia de San	0	2.077.600.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
59		Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39.78. Provincia de S									
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39.78. Provincia de S									
59	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional N° A012, Tramo:Prog. 16,80- Au. Ros-Córdoba, Sección: Km 16,8 - Km 39.78. Provincia de S	0	2.070.800.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
60		Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314.08. Provin									
	51	Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314.08. Provin									
60	51	Tercer Carril en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Rosario (Int. RN A008) - Rosario (Int. RN A012), Sección: km 297 - Km 314.08. Provin	0	4.727.500.000	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
61		Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires									
	51	Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires									
61	51	Tercer Carril Autopista Jorge Newbery, Sección: km 27,2 - km 32,5, Provincia de Buenos Aires	15.760.000	315.200.000	0	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
62		Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires									
	51	Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires									
62	51	Autopista Ruta Nacional N° 3, Tramo: Las Flores - Azul, Sección: km 183 - km 185,18, Provincia de Buenos Aires	135.777.760	201.109.100	55.709.100	0	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00
63		Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada									
	51	Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada									
63	51	Autovía Ruta Nacional Nº 16 - Makalle - Rp 9 - Duplicación de Calzada Y Repavimentación de Calzada	0	84.271.598	0	0	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00
64		Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 - km 129,5, Provincia de Buenos Aires									
	51	Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 - km 129,5, Provincia de Buenos Aires									
64	51	Ruta Nacional N° 5, Variante Suipacha, Sección: Km 124 - km 129,5, Provincia de Buenos Aires	0	692.000.000	0	0	0,00	18,91	18,91	0,00	0,00
65		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba									
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba									
65	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: San Francisco - Las Varillas. Provincia de Córdoba	0	191.951.973	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
66		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba									
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba									
66	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Las Varillas - Villa María. Provincia de Córdoba	0	207.308.131	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
67		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Villa María - Gral Deheza. Provincia de Córdoba									
	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Villa María – Gral. Deheza. Provincia de Córdoba									
67	51	Construcción de Autopista Ruta Nacional Nº 158, Tramo: Villa María – Gral. Deheza. Provincia de Córdoba	0	168.917.737	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
68		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba									
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba									
68	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°158, Tramo: Gral Deheza - Río Cuarto. Provincia de Córdoba	0	176.595.816	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
69		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500									
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500									
69	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N°A016, Tramo: B/N RNN°9 – Acceso Aeropuerto Benjamín Matienzo; Sección: Prog. Km. 1+500	0	6.251.444	0	0	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
70		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar									
	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar									
70	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 8, Corredor Río IV - Villa Mercedes, Provincia de Córdoba / San Luis, Tr: Santa Catar	0	194.511.333	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
71		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13. Sección: KM. 44+400 -									
	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13. Sección: KM. 44+400 -									
71	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: VARIANTE DE RAFAELA - EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 13. Sección: KM. 44+400 -	0	273.892.873	0	0	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
73		Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán									
	51	Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán									
73	51	Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 9; Tramo: B/N R.P.347 (EL CADILLAL) - INT.R.P.311 (I), Provincia de Tucumán.	0	1.412.773.935	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
74		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta									

			51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta										
		74	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 34, Tramo: EMP.R.N.9 (I) (FIN SUP.) - LTE.C/ JUJUY, Provincia de Salta.	0	659.294.503	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		75		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA). Provincia de T										
			51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA). Provincia de T										
		75	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 157, Tramo: INT.R.P.322 (I) (ACC.A B.VISTA) - A/N R.N.38 (A FAMAILLA). Provincia de T	0	533.714.598	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		76		Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 -INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba										
			51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 -INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba.										
		76	51	Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° A005, Tramo: INT.R.N.8 -INT.R.N.36 (ACC.A RIO CUARTO), Provincia de Córdoba.	0	345.344.740	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		82		Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:										
			51	Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:										
		82	51	Proyecto Y Construcción de Autovía Sobre Ruta Nacional Nº 11. Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 81 - Límite Con Paraguay. Sección:	0	542.544.171	0	0	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00
		83		Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17										
			51	Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17										
		83	51	Autopista Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. interprovincial Mendoza / San Juan - Intersección de acc. sur y Ruta Provincial N° 17	0	1.447.028.149	1.345.736.179	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		84		Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca										
			51	Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca										
		84	51	Duplicación de calzada, RN N°38, Rio Ongoli – Catamarca, Km 570,61 - Km 585,69, Provincia de Catamarca	0	516.943.831	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		85		Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25. Tramo: Pto Rawson										
			51	Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25. Tramo: Pto Rawson										
		85	51	Duplicacion de Calzada, Construcción de Obra Basica, Pavimento y Obras Complementarias en Ruta Nacional N° 25. Tramo: Pto Rawson	0	82.364.216	0	0	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
		86		Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch										
			51	Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch										
		86	51	Construccion de Autopista en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 16 - Emp. Ruta Provincial N° 90, Provincia del Ch	0	771.016.538	535.162.579	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		87		Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal										
			51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal										
		87	51	Duplicación de calzada en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. Interprovincial Mendoza / San Juan - Int. Ruta Provincial N° 179 (Cal	0	762.353.447	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
		88		Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO										
			51	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección I: Acceso San Eduardo (km 607,92)-Emp. Ruta Pr										
		88	51	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección I: Acceso San Eduardo (km 607,92)-Emp. Ruta Pr	0	2.842.564.654	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
			52	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección II: Emp. Ruta Prov. N° 94 (I) km 641.05-Acceso										
			52	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección II: Emp. Ruta Prov. N° 94 (I) km 641.05-Acceso	0	7.242.671.742	0	0	0,00	2,22	2,22	0,00	0,00
			53	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección III: Acceso a Chovet km 670.52- A° Saladillo										
			53	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección III: Acceso a Chovet km 670.52- A° Saladillo	0	3.355.590.397	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
			54	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección IV: A° Saladillo km 701.86 - Acceso a Colon										
			54	Construcción Autopista RN N°33 RUFINO - ROSARIO, Tramo: RUFINO - ROSARIO, Sección IV: A° Saladillo km 701.86 - Acceso a Colon	0	1.010.016.015	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00
		89		Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán										
			51	Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán										
		89	51	Construcción de Autopista RN N° 1V38; Tramo: Concepción – Famaillá; Sección: Km. 758,45 - Km. 779,97. Provincia de Tucumán.	0	0			0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
43				Construcción de Rutas Seguras										
	10			Ruta Segura - Plan Nacional Vial - Fase 1										
		7		Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers										
			52	Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers										
43	10	7	52	Ruta Segura RN 3 Tolhuin - Ushuaia Seccion: La Herradura (Km 3006)- Ushuaia (Km 3053) Construcc de Terceras Trochas en divers	0	34.964.298	34.964.298	0	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
		21		Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)										
			51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)										
		21	51	Sistema Cristo Redentor Ruta Segura Repavimentación RN N° 7 Tramo: Aguas de Pizarro - Potrerillos. (BID 4418 OC-AR)	0	726.657.055	1.044.033.960	11.646.257	6,53	50,98	50,98	0,13	0,28
		22		Construcción de la Ruta Nacional N° 18. Provincia de Entre Rios.										

			51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)									
		22	51	Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	7.578.484.216	406.653.704	2.689.723.565	2.535.226.848	90,94	8,35	8,35	2,42	5,23
			52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)									
			52	Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial Nº 20 (Km.135,60) - Arroyo Sandoval (Km.166)	2.308.454.707	792.343.535	2.432.573.952	2.177.112.077	90,06	9,85	9,85	3,84	7,28
		23		Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3.68 (Zára									
			51	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3.68 (Zára									
		23	51	Obras de Seguridad Vial en Ruta Nacional N° 193, Construcción de Carriles de Sobrepaso entre la Ruta Nacional N° 9 km 3.68 (Zára	1.161.973.050	566.689.188	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		24		Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264.50 - km 311									
			51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264.50 - km 311									
		24	51	Obras de seguridad y repavimentación de calzada existente; Ruta Nacional N° 7; Tramo: Junín - Vedia; Sección: km 264.50 - km 311	0	962.457.127	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		25		Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a									
			51	Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a									
		25	51	Const. de banquinas pavimentadas y carriles de sobrepaso en Ruta Nacional N° 226, Tramo: Intersección con RP N° 55 (D) (Acceso a	673.466.259	1.598.500.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		26		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta									
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta									
		26	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 9, Tramo: LTE.C/TUCUMAN - EMP.R.N.34 (D) (P.SUP.), Provincia de Salta.	0	66.961.278	66.961.278	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		27		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.									
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.									
		27	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 22, Tramo: INT.R.N.154 (D) (LA ADELA) - LTE.C/RIO NEGRO, La Pampa.	0	12.322.351	12.322.351	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		28		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.									
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.									
		28	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34; Tramo: LTE.C/JUJUY - INT.R.P.14, Provincia de Salta.	0	26.784.511	26.784.511	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		30		Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34, Tramo: Int.R.N.86 (D) (Tartagal) - Lte. c/Bolivia (Salvador Mazza), Provincia de Salta									
			51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34, Tramo: Int.R.N.86 (D) (Tartagal) - Lte. c/Bolivia (Salvador Mazza), Provincia de Salta									
		30	51	Ruta Segura en Ruta Nacional N° 34, Tramo: Int.R.N.86 (D) (Tartagal) - Lte. c/Bolivia (Salvador Mazza), Provincia de Salta		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		35		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°									
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°									
		35	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 226 y Ruta Nacional N° 3, Tramo: Mar del Plata - Olavarría / Azul (Int. R.N.N°	351.537.551	1.361.141.543	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		36		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451.00 - PK 476									
			51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451.00 - PK 476									
		36	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 451.00 - PK 476	0	876.478.892	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		37		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550.00 – km.									
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550.00 – km.									
		37	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 550.00 – km.	0	1.332.138.612	19.046.904	19.046.903	0,00	0,28	0,28	2,10	2,10
		38		Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.									
			51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.									
		38	51	Ruta Segura y Repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. R.N.N° 226) - Coronel Dorrego, Sección: Km. 327.00 – km.	510.296.343	1.563.216.723	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		39		Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400									
			51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400									
		39	51	Ruta segura y repavimentación en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Azul (Int. RN N° 226) - Coronel Dorrego, Seccion: PK 360+00 - PK 400	0	1.366.296.012	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
44				Construcción de Túneles y Puentes Grandes									
	10			Obras Especiales de Accesibilidad y Conectividad Vial - Plan Nacional Vial - Fase 1									
		3		Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces									
			51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces									
44	10	3	51	Ensanche Ruta Nacional Nº 75 La Rioja - Los Sauces	2.921.280.363	1.504.990.238	1.456.642.313	737.122.201	68,03	16,68	16,68	1,20	2,45
		4		Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.									
			51	Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.									
		4	51	Construccion de Defensas del Puente General Belgrano sobre Ruta Nacional 16. Provincia de Corrientes.	50.000.000	272.235.410	231.425.410	0	27,27	0,10	0,10	0,00	0,00

		5		Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe									
			51	Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe									
		5	51	Construccion de Nuevo Puente Santo Tomé - Santa Fe. Provincia de Santa Fe	0	231.082.201	231.082.201	0	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
		7		Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura									
			51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura									
		7	51	Ruta Segura Ruta Nacional Nº 40 Circunvalación a Villa La Angostura	2.532.136.625	317.801.018	1.264.107.445	1.040.243.326	78,28	11,85	11,85	3,61	7,15
		8		Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza									
			51	Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza									
		8	51	Tercer Carril Autopista RN 40 Acceso Sur a Mendoza	40.823.329	3.467.967	3.467.967	0	73,83	0,04	0,04	0,00	0,00
		11		Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co									
			51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co									
		11	51	Sistema Cristo Redentor: Ruta Nacional Nº7 Tramo Potrerillos - Uspallata. Provisión e Instalación de Sistemas de Protección co	0	304.195.953	304.195.953	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			53	Sistema Cristo Redentor: RN 7 variante Uspallata y acceso a Aduana (BID 4652)									
			53	Sistema Cristo Redentor: RN 7 variante Uspallata y acceso a Aduana (BID 4652)	0	46.936.781	46.936.781	0	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
			55	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)									
			55	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Potrerillos - Uspallata (BID 4418 OC-AR)	12.634.478	435.988.072	435.988.072	0	2,54	0,07	0,07	0,00	0,00
			56	Provisión e instalación de sistemas de protección contra la caída de rocas RN N° 7 tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)									
			56	Provisión e instalación de sistemas de protección contra la caída de rocas RN N° 7 tramo: Uspallata - Las Cuevas (BID 4418)	0	5.237.169	5.237.169	0	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
			57	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)									
			57	Sistema Cristo Redentor: Repavimentación Ruta Nacional Nº 7 Tramo Uspallata - Las Cuevas (BID 4652)	0	39.122.295	39.122.295	0	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
			60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi									
			60	Sistema Cristo Redentor: Refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor: Túnel Caracoles y Galerías de Interconexi	78.132.839	3.810.473.424	492.706.067	37.135.514	2,64	32,45	32,45	0,09	0,24
		12		Construcción Vial Ciudad de Resistencia en RN 11 y Ciudad de Corrientes en RN 12									
			51	Construcción de Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia en Ruta Nacional N° 11. Provincia del Chaco									
		12	51	Construcción de Construcción de Variante de Paso Ciudad de Resistencia en Ruta Nacional N° 11. Provincia del Chaco	0	411.111.940	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
			52	Construcción de Construcción de Variante de Paso por la Ciudad de Corrientes en Ruta Nacional N° 12. Provincia de Corrientes									
			52	Construcción de Construcción de Variante de Paso por la Ciudad de Corrientes en Ruta Nacional N° 12. Provincia de Corrientes	0	229.383.522	229.383.522	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			53	Construcción de Variante Ruta Nacional N° 11 y N° 12, Conexión Física entre Resistencia (Chaco) y Corriente (Corrientes)									
			53	Construcción de Variante Ruta Nacional N° 11 y N° 12, Conexión Física entre Resistencia (Chaco) y Corriente (Corrientes).	0	2.275.872.764	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
		13		Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas), Sección: Km. 1340,35 - Km. 1341									
			51	Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas), Sección: Km. 1340,35 - Km. 1341									
		13	51	Soterramiento de Calzada Ruta Nacional N° 12, Tramo: Av. Las Heras - Av. Tomás Guido (Posadas), Sección: Km. 1340,35 - Km. 1341,		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
45				Construcción de Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación									
	10			Obras de Pavimentación - Plan Nacional Vial Fase 1									
		2		Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte									
			51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte.									
45	10	2	51	Pavimentación Vinculación Ruta Nacional N° 12 con Av. Circunvalación de Paraná, Tramo: Puente S/A° Saucesito – Av. Almafuerte.	1.589.686.094	494.439.042	455.177.364	295.763.776	66,53	33,47	33,47	3,53	5,41
		3		Pavimentación Ruta Nacional Nº 157									
			52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo									
		3	52	Pavimentación Ruta Nacional Nº 157 Variante Recreo	4.426.840	4.049.311	0	0	0,00	0,83	0,83	0,00	0,00
		4		Pavimentación Tramo Ruta Nacional Nº 3									
			52	Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián									
		4	52	Corredor Ruta Nacional Nº 3 Tierra del Fuego: Pavimentación Paso San Sebastián	845.906.126	3.467.967	0	0	98,99	1,01	1,01	0,00	0,00
		5		Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut									
			51	Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut									
		5	51	Pavimentación Rn 259 Trevelin - Futaleufú Provincia de Chubut	0	82.044.224	0	0	9,52	36,19	36,19	0,00	0,00
		9		Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen									
			51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen									
		9	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 14 San Vicente - Irigoyen	1.402.726.121	3.467.967	0	0	99,63	0,37	0,37	0,00	0,00
		13		Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)									
			51	Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)									

13	51	Corredor RN 149: Pavimentación RN 149 Uspallata - Límite Mendoza/San Juan. Provincia: Mendoza (BID 4418)	0	199.610.447	199.610.447	0	0,00	7,51	7,51	0,00	0,00
14		Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito									
	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito									
14	51	Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra - Sección: Las Flores - Peñasquito	813.668.193	92.706.107	219.980.716	169.133.294	99,00	1,00	1,00	0,08	0,44
15		Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23.209									
	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23.209									
15	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260 - Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile – Sección 2: Km 23.209	0	61.528.752	0	0	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00
16		Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada									
	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40									
16	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	5.330.678.676	691.423.407	699.822.435	610.538.493	88,31	6,38	6,38	0,74	1,11
	52	Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada									
	52	Pavimentación Rn 23 - Valcheta - Sierra Colorada	0	11.289.891	11.289.891	0	6,00	0,06	0,06	0,00	0,00
19		Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe									
	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe									
19	51	Pavimentación Ruta Nacional Nº 40 Límite Neuquén/Mendoza - Malargüe	7.387.868	271.056.113	0	0	34,48	0,11	0,11	0,00	0,00
	52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas									
	52	Pavimentación Ruta Nacional N° 40 Malargüe - Pareditas	2.195.942.081	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz									
	51	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz									
21	51	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 1 - PROV. Santa Cruz	0	35.412.558	0	0	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
	52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 2 - Prov. Santa Cruz									
	52	Pavimentación RN 40 Tramo: Tres Lagos - Lago Cardiel Seccion 2 - Prov. Santa Cruz	584.104.889	38.102.120	0	0	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00
23		Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d									
	51	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta									
23	51	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: San Antonio de Los Cobres - Mina La Poma - Prov. Salta	0	43.038.509	19.999.910	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	52	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta									
	52	Pavimentación Rn 51 Tramo: S A de Los Cobres - P° de Sico - Sección: Mina La Poma - Alto Chorrillos -Prov. Salta	0	759.757.318	57.631.757	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	53	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo - Prov. Salta (									
	53	Pavimentación R.N.Nº 51 Tramo: San Antonio de los Cobres - P° de Sico - Sección: Alto Chorrillos - Campo Amarillo - Prov. Salta (	71.137.266	525.985.166	803.566.638	763.566.637	9,09	27,96	27,96	12,38	24,02
	54	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d									
	54	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico- Sub Sección 1 - Provincia d	0	100.026.519	20.000.000	0	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
	55	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d									
	55	Pavimentación RN 51 Tramo: S A de los Cobres - P° de Sico Sección: Campo Amarillo - P° de Sico - Sub Sección 2 - Provincia d	0	100.026.519	20.000.000	0	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
35		Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.									
	51	Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.									
35	51	Mejoramiento de Calzada. Rnnº 86 - Tramo: Tartagal - Tonono. Secc: Km 0,00 - Km 32,40. Provincia de Salta.	0	10.756.287	0	0	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
36		Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi									
	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi									
36	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 101 (Misiones) // Tramo: Intersección Ruta Provincial N° 19 - Acceso Parque Iguazú // Prov.: Misi	60.763.133	3.467.967	0	0	82,92	0,01	0,01	0,00	0,00
37		Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres									
	51	Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres									
37	51	Ruta Nacional N° 51 - Muñano - San Antonio de los Cobres	200.669.703	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona									
	51	Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona									
45	51	Construcción de obra basica y pavimento de concreto asfaltico en Ruta Nacional Nº 3, Tramo: Emp Av Alem- Acceso a Parque Naciona	0	103.499.822	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
46		Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -									
	51	Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF IV)									
46	51	Pavimentación RPN°126; Tramo: Sauce (RPN°23)- RNN°12 (Esquina); Provincia de Corrientes (CAF IV)	0	531.034.620	371.724.234	0	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
	52	Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -									
	52	Pavimentación Ruta Provincial N° 126, Tramo: Ruta Nacional N°12 (Esquina) - Sauce (RPN°23), Sección II: Ruta Provincial N° 53 -	0	698.739.306	489.117.514	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
48		Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut									

	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut									
48	51	Refuncionalización Rnn°259, Paso Urbano Por Esquel, Provincia del Chubut	0	96.324.282	0	0	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
50		Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja									
	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja									
50	51	Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	3.353.827.277	1.928.382.054	1.627.237.792	895.935.172	72,93	27,07	27,07	1,53	3,25
51		Ruta Nacional N° 73									
	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60									
51	51	Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	4.819.519.118	3.460.964.292	3.670.443.569	2.759.443.900	51,02	48,98	48,98	4,66	8,45
	52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II									
	52	Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	5.109.862.939	1.335.297.565	1.876.703.787	2.454.323.455	82,19	17,81	17,81	3,65	6,37
52		Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia									
	51	Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia									
52	51	Construcción Ruta Nacional Nº 260; Tramo: Empalme R.P. Nº 51 - Límite con Chile; Sección I: Prog. 0,00 - Prog. 23,21. Provincia	633.477.837	722.151.811	651.568.455	418.737.306	29,14	23,62	23,62	4,00	8,07
53		Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID									
	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID									
53	51	Variante Cañuelas, Ruta Nacional Nº 3 / 205: Au. Ezeiza Cañuelas – Ruta Nacional N° 3- Acceso a Cañuelas (Calle Pellegrini) (BID	2.683.982.735	2.283.645.965	3.456.754.452	2.731.214.578	14,32	17,14	17,14	8,49	17,66
54		Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor									
	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor									
54	51	Construcción de Variante San Miguel del Monte, Ruta Nacional N° 3; Tramo: Inicio variante (R.P.N° 41) - Fin Variante (A° Califor	999.191.162	2.478.537.753	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
55		Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta									
	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta									
55	51	Construcción de Obra Básica, Alcantarillas y Pavimento, Ruta Nacional 40, Tramo: MOLINOS - VALLECITO, Provincia de Salta	120.574.520	376.061.101	512.750.706	431.332.922	16,89	33,24	33,24	16,90	28,97
56		Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km									
	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km									
56	51	Pavimentación de la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Cachi – La Poma, Sección: Empalme R.P.Nº33 (km. 4511,98) – Acceso a Palermo (km	0	40.642.261	389.552.207	318.583.591	4,52	29,38	29,38	7,52	16,27
57		Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca									
	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca									
57	51	Pavimentación Ruta Nacional N° 40, Tramo: Lte. C/ La Rioja - Belen, Seccion: Km. 4072,91 - Km. 4078,21. Provincia de Catamarca	0	22.329.189	0	0	0,00	0,28	0,28	2,91	2,91
58		Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas									
	51	Construcción de Obra Básica Y Pavimento en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogasta -									
58	51	Construcción de Obra Básica Y Pavimento en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogasta -	0	54.100.285	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	52	Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas									
	52	Construcción de Obra Básica, Pavimento Y Obras de Artes Menores en Variante Ruta Nacional N° 60 - Paso Externo Ciudad de Tinogas	0	209.812.004	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
59		Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento									
	51	Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento									
59	51	Construcción de Nuevo Centro de Control Fronterizo En Paso Jama - Construccion de Acceso Y Playa de Estacionamiento	0	9.479.158	0	0	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
60		Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16									
	51	Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16									
60	51	Construcción de Obra Básica, Puente, Alcantarillas y Pavimento en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Salta - La Caldera, Sección: km. 16	0	80.919.230	173.400.738	92.481.507	1,49	19,07	19,07	0,04	1,70
61		Variante Ruta Nacional N° 40, Camino Nuevo Pavimentado y Obras de Seguridad. Circunvalación Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacion									
	51	Obra de Seguridad en RN N° 40. Variante con Camino Nuevo Pavimentado en Circunvalación a Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacional									
61	51	Obra de Seguridad en RN N° 40. Variante con Camino Nuevo Pavimentado en Circunvalación a Las Lajas, Tramo: Zapala Ruta Nacional	0	108.490.867	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
62		Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8. San									
	51	Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8. San									
62	51	Construcción de Calzada Nueva en Ruta Provincial N° 31, Tramo: Int. Ruta Provincial N° 41 - Intersección Ruta Nacional N° 8. San	94.819.959	10.961.083	0	0	0,00	5,78	5,78	1,95	1,95
63		Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.									
	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.									
63	51	Obra básica, carpeta y obras faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S I), Provincia del Chubut.	0	29.263.198	0	0	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00

		64		Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut									
			51	Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut									
		64	51	Obra Básica, Carpeta y Obras Faltantes en Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RN 40 -Emp. RP 51 (T I, S II). Provincia del Chubut.	0	40.827.521	0	0	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
		65		Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.									
			51	Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.									
		65	51	Construcción Obra Nueva en Ruta Nacional N° 259, Tramo: Emp RPN° 17- Lte c/ Chile - Primer Etapa.	0	18.663.907	0	0	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00
		66		Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Ríos									
			51	Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Ríos									
		66	51	Construcción de obra básica, drenes y pavimento en Ruta Nacional N° 127, Tramo: Miñones - La Hierra. Provincia de Entre Ríos.	0	275.125.382	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		67		Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr									
			51	Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr									
		67	51	Reconstrucción de zona primaria aduanera en Ruta Nacional N° 136, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Lte. R.O. Uruguay. Provincia de Entr	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		68		Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L									
			51	Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L									
		68	51	Obra Basica y Pavimento en Variante de Ruta Provincial N°48, Tramo: Andalgalá - Aconquija. Provincia de Catamarca. BID S/N (AR-L	0	820.545.603	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
		69		Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia de San Juan. (BID 4652)									
			51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección I: Pedernal - Túnel. Provincia de San Juan. (BID 4652)									
		69	51	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección I: Pedernal - Túnel. Provincia de San Juan. (BID 4652)	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,44	4,44	0,00	0,00
			52	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección II: Túnel - Portezuelo. Provincia de San Juan. (BID 4									
			52	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal - Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección II: Túnel - Portezuelo. Provincia de San Juan. (BID 4	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00
			53	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección III: Portezuelo - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia									
			53	Ruta Nacional N° 153, Tramo: Pedernal -Emp. Ruta Nacional N° 149. Sección III: Portezuelo - Emp. Ruta Nacional N° 149. Provincia	0	200.748.271	200.748.271	0	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00
		70		Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.									
			51	Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.									
		70	51	Construcción de Nueva Pista en el Aeropuerto Internacional "El Pucú", Provincia de Formosa.	0	254.675.541	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		71		Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5. Seccio									
			51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5. Seccio									
		71	51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Emp. R.P. Nº 25 - Emp. R.P. Nº 5. Seccio	0	23.119.780	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		72		Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa									
			51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa									
		72	51	Construcción de Obra Basica, Pavimentación e Iluminación en Ruta Nacional N° 75, Tramo: Emp. RN Nº 38 (La Rioja) - Acc. A Villa	0	45.661.566	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		73		Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO. Sección: Proor									
			51	Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO. Sección: Proor									
		73	51	Pavimentación de las Calles Colectoras Sur de la Ruta Nacional N° 12, Tramo: Acc. a ITA IBATE - Acc. A ITUZAINGO. Sección: Proor	0				0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
		74		Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa									
			51	Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa									
		74	51	Construcción de Banquinas Pavimentadas y Carriles de Sobrepaso en Ruta Nacional N° 205, Tramo: Roque Pérez (Int. R.P. N°30) - Sa	0	0	0	0	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
		75		Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066.535 - km 3068.									
			51	Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066.535 - km 3068.									
		75	51	Construcción de Obras Básicas y Pavimentos en Ruta Nacional N° 3, Tramo: Ushuaia-Bahía Lapataia, Sección: km 3066.535 - km 3068.	0	0	0	0	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
47				Construcción y Puesta en Valor de Infraestructura de Apoyo y Soporte al Plan Vial Nacional									
	21			Obras Edilicias en Distrito Buenos Aires									
		1		Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)									
			51	Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)									
47	21	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Buenos Aires Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	23.676.827	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires									
			51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires									
		2	51	Campamentos Viales en Distrito Buenos Aires	0	45.115.164	28.961.653	2.431.704	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
	22			Obras Edilicias en Distrito Córdoba									

	1		Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)									
22	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Córdoba Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Córdoba									
		51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Córdoba	32.376.807	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
23			Obras Edilicias en Distrito Tucumán									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán									
23	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Tucumán	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamentos Viales En Distrito Tucumán "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
24			Obras Edilicias en Distrito Mendoza									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza									
24	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Mendoza	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamentos Viales En Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
25			Obras Edilicias en Distrito Salta									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)									
25	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Salta "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Salta									
		51	Campamentos Viales en Distrito Salta									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Salta	30.156.996	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
26			Obras edilicias en Distrito Jujuy									
	1		Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)									
26	1	51	Obras Edilicias Generales En Distrito Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Jujuy (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		52	Ampliación y Refuncionalizacion del campamento El Arenal del 6to Dto. Etapas 1 y 2									
		52	Ampliación y Refuncionalizacion del campamento El Arenal del 6to Dto. Etapas 1 y 2	0	34.679.670	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
27			Obras edilicias en Distrito Santa Fe									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)									
27	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Fe Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Fe (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		52	Construcción Campamento La Guardia, Rn N°68. Provincia: Santa Fe									
		52	Construcción Campamento La Guardia, Rn N°68. Provincia: Santa Fe	0	6.935.934	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
28			Obras Edilicias en Distrito La Rioja									
	1		Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)									
28	1	51	Obras edilicias generales en Distrito La Rioja Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
29			Obras edilicias en Distrito San Juan									
	1		Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)									
29	1	51	Obras edilicias generales en Distrito San Juan Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)									

		51	Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamentos Viales En Distrito San Juan "Proyecto Aqrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30			Obras Edilicias en Distrito Corrientes									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)									
30	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Corrientes Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Corrientes "Proyecto Aqrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
31			Obras Edilicias en Distrito Catamarca									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca									
31	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Distrito Catamarca	743.566	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca									
		51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Catamarca	8.393.946	26.529.948	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		52	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca									
		52	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento La Viñita, Rn N°38, Km 576. Provincia: Catamarca	0	3.467.967	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
32			Obras Edilicias en Distrito Neuquén									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Agrupado (Año 2023)									
32	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Neuquén Proyecto Aqrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento En Neuquén "Proyecto Aqrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
33			Obras Edilicias en Distrito Chubut									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)									
33	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Chubut Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Chubut									
		51	Campamentos Viales en Distrito Chubut									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chubut	8.651.881	54.407.772	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00
34			Obras Edilicias en Distrito San Luis									
	1		Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)									
34	1	51	Obras edilicias generales en Distrito San Luis Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamento En Distrito San Luis "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35			Obras Edilicias en Distrito Misiones									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)									
35	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Misiones Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Misiones "Proyecto Aqrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36			Obras Edilicias en Distrito Santiago del Estero									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)									
36	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santiago del Estero Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamentos Viales En Distrito Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
37			Obras Edilicias en Distrito Entre Ríos									
	1		Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)									

37	1	51	Obras Edilicias Generales En Distrito Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Entre Ríos "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
38			Obras Edilicias en Distrito Chaco									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)									
38	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Chaco Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Chaco									
		51	Campamentos Viales en Distrito Chaco									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Chaco	6.845.000	29.997.915	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
39			Obras Edilicias en Distrito Bahía Blanca									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)									
39	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Bahía Blanca Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.									
		51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.									
	2	51	Puesta En Valor de Las Instalaciones del Campamento Bahia 1ª Etapa.	0	25.134.431	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
40			Obras Edilicias en Distrito Río Negro									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)									
40	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Río Negro Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)	29.191.840	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
41			Obras Edilicias en Distrito La Pampa									
	1		Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)									
41	1	51	Obras edilicias generales en Distrito La Pampa Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	2	51	Campamentos Viales En Distrito La Pampa "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42			Obras Edilicias en Distrito Formosa									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)									
42	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Formosa Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Formosa									
		51	Campamentos Viales en Distrito Formosa									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Formosa	0	4.919.889	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
43			Obras Edilicias en Distrito Santa Cruz									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)									
43	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Santa Cruz Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44			Obras Edilicias en Distrito Tierra del Fuego									
	1		Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)									
		51	Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)									
44	1	51	Obras edilicias generales en Distrito Tierra del Fuego Proyecto Agrupado (Año 2023)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Sub Campamento Tolhuin									
		51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego									
	2	51	Campamentos Viales en Distrito Tierra del Fuego	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		52	Sub Campamento Tolhuin									
		52	Sub Campamento Tolhuin	0	16.919.240	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
48			Ejecución Obras de Seguridad en Rutas Nacionales									
21			Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									

		1		Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires									
48	21	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Buenos Aires	246.329.592	543.079.995	234.433.121	91.325.380	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
		2		Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas									
			51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas									
		2	51	Ruta Nacional Nº 226, Mejora de Intersección Acceso a Sierras Bayas	170.337.907	157.298.835	11.270.188	11.270.187	0,00	0,28	0,28	1,58	1,58
		3		Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires									
			51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires									
		3	51	Travesía Urbana, Ruta Nacional N° 5; Tramo: Travesía Mercedes. Provincia de Buenos Aires	456.357.285	2.130.732.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		4		Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze-Cañuelas y RP 6									
			51	Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze-Cañuelas y RP 6									
		4	51	Construcción de Rama y Rulo en Intersec. Au. Eze-Cañuelas y RP 6	0	129.500.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		5		Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c									
			51	Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c									
		5	51	Distribuidor Tipo Diamante en la Prog. 36+475 de la Ruta Nacional N°8, Autopista: Pilar - Pergamino, Tramo: VIB, Intersección c	0	1.000.000	154.911.458	154.911.457	0,00	0,20	0,20	8,80	12,37
		6		Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires									
			51	Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires									
		6	51	Construcción de Distribuidor en Ruta Nacional N° 226 (Acceso a Hinojo), Sección: km. 278.32. Provincia de Buenos Aires	0	0	0	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
	22			Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba									
	22	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Córdoba	131.080.829	37.681.078	30.970.843	4.440.895	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
		2		Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba									
			51	Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba.									
		2	51	Vinculación Autopista 19 con Ruta Nacional Nº19 - Río Primero, Tramo: Arroyito - Rio Primero, Provincia de Cordoba.	0	28.899.725	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		3		Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112.									
			51	Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112.									
		3	51	Construcción de Intersección en Ruta Nacional N° 38, Tramo: Acceso a Capilla del Monte - Acceso a Cruz del Eje, Seccion: Km 112.	0	18.611.423	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	23			Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán									
	23	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tucumán	15.717.619	26.529.948	27.554.143	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa									
			51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa									
		2	51	Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Sa	350.145.470	12.382.887	56.319.073	56.319.072	87,36	2,69	2,69	11,23	11,23
		3		Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753. Provincia d									
			51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753. Provincia d									
		3	51	Obra de Seguridad Vial - Acceso A Leon Rouges, Ruta Rn 0038, Tramo: Leon Rouges Km 753, Sección: Leon Rouges Km 753. Provincia d	0	7.397.503	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		4		Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad									
			51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad									
		4	51	Acceso A Juan Bautista Alberdi - Construcción de Rotonda, Pasarela E Iluminación de La Intersección - Obra de Seguridad	69.230.000	4.990.838	0	0	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
	24			Obras de Seguridad en Distrito Mendoza									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)									
	24	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Mendoza "Proyecto Agrupado" (PA)	27.358.061	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	25			Obras de Seguridad en Distrito Salta									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Salta									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Salta									
	25	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Salta	48.214.681	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26			Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy									

26	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Jujuy	25.399.133	41.394.034	50.284.720	18.962.398	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
27			Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe									
27	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Fe	3.506.871	26.529.948	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe									
		51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe									
	2	51	Distribuidor RN N° A012 y RN N° 9 (Alvear). Provincia: Santa Fe	0	1.358.720.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	3		Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe									
		51	Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe									
	3	51	Obras de Seguridad - Aut. Rosario Córdoba, Sección: km 314,11 - km 336, Provincia de Santa Fe	109.590.000	421.500.000	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	4		Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin									
		51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin									
	4	51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Ruta Nacional N° 11 - Intersección Ruta Provincial N° 64 (Coronda). Provin	0	40.315.205	449.378.311	244.582.330	0,00	18,75	18,75	18,86	40,61
	5		Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271. Provincia									
		51	Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271. Provincia									
	5	51	Reconstrucción de Acceso a Tacuaral desde Ruta Nacional Nº 34, Tramo: Súnchales - Palacio, Sección: km. 270 - km. 271. Provincia	0	34.679.670	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	6		Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480.40 - Km. 490.71									
		51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480.40 - Km. 490.71									
	6	51	Obra de Iluminación sobre Ruta Nacional N° 11, Tramo: Santa Fe - Nelson (Ruta Provincial N° 4), Sección: Km. 480.40 - Km. 490.71	0	50.134.191	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	7		Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona									
		51	Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona									
	7	51	Obras de Iluminación en Rutas Nacionales N° 11 y N° A007, Tramo: Coronda (Ruta Provincial N° 64) - Santa Fe / Emp. Ruta Naciona	0	0	0	0	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
28			Obras de Seguridad en Distrito La Rioja									
	1		Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)									
28	1	51	Obras de Seguridad En Distrito La Rioja "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda									
		51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda									
	2	51	Protecciones de Ladera Cuesta de Miranda	0	25.577.548	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
29			Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
	1		Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan									
29	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Juan	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan									
		51	Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan									
	2	51	Proyecto de Derivador de tránsito Intersección Ruta Nacional N° 20 - Ruta Provincial N° 279. Provincia de San Juan	0				0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
30			Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes									
30	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Corrientes	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
31			Obras de Seguridad en Distrito Catamarca									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Catamarca									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca									
31	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Catamarca	38.458.148	82.285.596	0	0	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117.85- K									
		51	Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117.85- K									
	2	51	Rectificaciones planialtimetricas en Quebrada de la Cebila, RN N°60, Empalme RN N°38 - Límite Catamarca/La Rioja, Km 1.117.85- K	0	17.860.030	0	0	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
32			Obras de Seguridad en Distrito Neuquén									
	1		Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)									
32	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Neuquén "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.									

		51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.									
	2	51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 237 en su paso por Piedra del Aguila. Provincia del Neuquen.	0	21.096.799	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	3		Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.									
		51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.									
	3	51	Travesía Urbana en Ruta Nacional N° 40 en su paso por Travesía Urbana Junín de los Andes. Provincia del Neuquen.	0	27.454.739	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	4		Contención Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207.48 - K									
		51	Contención Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207.48 - K									
	4	51	Contención Caida de Piedras en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Acceso a Playa Catritre - Entrada S.M. Andes, Seccion: Km. 2207.48 - K	0	173.398.350	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
33			Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut									
33	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chubut	303.250.403	31.139.066	38.346.087	15.605.458	75,00	100,00	100,00	0,00	25,00
34			Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
	1		Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
		51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis									
34	1	51	Obras de Seguridad en Distrito San Luis	41.500.015	32.531.155	0	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35			Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones									
35	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Misiones	4.403.009	20.969.347	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
36			Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero									
36	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santiago del Estero	8.264.450	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
37			Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos									
37	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Entre Ríos	0	26.529.948	456.095.389	244.942.500	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
38			Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco									
38	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Chaco	448.733.980	26.529.948	111.686.691	76.006.584	25,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	2		Paso Urbano por Charata									
		51	Paso Urbano por Charata									
	2	51	Paso Urbano por Charata	0	59.712.409	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	3		Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167.2) -									
		51	Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167.2) -									
	3	51	Obra de Seguridad : Adecuación de Accesos, colectora y bicisenda en la Ruta Nacional N° 95, Tramo: EMP. EX RN 95 (km 1167.2) -	0	46.933.153	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	4		Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260.27 - Km 26									
		51	Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260.27 - Km 26									
	4	51	Paso urbano por la localidad de General Pinedo, RN N°89, Empalme RP N°94 - Cruce Ferrocarril General Belgrano, Km 260.27 - Km 26	0	28.899.725	0	0	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
	5		Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231.67 (Emo. R.P. 6). Pro									
		51	Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231.67 (Emo. R.P. 6). Pro									
	5	51	Paso urbano por la localidad de Las Breñas, RN N°89, Empalme RP N°19 – General Pinedo, Km 228,65 - Km 231.67 (Emo. R.P. 6). Pro	0	49.129.533	0	0	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
39			Obras de Seguridad en Distrito Bahía Blanca									
	1		Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
39	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	288.302.400	46.343.120	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
40			Obras de Seguridad en Distrito Río Negro									
	1		Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)									
40	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Río Negro "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel									

			51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel									
		2	51	Rn. 0022, Rotonda Acc. Barrio Las Bardas de Choele Choel Y Travesia Urbana A Choele Choel	199.033.867	38.094.359	486.829.075	421.197.490	21,78	25,37	25,37	10,44	23,68
	41			Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
		1		Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
			51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa									
	41	1	51	Obras de Seguridad en Distrito La Pampa	391.025.982	26.529.948	465.325.783	427.281.181	50,00	100,00	100,00	25,00	50,00
		2		Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda									
			51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda									
		2	51	Ruta Nacional N° 152, Construcción de intersección tipo canalizada, con acceso a colectora Norte y Sur. Construcción de rotonda	790.278	10.756.287	324.056.667	222.632.431	12,36	33,93	33,93	11,18	23,69
		3		Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)									
			51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)									
		3	51	Repavimentación de intersección y remodelación de accesos. Acc. a Jacinto Arauz (Km 129,57), Acc. a Gral. San Martín (Km 146,72)	0	7.570.404	761.014	761.014	0,00	0,28	0,28	1,05	1,05
		4		Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP									
			51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP									
		4	51	Iluminación de las intersecciones de la R.N. Nº 188 con RP Nº 1 (Km 419,29), RP Nº 7 (I) (Km 449,19), RP Nº 101 (Km 475,00) y RP	0	8.076.397	17.030.085	16.425.945	0,00	0,28	0,28	8,53	8,53
		5		Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505.67) Winifred									
			51	Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505.67) Winifred									
		5	51	Obra Acceso Norte a Santa Rosa, Ruta Nacional N° 35, Tramo: Emp.R.N.N°5 (Km.327,33) - Lte.la Pampa/Córdoba (Km.505.67) Winifred	0	26.356.549	0	0	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
		6		Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con									
			51	Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con									
		6	51	Travesia Urbana Santa Isabel y Acceso a Algarrobo del Aguila, Ruta Nacional N° 143, Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº V 143 - Límite con	0	23.720.894	0	0	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00
	42			Obras de Seguridad en Distrito Formosa									
		1		Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)									
			51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	42	1	51	Obras de Seguridad En Distrito Formosa "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	18.075.033	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas. Adecua									
			51	Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas. Adecua									
		2	51	Construcción de Calzada Flexible, Construcción de Refugios Peatonales para espera de colectivos, Iluminación en Rotondas. Adecua	0	61.849.820	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	43			Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)									
	43	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	44			Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego									
		1		Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)									
			51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)									
	44	1	51	Obras de Seguridad en Distrito Tierra del Fuego "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Protecciones de laderas Paso Garibaldi									
			51	Protecciones de laderas Paso Garibaldi									
		2	51	Protecciones de laderas Paso Garibaldi	0	25.003.625	0	0	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00
49				Reparación y Construcción de Puentes y Alcantarillas									
	1			Construcción de Obras de Arte									
		12		Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (									
			51	Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (									
49	1	12	51	Obra de restauracion de puente metalico S/ Río Chubut, Ruta Nacional N° 25, Tramo: Ciudad de Rawson - Trelew, Sección: Km 0,00 (	0	22.025.927	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		13		Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas . Sección: km									
			51	Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas . Sección: km									
		13	51	Ampliación de Capacidad Puente sobre A° del Rey y Accesos en Ruta Nacional N° 11, Tramo: Reconquista – Las Garzas . Sección: km	0	83.231.208	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		19		Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez, S									
			51	Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez, S									
		19	51	Reconstrucción de Puente sobre Rio Carcarañá (Km. 354,17) y Acceso, Ruta Nacional N° 1V09, Tramo: Carcarañá - Cañada de Gómez, S	0	17.773.331	0	0	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
		24		Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut									

		51	Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut										
	24	51	Mantenimiento de Puentes RN 40 - Chubut	25.037.807	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25		Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40. Tramo:										
		51	Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40. Tramo:										
	25	51	Obra de emergencia, Construcción de alteos, repavimentación alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40. Tramo:	0				0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
	26		Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40										
		51	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq										
	26	51	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq	0				0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		52	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq										
		52		0				0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
		53	Construcción de alteos, repavimentación, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N°40, Tramo: Talacasto - San Roq										
		53		0	0			0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
2			Construcción de Puentes Menores										
	7		Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja										
		51	Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja										
2	7	51	Reparación de Puente Rn 76 - Puente Sobre Río Talampaya (Km 64,33) - La Rioja	0	12.210.324	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	8		Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja										
		51	Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja										
	8	51	Construcción de Puente Ruta Nacional Nº 76 - Puente sobre Río El Médano (Km 68,30) - La Rioja	13.103.217	10.756.287	21.027.460	0	78,85	14,16	14,16	0,00	0,00
	9		Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0.00 /Puente										
		51	Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0.00 /Puente										
	9	51	Construccion de Puente S/ Rio Simpson - Ruta Nacional N° 260, Tramo: Emp. RP 51 - Lte Int. Arg./Chile, Sección: km 0.00 /Puente	0	12.610.376	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	10		Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá										
		51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá										
	10	51	Puente de la Rinconada sobre Río Collón Curá	405.462.197	219.050.147	345.243.999	286.959.640	65,13	23,25	23,25	3,65	9,51
	11		Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se										
		51	Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se										
	11	51	Construcción de Pte nuevo y accesos, sobre Arroyo Verde: Ruta Nacional Nº3 - Tramo: Pte. s/ A° Verde - Lte Río Negro/Chubut – Se	0	25.894.154	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	13		Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza										
		51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza										
	13	51	Puente Ruta Nacional Nº 0007 Mendoza	29.313.243	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba										
		51	Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba										
	15	51	Puente Sobre Río Jesús María Rn 0009 Cordoba	2.566.216	3.467.967	0	0	13,30	0,16	0,16	0,00	0,00
	17		Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester										
		51	Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester										
	17	51	Proyecto y Construccion de Puente, alcantarillas y obras complementarias en Ruta Nacional N° 34. Provincia de Santiago del Ester	0	35.843.574	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	24		Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca										
		51	Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca										
	24	51	Puente Ruta Nacional N°64 - Provincia de Catamarca	32.816.339	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27		Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480										
		51	Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480										
	27	51	Ruta Nacional N° 34 Obra Puente Río Caraparí Km. 1480	22.928.211	3.467.967	0	0	93,70	6,30	6,30	0,00	0,00
	29		Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes										
		51	Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes										
	29	51	Puente Rn 12 Esquina - Goya - Sección: Puente Sobre Aliviador N° 1 del Rio Corrientes	0	5.337.425	0	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
	39		Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)										
		51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)										
	39	51	Obra Construcción Puente Ruta Nacional Nº12-Tramo Esquina-Sección Puente sobre Arroyo Guazú (Km.712,71)	321.903.946	10.082.317	33.148.329	22.495.116	97,49	2,51	2,51	0,01	0,93
	69		Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue										
		51	Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue										
	69	51	Puente RN N° 40 - Tramo: Barrancas El Sosneado - Sección: Puente sobre arroyo Loncoche - Puente sobre Rio Malargue	0	18.921.228	0	0	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00

		73		Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1										
			51	Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1										
		73	51	Construcción de Puente Sobre Ruta Nacional N° 0009 - Tramo: Río Leon - Empalme Ruta Nacional N° 52 (Purmamarca) - Sección: Km. 1	112.613.619	8.833.650	0	0	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	
		74		Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR, PROV										
			51	Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR, PROV										
		74	51	Ruta Nacional N° 40, RECONSTRUCCION DE PUENTES Y DEFENSAS HIDRAULICAS EN A° LOS POZOS, A° CHAÑARES NORTE Y A° CHAÑARES SUR, PROV	428.185.724	274.060.930	274.761.787	186.400.974	8,97	34,14	34,14	6,41	12,02	
		75		Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi										
			51	Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi										
		75	51	Construcción de 4 Puentes en Colectora de la Ruta Nacional Nº 12 sobre A° Zaiman, Tramo Limite con Corrientes - A° Zaiman. Provi	153.640.062	24.912.902	76.820.031	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76		Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci										
			51	Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci										
		76	51	Protección de erosiones y construcción de nuevo puente en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 127 - Lte. Corrientes, Secci	0	17.339.835	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	
		77		Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia										
			51	Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia										
		77	51	Protección de erosiones y construcción nuevo puente en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.N. N° 12 - Int. R.P.N° 32. Provincia	0	17.339.835	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	
		78		Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy										
			51	Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy										
		78	51	Construcción de Puente sobre Aº Zanjón y Accesos sobre Ruta Nacional N° 34, Tramo: Rio Grande - Rio Ledesma, Provincia de Jujuy.	0	23.499.502	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	
		79		Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de										
			51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de										
		79	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Santa María, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1154,74 - Km. 1154,84. Provincia de	0				0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	
		80		Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient										
			51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient										
		80	51	Construcción de Puente sobre Arroyo Bai, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1132,39 - Km. 1132,45. Provincia de Corrient	0	0			0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	
		81		Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de										
			51	Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de										
		81	51	Construcción de Puente sobre Canal Beron Astrada, Tramo: Corrientes - Ituzaingo, Sección: Km 1165,38 - Km. 1165,40. Provincia de	0				0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	
50				Repavimentación de Rutas Nacionales										
	1			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 1										
		3		Repavimentación Corredor 1 (Rutas Nacionales Nº 3, 205, 226) - Buenos Aires										
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires										
50	1	3	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 226 - Buenos Aires	1.423.464.972	220.095.666	311.058.387	247.258.130	79,18	5,10	5,10	0,18	0,87	
		4		Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188										
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188										
		4	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 188	1.221.675.264	3.467.967	137.731.906	137.731.906	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba										
			51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba										
		5	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº8) Santa Fe y Córdoba	1.118.538.916	31.386.684	0	0	82,80	4,96	4,96	0,00	0,00	
		6		Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos										
			51	Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos										
		6	51	Repavimentación y Fresado en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Paraná - Cerrito, Sección: Km. 466 - Km. 467. Provincia de Entre Ríos	0				0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	
		7		Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531.33.										
			51	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531.33.										
		7	51	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3527,76 - km. 3531.33.	0				0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	
			52	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3573,22 - km. 3575.04.										
			52	Repavimentación de calzada existente en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Talacasto - San Roque. Sección: km. 3573,22 - km. 3575.04.	0	0			0,00	0,56	0,56	0,00	0,00	
		8		Repavimentación Corredor 3 (Ruta Nacional Nº 7) - Santa Fe										
			51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe										

8	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 7 - Santa Fe	1.831.775.104	548.035.370	665.376.435	498.705.786	80,87	19,13	19,13	2,84	6,76
9		Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos									
	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos									
9	51	Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales Nº 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos	3.513.725.259	158.340.536	883.917.179	794.189.942	73,74	1,57	1,57	0,21	1,18
11		Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp									
	51	Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp									
11	51	Reconstrucciones parciales, bacheo y carpeta de concreto asfaltico en Ruta Nacional N° 40 - Tramo: Emp. RN 26 (Ex RP 20) – Emp.	0	31.442.901	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
12		Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires									
	51	Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires									
12	51	Repavimentación Corredor 5 (RN 9, 11, A012, 193) - Buenos Aires	1.122.352.245	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales Nº 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)									
	51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)									
13	51	Rehabilitación RN 1V9 - SFE (FONPLATA ARG-44/2019)	2.303.303.188	29.687.750	52.202.242	22.514.492	98,58	1,42	1,42	0,00	0,00
14		Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)									
	51	Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)									
14	51	Obra de Refuerzo de infraestructura en Ruta Nacional N° 16 (Corredor Vial VI)	154.441.506	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Repavimentación Corredor 6 (Rutas Nacionales Nº 12, 16) - Corrientes									
	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes									
15	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 12 - Corrientes	693.397.978	7.112.128	3.467.967	1.506.576	99,77	0,23	0,23	0,00	0,00
16		Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba									
	51	Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba									
16	51	Repavimentacion Corredor 8 (Rn 8 Y Rn 36) - Cordoba	90.634.781	10.756.287	0	0	51,69	0,09	0,09	0,00	0,00
17		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires									
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires									
17	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8)-Buenos Aires	945.199.775	6.935.934	150.077.913	150.077.913	95,42	0,01	0,01	0,00	0,00
18		Obras de Refuerzo de Infraestructura en Ruta Nacional Nº33 (Corredor Vial VIII)									
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe									
18	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional Nº 8) - Santa Fe	850.466.455	43.038.748	0	0	81,70	1,70	1,70	0,00	0,00
19		Repavimentación Corredor H5 (Ruta Nacional Nº 5) - Buenos Aires									
	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires									
19	51	Rehabilitación Ruta Nacional Nº 5 - Buenos Aires	2.383.988.967	16.428.297	6.885.250	1.397.921	99,12	0,88	0,88	0,00	0,00
20		Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram									
	51	Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram									
20	51	Repavimentación de Calzada con Ensanche de Calzada con Banquinas Pavimentadas y Terceras Trochas sobre Ruta Nacional N° 12. Tram	0	0	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
21		Repavimentación Rn 127 - Corrientes									
	51	Repavimentación Rn 127 - Corrientes									
21	51	Repavimentación Rn 127 - Corrientes	0	21.531.229	0	0	0,00	2,96	2,96	0,00	0,00
22		Repavimentación RN 127 - Entre Ríos									
	51	Repavimentación RN 127 - Entre Ríos									
22	51	Repavimentación RN 127 - Entre Ríos	16.920.027	138.976.526	0	0	0,46	2,95	2,95	0,00	0,00
23		Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis									
	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis									
23	51	Repavimentación Corredor 8 (Ruta Nacional N° 8) - Córdoba y San Luis	438.761.784	3.467.967	44.098.440	44.098.440	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de iulio - Saladas. Se									
	51	Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de iulio - Saladas. Se									
24	51	Repavimentación de Calzada y completamiento de Banquinas Pavimentadas sobre Ruta Nacional N° 12, Tramo: 9 de iulio - Saladas. Se	0	0	0	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
25		RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 2: Km 119,24 - km 181,33									
	52	Reconstrucción y Obras Complementarias por deterioro en RN N°152, Tramo: El Carancho-Acceso a Puelches, Sección: Km. 119,24 - km									
25	52	Reconstrucción y Obras Complementarias por deterioro en RN N°152, Tramo: El Carancho-Acceso a Puelches, Sección: Km. 119,24 - km	0	38.604.348	0	0	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
	53	Reconstrucción RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 1: Km 72,06 - km 119,24 - Provincia de La Pampa									
	53	Reconstrucción RN 152, Tramo El Carancho-Acceso a Puelches. Seccion 1: Km 72,06 - km 119,24 - Provincia de La Pampa	0	14.102.485	0	0	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00
27		Repavimentación Ruta Nacional Nº 158 - Córdoba									
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158									
27	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 158	1.210.698.161	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29		Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/l a Pampa									
	51	Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/l a Pampa									
29	51	Reconstrucción de calzada de Ruta Nacional N° 151, Tramo: Ac. a Neuquén (Dique Ballester - RP Nº 51) – Lte. Río Negro/La Pampa.	0	123.163.923	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
35		Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa									
35	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 35, Tramo: Winifreda – Eduardo Castex, Seccion: km. 370 - km. 404. Provincia de la Pampa.	0	3.467.967	0	0	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
42		Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 · La Rioja									
	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 · La Rioja									
42	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 77 y Ruta Nacional N°79 · La Rioja	411.366.885	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Repavimentación RN 89 - Chaco									
	51	Repavimentación RN 89 - Chaco									
43	51	Repavimentación RN 89 - Chaco	7.227.959	3.467.967	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Repavimentación Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba									
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba									
44	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 9 y Ruta Nacional Nº 60 - Córdoba	3.410.333.891	117.046.172	726.675.344	707.922.991	96,02	3,95	3,95	1,14	2,67
45		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande									
	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande									
45	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Ayuí Grande - A° Mandisoví Grande	0	114.211.713	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
46		Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18. Pro									
	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18. Pro									
46	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: A° Mandisoví Grande - Río Mocoretá, Sección: km 307.20- km 343.18. Pro	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
47		Repavimentación Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)									
	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)									
47	51	Reconstrucción Ruta Nacional Nº 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	1.799.144.226	10.756.287	108.934.388	108.934.387	94,00	6,00	6,00	0,62	2,12
51		Varios RN 0003									
	51	Varios RN 0003									
51	51	Varios RN 0003	273.506.350	10.756.287	18.968.643	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.									
	51	Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.									
52	51	Repavimentación Calzada Descendente en RN N° 9, Km 106 a Km 147. Provincia de Buenos Aires.	704.463.626	30.000.000	1.183.758.839	1.183.758.839	1,47	36,95	36,95	50,99	67,84
53		Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe									
	51	Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe									
53	51	Repavimentación en RN N°33, Km 754,00 a Km 764,80; Km 764,80 a Km 767,10 y Km 767,10 a Km 768,24. Provincia de Santa Fe	342.744.348	30.000.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
54		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8.50									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8.50									
54	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 136 - Tramo: EMP. R.P.N°20 – Inicio Viaducto Puente Internacional - Sección: KM. 8.50	0	69.142.592	22.478.076	22.478.076	0,00	4,90	4,90	3,90	3,90
55		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino									
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino									
55	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 33; Tramo: General Villegas- Rufino	1.482.481.549	2.683.909.316	1.353.873.583	1.353.873.582	15,07	16,99	16,99	6,44	16,66
56		Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente									
	51	Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente									
56	51	Repavimentación Au. Ezeiza – Cañuelas, Tramo: Km 49.400 – Km 58.856, Sección: Ramal de ingreso y egreso y colectora descendente.	520.882.419	156.264.726	1.829.177.279	1.829.177.278	6,12	31,29	31,29	45,07	71,22
57		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini									
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini									
57	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N° 5, Tramo: Trenque Lauquén-Pellegrini	532.696.518	30.000.000	827.816.654	827.816.653	9,66	32,85	32,85	19,81	36,32
58		Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas									
	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas									
58	51	Reconstrucción de Calzada Descendente, Au Ezeiza - Cañuelas: Tramo: Puente Pérgola y la Rotonda de Cañuelas	747.745.927	350.000.000	23.915.029	23.915.028	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire									
	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire									
59	51	Obras de Repavimentación, Ruta Nacional N°7, Tramo: Junín - Límite San Luis, Sección Km. 343 - km. 380, Provincia de Buenos Aire	0	588.854.945	114.298.427	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

60		Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59									
	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59									
60	51	Ruta Nacional N° 95, Tramo: Pozo Borrado - Empalme R.P.N°30, Sección: km. 893,30 - km 852,59	617.960.397	25.948.601	969.421.381	969.421.380	16,51	32,32	32,32	28,05	59,59
61		Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA-INTERSECCION RUT									
	51	Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA-INTERSECCION RUT									
61	51	Rehabilitación de Calzada: fresado, bache y repavimentación en Ruta Nacional N° 35, Tramo: LIMITE CON LA PAMPA-INTERSECCION RUT	0	90.167.142	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
62		Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires									
	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires									
62	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Anguil-Santa Rosa, Sección: Km 575 - Km 606,75, Provincia de Buenos Aires	200.100.000	1.133.900.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
63		Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire									
	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire									
63	51	Obra de Repavimentación en Ruta Nacional N° 5, Tramo: Carlos Casares- Pehuajó, Seccion:Km 315 - Km 365, Provincia de Buenos Aire	525.000.000	1.575.000.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
64		Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires									
64	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 3, Tramo: Km.67 al Km.88; Km.109 al Km.112, Provincia de Buenos Aires	0	521.000.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
65		Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires									
65	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 226, TRAMO: km. 254,95 a 273,00; Sección: km 254,95 - km 273, Provincia de Buenos Aires	263.784.000	416.900.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
66		Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires									
66	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, TRAMO: km 109-139, 141-196 y del 219-258, Provincia de Buenos Aires	1.812.384.000	2.864.400.000	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
67		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta									
67	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 34; Tramo: KM 1417 - KM 1459, Provincia de Salta	0	101.958.230	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
68		Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes									
	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes									
68	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: KM 880 - KM 940, Provincia de Corrientes	0	156.058.515	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
69		Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba									
	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba									
69	51	Rehabilitación de calzada en Ruta Nacional N° 8, Tramo: KM 563- KM 595, Provincia de Córdoba	0	83.231.208	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
70		Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe									
	51	Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe									
70	51	Rehabilitación de calzada Descendente en Ruta Nacional N° 19, Tramo: KM 10- KM 30, Provincia de Santa Fe	0	56.181.065	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
71		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba									
71	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 592 - KM 610, Provincia de Córdoba	0	96.236.084	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
72		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba									
72	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 9 Autopista Rosario - Córdoba, KM 610 - KM 660, Provincia de Córdoba	0	112.275.432	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
73		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires									
73	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 108 - KM 115, Provincia de Buenos Aires	0	13.004.876	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
74		Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires									
	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires									
74	51	Rehabilitación de calzada Ruta Nacional N° 3, Tramo: KM 199 - KM 218, Provincia de Buenos Aires	0	49.418.530	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
75		Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis									
	51	Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis									
75	51	Repavimentación en Ruta Nacional N° 8, Tramo: Limite c/ Cordoba - Emp RN N°7 (Villa Mercedes), Provincia de San Luis	0	121.895.191	0	0	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00

76		Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343.00 - KM 380.0									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343.00 - KM 380.0									
76	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 7, Tramo: Emp. Acceso Oeste Luján - Límite Córdoba - San Luís, Seccion: KM 343.00 - KM 380.0	0	6.179.629	0	0	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
77		Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294.20. Pr									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294.20. Pr									
77	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 8, Tramo: Pilar - Villa Mercedes, Sección: KM 238,00 - KM 248,00 y KM 289,00 - KM 294.20. Pr	186.678	3.467.967	643.976.807	643.976.807	21,52	29,43	29,43	18,24	71,32
78		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire									
78	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolás - Realico, Sección: Km. 219,00 - km 241,00. Provincia de Buenos Aire	747.196.650	54.600.748	345.641.815	329.756.729	93,18	6,82	6,82	2,17	3,95
79		Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259.00 - KM 266.00. P									
	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259.00 - KM 266.00. P									
79	51	Repavimentación de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 241,00 - KM 256,00 y KM 259.00 - KM 266.00. P	266.076.226	236.950.513	957.427.215	861.942.330	70,85	29,15	29,15	5,24	28,48
80		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires									
80	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 266,00 - KM 297,00. Provincia de Buenos Aires	0	1.000.000	312.040.049	273.432.641	3,18	33,20	33,20	7,87	13,12
81		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires									
81	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 384,00 - KM 409,00. Provincia de Buenos Aires	0	1.141.426	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
82		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382.00 - KM 384.00 v K									
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382.00 - KM 384.00 v K									
82	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 358,00 - KM 364,00, KM 382.00 - KM 384.00 v K	0	1.000.000	0	0	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
83		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429.00 - KM 436.00 v K									
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429.00 - KM 436.00 v K									
83	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 409,00 - KM 415,00, KM 429.00 - KM 436.00 v K	0	100.230.781	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
84		Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471.00 - KM 479.00. P									
	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471.00 - KM 479.00. P									
84	51	Repavimentacion de Ruta Nacional N° 188, Tramo: San Nicolas - Realico, Seccion: KM 436,00 - KM 443,00 y KM 471.00 - KM 479.00. P	0	1.000.000	0	0	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
85		Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires									
	51	Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires									
85	51	Repavimentación de Calles Internas En Quinta de Olivos. Provincia de Buenos Aires	0	3.467.967	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
86		Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible v Rígi									
	51	Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible v Rígi									
86	51	Ruta Nacional N° 1v09 y Caminos Municipales (Travesía urbana Villa María). Bacheo y Repavimentación de Pavimento Flexible v Rígi	223.516.342	10.756.287	241.467.967	106.984.456	60,03	39,97	39,97	0,00	22,31
87		Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM									
	51	Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM									
87	51	Repavimentación de la Ruta Nacional N° 3, Tramo: Cañuelas - San Miguel del Monte, Sección: KM 88,00 - KM 104,60 / T-01-S-02: KM	43.403.118	827.539.011	783.498.540	780.048.276	0,00	0,28	0,28	30,56	30,56
88		Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R									
	51	Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R									
88	51	Reconstrucciones, Bacheo, Carpeta de Concreto Asfaltico, Obras de Arte en Ruta Nacional N° 40, Tramo: Emp. RN 259 – Lte Chubut/R	0	166.173.419	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
89		Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.									
	51	Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.									
89	51	Saneamiento y repavimentación en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Ceibas - Gualeguay. Provincia de Entre Rios.	0	167.618.405	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
90		Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios									
	51	Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios									
90	51	Ensanche y repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 131 - A° Saucesito. Provincia de Entre Rios.	0	108.662.966	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
91		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios.									
	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios									

		91	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 12, Tramo: Int. R.N. N° 18 - Int. R.N. N° 127. Provincia de Entre Rios.	0	62.423.406	0	0	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
		92		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios									
			51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios									
		92	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Int. R.P. N° 20 - Acc. Oeste San Salvador. Provincia de Entre Rios.	0	459.436.268	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		93		Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios									
			51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios									
		93	51	Repavimentación de calzada en Ruta Nacional N° 18, Tramo: Acc. Oeste San Salvador - Int. R.N. N° 14. Provincia de Entre Rios.	0	280.905.327	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		94		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20. S									
			51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20. S									
		94	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. N° 16 - Int. R.P. N° 20. S	0	54.562.681	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		95		Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.									
			51	Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.									
		95	51	Repavimentación de Calzada de Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P. "J" (Colonia Elía) - A° Colman, Sección: km 101.010- km 135.	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
		96		Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay. Sección: km									
			51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay. Sección: km									
		96	51	Rehabilitación de Calzada. Reparación de Calzada de Hormigón en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Int. R.P.N° 29 - Ubajay. Sección: km	0	114.211.713	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
		97		Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78. Provincia de E									
			51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78. Provincia de E									
		97	51	Repavimentación de Calzada en Ruta Nacional N° 14, Tramo: Ubajay - Emp. R.N.N° 18, Sección: km 204.81- km 239.78. Provincia de E	0	87.855.164	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
		98		Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin									
			51	Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin									
		98	51	Repavimentación de Calzada en Ruta nacional N° 14, Tramo: Emp. R.N.N° 18 - A° Ayuí Grande, Sección: km 239.78- km 272.52. Provin	0	83.231.208	0	0	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00
		99		Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12- Km. 3055.19. Tierr									
			51	Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12- Km. 3055.19. Tierr									
		99	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 3, Tramo: Emp.R.N. 24 CJ - Ushuaia (Inicio Zona Urbana), Sección: Km.3049,12- Km. 3055.19. Tierr	0	20.807.802	82.000.000	58.526.357	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	2			Obras de Repavimentación - Plan Vial Nacional - Fase 2									
		1		Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est									
			51	Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est									
	2	1	51	Repavimentación Ruta Nacional N° 16, Tramo: El Caburé - Monte Quemado, Sección: km. 387 - km. 444, Provincia de Santiago del Est	0	0	179.555	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
51				Ejecución de Obras Menores para el Fortalecimiento de la Red Vial									
	1			Obras Menores -Plan Nacional Vial - Fase 1									
		2		Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario									
			51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario									
51	1	2	51	Obra Especial en Autopista Ruta Nacional Nº 9 Buenos Aires - Rosario	486.501.544	10.665.276	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3		Convenio Provincial Ruta Nacional Nº 0188 - Provincia de Mendoza									
			51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe									
		3	51	Nueva RN 188 Gral. Alvear - Malargüe	78.816.924	3.467.967	0	0	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		23		Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta									
			51	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta									
		23	51	Paso Internacional Sico-Playa de Aduanas, Provincia de Salta	0	4.892.242	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		24		Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut									
			51	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut									
		24	51	Paso Internacional Futaleufú-Construcción de Nuevo Centro Integrado de Frontera, Provincia del Chubut	0	4.758.099	0	0	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
52				Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte									
	21			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 1° Distrito - Buenos Aires									
		1		Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires									
			51	Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires									
52	21	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 1°distrito - Buenos Aires	57.674.709	82.644.138	3.773.865	3.773.865	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
		2		Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí. Canal									

		51	Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí. Canal									
	2	51	Reparación Y Mantenimiento de Puentes, Ruta A001, Tramo: Wilde - Pte. Nicolás Avellaneda, Sección: Puentes S/ Aº Sarandí. Canal	0	2.354.796	1.603.201	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	3		Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos: Nuevo Puente									
		51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos: Nuevo Puente									
	3	51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente N. Avellaneda, Transbordador y Accesos: Nuevo Puente	0	28.102.093	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
	4		Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos:									
		51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos:									
	4	51	Conservación Mejorativa y Mantenimiento de Rutina - Sistema Modular, Puente Alsina y Accesos; Puente V. de la Plaza y Accesos:	0	23.842.273	0	0	0,00	5,30	5,30	0,00	0,00
22			Mantenimiento de Obras de Arte en 2°Distrito - Córdoba									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)									
22	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 2°Distrito - Cordoba "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7									
		51	Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7									
	2	51	Reparación de Puentes y alcantarillas en Ruta Nacional N° 9, Tramo: Jesús María (sal) – Lte c/Santiago del Estero, Seccion: Km 7	0	24.795.964	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
23			Mantenimiento de Obras de Arte en 3°Distrito - Tucumán									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)									
23	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 3°Distrito - Tucuman "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	141.111.035	100.055.518	0,00	100,00	100,00	25,00	50,00
24			Mantenimiento de Obras de Arte en 4°Distrito - Mendoza									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)									
24	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 4°Distrito - Mendoza "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
25			Mantenimiento de Obras de Arte en 5°Distrito - Salta									
	1		Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA									
		51	Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA									
25	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 5°distrito - SALTA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano. Secc									
		51	Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano. Secc									
	2	51	Construcción, Refaccion Y Ampliación de Acantarillas Transversales, Ruta 51, Tramo: Santa Rosa de Tastil - Estación Muñano. Secc	0	14.124.430	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
26			Mantenimiento de Obras de Arte en 6°Distrito - Jujuy									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)									
26	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 6°Distrito - Jujuy "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	26.529.948	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
27			Mantenimiento de Obras de Arte en 7°Distrito - Santa Fe									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)									
27	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 7°Distrito - Santa Fe "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf									
		51	Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf									
	2	51	Reparación Integral y Mantenimiento de Puentes en Ruta Nacional 168, Tramo: Emp. Ruta Nacional Nº A007 - EMP. Acc. al Túnel Subf	0	16.588.442	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
28			Mantenimiento de Obras de Arte en 8°Distrito - La Rioja									
	1		Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA									
		51	Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA									
28	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 8°distrito - LA RIOJA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca									
		51	Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca									
	2	51	Conservación Mejorativa - Reparación de Alcantarillas Transversales, Ruta 38, Tramo: Empalme Ruta Nac. N°75 - Límite La Rioja/Ca	0	8.759.668	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	3		Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo. Ruta									
		51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo. Ruta									
	3	51	Reconstrucción de Terraplén de Acceso Y Losa de Aproximación, Construcción de Alcantarilla Y Obras de defensa Aguas Abajo.. Ruta	0	14.176.168	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
29			Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN									

	1		Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN									
29	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 9°Distrito - SAN JUAN	3.768.634	54.407.772	27.646.904	0	25,00	100,00	100,00	0,00	0,00
30			Mantenimiento de Obras de Arte en 10°Distrito - Corrientes									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)									
30	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 10°Distrito - Corrientes "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.645.546	20.511.405	20.511.404	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
31			Mantenimiento de Obras de Arte en 11°Distrito - CATAMARCA									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
31	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 11°Distrito - Catamarca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	2		Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Ouebrada de La Cébila.									
		51	Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Ouebrada de La Cébila.									
	2	51	Construcción de Paq. Estructural Y Banquinas, Obras de Encuace, Defensas Y Disipadores Hidráulicos en La Ouebrada de La Cébila.	0	47.954.908	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	3		Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38. Tramo: El Portezue									
		51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38. Tramo: El Portezue									
	3	51	Rehabilitación y Construcción de Obras de Arte y Reparación de Asentamientos en Calzada y Banquinas, Ruta 38. Tramo: El Portezue	136.887.076	1.000.000	65.067.846	1.472.096	61,48	38,52	38,52	0,00	0,00
	4		Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar									
		51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar									
	4	51	Recuperación de Cotas de Cauces en Alcantarillas s/ los Ríos La Ciénaga, El Ichanga y Don Mariano, Ruta 40, Tramo: Río Agua Clar	92.899.653	1.000.000	1.407.810	703.905	94,49	5,51	5,51	0,00	0,00
	5		Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -									
		51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -									
	5	51	Reconstrucción de Calzada y Defensas entre Km. 1.396 y 1.404, Ruta 60, Tramo: Fiambalá - Las Angosturas, Sección: Río Guanchín -	99.270.946	1.000.000	0	0	98,67	1,33	1,33	0,00	0,00
32			Mantenimiento de Obras de Arte en 12°Distrito - Neuquén									
	1		Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)									
32	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 12°distrito - NEUQUEN "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	32.228.271	32.228.270	0,00	100,00	100,00	25,00	25,00
	2		Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.									
		51	Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.									
	2	51	Alteo de calzada y reconstrucción de alcantarillas en Sectores varios en Ruta Nacional N° 237, Tramo: Acceso a El Chocon - Cda.	0	387.469.017	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
33			Mantenimiento de Obras de Arte en 13°Distrito - Chubut									
	1		Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT									
		51	Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT									
33	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 13°distrito - CHUBUT	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
34			Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS									
34	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 14°Distrito - SAN LUIS	43.474.867	26.529.948	0	0	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00
35			Mantenimiento de Obras de Arte en 15º Distrito - Misiones									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)									
35	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 15°Distrito - Misiones "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	157.553.371	100.304.118	25,00	100,00	100,00	25,00	50,00
	2		Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G									
		51	Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G									
	2	51	Obra de Conservación Mejorativa Y Mantenimiento - Sistema Modular - Puente: Posadas (Arg.) - Encarnación (Paraguay) "San Roque G	0	13.447.678	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
36			Mantenimiento de Obras de Arte en 16°Distrito - Santiago del Estero									
	1		Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
		51	Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)									
36	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 16°Distrito - Santiago del Estero "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	180.492.405	153.140.164	25,00	100,00	100,00	25,00	50,00
37			Mantenimiento de Obras de Arte en 17°Distrito - Entre Ríos									
	1		Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)									
		51	Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)									
37	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 17°distrito - ENTRE RIOS "Proyecto Agrupado" (PA)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	38			Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO									
		1		Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO									
			51	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO									
	38	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte en 18°Distrito - CHACO	9.130.862	82.285.557	0	0	75,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	39			Mantenimiento de Obras de Arte en 19°Distrito - Bahía Blanca									
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	39	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 19°Distrito - Bahía Blanca "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	40			Mantenimiento y Reparación de Obras de Arte 20° Distrito - Río Negro									
		1		Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO									
			51	Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO									
	40	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 20°distrito - RIO NEGRO	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	41			Mantenimiento de Obras de Arte en 21°Distrito - La Pampa									
		1		Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA									
			51	Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA									
	41	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 21°distrito - LA PAMPA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	42			Mantenimiento de Obras de Arte en 22°Distrito - Formosa									
		1		Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA									
			51	Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA									
	42	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 22°distrito - FORMOSA	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278.90 – Km 1.288.3									
			51	Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278.90 – Km 1.288.3									
		2	51	Río Bermejo - defensa de Márgen Lado Formosa, Ruta 95, Tramo: Castelli – Límite Chaco/Formosa, Sección: Km 1.278.90 – Km 1.288.3	168.040.650	19.425.314	0	0	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00
	43			Mantenimiento de Obras de Arte en 23°Distrito - Santa Cruz									
		1		Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)									
			51	Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)									
	43	1	51	Mantenimiento de Obras de Arte En 23°Distrito - Santa Cruz "Proyecto Agrupado" (Pa)	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		2		Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (									
			51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (									
		2	51	Cambio de Juntas de Dilatación, Repavimentación Y Reparación de Barandas E Iluminación., Ruta 3, Tramo: Cte. Luis Piedra Buena (	0	12.080.095	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
		3		Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374.72 y km 2.375.27, Pro									
			51	Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374.72 y km 2.375.27, Pro									
		3	51	Reparación puentes Río Santa Cruz, Tramo: Comandante Piedra Buena (RN288) - Empalme RP9, Sección: km 2.374.72 y km 2.375.27, Pro	0	19.266.483	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	44			Mantenimiento de Obras de Arte en 24°Distrito - Tierra del Fuego									
		1		Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO									
			51	Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO									
	44	1	51	Mantenimiento de obras de arte en 24°distrito - TIERRA DEL FUEGO	0	26.529.948	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
53				Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo									
	1			Ejecución de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Social y Productivo - Fase I									
		1		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16. Municipalidad de Cañuelas, Provincia de Buenos									
			51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000. Municipalidad									
53	1	1	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección I: Km 0,000 a km 8,000. Municipalidad	0	171.449.842	1.149.161.363	0	0,00	0,28	0,28	1,86	1,86
			52	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000, Municipalid									
			52	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección II: Km 8,000 a km 16,000, Municipalid	0	171.393.413	149.112.269	0	0,00	0,28	0,28	1,58	1,58
			53	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100, Municipal									
			53	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Ruta Provincial N° 16, Sección III: Km 16,000 a km 24,100, Municipal	0	173.393.702	150.852.521	0	0,00	0,28	0,28	2,48	2,48
		2		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares									
			51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares, Pro									
		2	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección I: Km 0,000 A Km 7,000. Partido de Carlos Casares, Pro	0	160.484.625	139.621.624	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares. P									
			52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección II: Km 7,000 A Km 14,000. Partido de Carlos Casares. P	0	160.484.625	139.621.624	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			53	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares									

	53	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Cadret - Ordoqui, Sección Iii: Km 14,000 A Km 21,800. Partido de Carlos Casares.	0	178.825.725	155.578.381	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
3		Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas. P									
	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas. P									
3	51	Pavimentación de Camino del 72, Tramo: Camino del Potro (Km 0,000) - Gobernador Udaondo (Km 4,000). Municipalidad de Cañuelas. P	0	110.220.760	315.892.061	0	0,00	0,28	0,28	3,21	3,21
4		Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24.400. Municipa									
	51	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8.000. Municipalida									
4	51	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección I: Km 0,000 A Km 8.000. Municipalida	0	90.258.637	78.525.014	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección II: Km 8,000 A Km 16.000. Municipali									
	52	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección II: Km 8,000 A Km 16.000. Municipali	0	90.258.637	39.506.156	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	53	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24.400. Municipa									
	53	Pavimentación de Camino del Potro, Tramo: Ruta Nacional N° 3 - Emp. Camino Udaondo, Sección Iii: Km 16,000 A Km 24.400. Municipa	0	94.771.569	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
5		Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5									
	51	Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5									
5	51	Pavimentación de Camino de La Corvina, Tramo: Camino de La Corvina. Municipalidad de Tordillo, Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	231.432.402	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
6		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500. Municipalidad de Daireaux									
6	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500. Municipalidad de Daireaux.	0	245.896.928	13.930.327	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea									
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Andant - Ruta Provincial N° 65, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000 . Municipalidad de Dairea	0	245.896.928	127.892.415	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
7		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz. Prov									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad de General Paz. Provin									
7	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad de General Paz. Provin	0	260.361.452	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz. Prov									
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ranchos - Villanueva, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000. Municipalidad de General Paz. Prov	0	260.361.452	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
8		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipalida									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad									
8	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección I: Km 0,000 A Km 9,000. Municipalidad	0	260.361.452	226.514.463	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipalida									
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N°33 (Casbas) - Paraje Casey, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipalida	0	260.361.452	6.388.129	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
9		Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5									
	51	Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5									
9	51	Pavimentación de Camino Provincial Rural 83, Tramo: Conexión Pila, Municipalidad de Chascomus, Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	289.290.502	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
10		Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso. Provi									
	51	Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso. Provi									
10	51	Pavimentación de Camino Rural Oeste, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur. Municipalidad de Monte Hermoso. Provi	0	57.858.100	50.336.547	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
11		Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte									
	51	Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte									
11	51	Pavimentación de Camino Rural Este, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Barrio Dufaur Y Bosque Alegre. Municipalidad de Monte	0	230.564.531	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
12		Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso									
	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso.									
12	51	Pavimentación de Camino Rural Norte, Tramo: Rotonda Ruta Provincial N° 78 - Laguna Sauce Grande. Municipalidad de Monte Hermoso.	0	77.529.855	67.450.974	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
13		Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipali									
	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9.000. Municipalida									
13	51	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección I: Km 0,000 A Km 9.000. Municipalida	0	260.361.452	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18.000. Municipali									
	52	Pavimentación de Camino Rural 037-01 Y 02, Tramo: Gral Guido - Labarden - La Posta, Sección II: Km 9,000 A Km 18,000, Municipali	0	260.361.452	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

14		Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air									
	51	Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air									
14	51	Pavimentación de Acceso A Comodoro Py, Tramo: Ruta Nacional N°5 - Comodoro Py. Municipalidad de Bragado, Provincia de Buenos Air	0	216.967.877	70.806.812	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
15		Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz									
	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonzal									
15	51	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección I: Km 0,000 A Km 8,500, Municipalidad de Adolfo Gonzal	0	245.896.928	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz									
	52	Pavimentación de Camino Rural 051-12, Tramo: G. Chaves - Vazques, Sección II: Km 8,500 A Km 17,000, Municipalidad de Adolfo Gonz	0	245.896.928	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
16		Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas									
	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Partido de Carlos Casar									
16	51	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección I: Km 0,000 A Km 8,000. Partido de Carlos Casar	0	39.343.508	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas									
	52	Rehabilitación de Ruta Provincial N° 50, Tramo: Carlos Casares - Cadret, Sección II: Km 8,000 A Km 16,000. Partido de Carlos Cas	0	39.343.508	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
17		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai									
17	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Planta de Reciclado - Ruta Provincial N° 41. Municipalidad de Pila, Provincia de Buenos Ai	0	130.180.726	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
18		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires (BID 53									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID 5									
18	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Av. Ricardo Alfonsín - Limite Con La Localidad de Lobos. Provincia de Buenos Aires. (BID 5	0	520.722.905	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
19		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se									
	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se									
19	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se	0	231.432.402	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se									
	52		0	231.432.402	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	53	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Localidades Rurales de Lozano - Enrique Fynn - La Choza. (Ruta Provincial N°42 Y Camino Se									
	53		0	318.219.553	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
20		Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32.000 A Km 39.600. Munic									
	51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8.000. Municip									
20	51	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección I: Km 0,000 A Km 8.000. Municip	0	324.005.363	127.538.664	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8.000 A Km 16.000. Munic									
	52	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección II: Km 8.000 A Km 16.000. Munic	0	324.005.363	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iii: Km 16.000 A Km 24.000. Mun									
	53	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iii: Km 16.000 A Km 24.000. Mun	0	324.005.363	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iv: Km 24.000 A Km 32.000. Muni									
	54	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección Iv: Km 24.000 A Km 32.000. Muni	0	324.005.363	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
	55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32.000 A Km 39.600. Munic									
	55	Pavimentación de Camino Sin Nombre, Tramo: Ruta Provincial N° 2 - Ruta Provincial N° 11, Sección V: Km 32.000 A Km 39.600. Munic	0	307.805.094	21.422.280	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
21		Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa									
	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa									
21	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. RP N° 41 - Int. Acceso a Las Marianas y Acceso a Juan José Almeyra. Municipa	0	146.814.930	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
22		Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad									
	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad									
22	51	Pavimentación de Ruta Provincial N° 44, Tramo: Int. Acceso a Las Marianas - Int. RP N° 30 y Acceso a Las Marianas. Municipalidad	0	146.814.930	0	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
23		Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:									
	51	Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:									
23	51	Pavimentación del Corredor Villa San Luis, Tramo 1: Av. Cacheuta - Sección: Calle 762 - Av. Hudson, Tramo 2: Calle 1371 Sección:	0	220.601.618	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
24		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (									

				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (									
			24	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Int. RPN° 6 - Acceso a CEPT N° 33. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (	0	86.787.151	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			25		Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537									
				51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537									
			25	51	Pavimentación de Camino Rural, Tramo: Cañuelas - Gral. Las Heras. Municipalidad de Cañuelas. Provincia de Buenos Aires. (BID 537	0	318.682.417	47.253.703	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			26		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)									
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)									
			26	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°20, Tramo: Emp. RPN°25 - Emp. RPN°31. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	125.841.369	208.005.258	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			28		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)									
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)									
			28	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°13, Tramo: Villa Ángela - Enrique Urien. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	83.894.246	165.336.839	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			30		Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)									
				51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)									
			30	51	Pavimentación de Camino Rural Ruta Provincial N°27, Tramo: Avia Terai - Tres Isletas. Provincia del Chaco (CAF VI)	0	212.629.965	385.596.217	0	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
			32		Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Oui									
				51	Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Oui									
			32	51	Repavimentación Av. Zapiola, Tramo: Interseccion Ruta Provincial N° 1 - Interseccion Ruta Provincial N° 36, Municipalidad de Oui	0	25.110.416	21.846.062	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			33		Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente. Provinc									
				51	Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente. Provinc									
			33	51	Pavimentación Ruta Provincial N° 52, Tramo: Emp. C. Gibraltar - Int. Ruta Provincial N° 6, Municipalidad de San Vicente. Provinc	0	177.045.787	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
			34		Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI									
				51	Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI									
			34	51	Pavimentacion de Camino Rural, Tramo: Ruta Nacional N° 188 - Porvenir, Municipio de Gral. Pintos, Provincia de Buenos Aires. (BI	0	346.714.668	0	0	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00
613					Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento									
	20				Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento									
		2			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable									
			28		Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
				51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut									
613	20	2	28	51	Construcción de Acueducto Sarmiento - Comodoro Rivadavia (Lago Musters) - Chubut	1.022.115.906	12.352.615	1.200.000.000	32.022.206	91,26	8,75	8,75	0,12	0,13
			36		Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)									
				51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)									
			36	51	Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID N° 3451 OC-AR)	1.474.370.148	0	1.500.000.000	354.478.253	81,30	s/i	s/i	3,42	3,42
			70		Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v									
				51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v									
			70	51	Plan Director de Agua Potable y Desagües Cloacales, Plan Director de Desagües Pluviales y Disposición de las Aguas de Lluvias v	4.305.543	6.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76		Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR))									
				51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
			76	51	Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Diamante- Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	472.966.247	359.749.298	1.558.431.073	518.070.287	21,91	70,00	70,00	10,45	20,63
			77		Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos									
				51	Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos									
			77	51	Construcción de la Segunda etapa de la planta de potabilización de agua – La Paz - Entre Ríos	0	15.366.520	15.366.520	0	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
		3			Desarrollo de Infraestructura Cloacal									
			76		Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires									
				51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires									
		3	76	51	Construcción de Planta de Desagües Cloacales - Pinamar - Buenos Aires	0	22.416.465	22.416.465	0	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
			77		Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)									
				53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)									
			77	53	Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	2.274.879.409	0	103.000.000	102.248.094	99,85	s/i	s/i	0,00	0,15
			88		Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)									

		51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)									
	88	51	Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID N° 3451 OC-AR)	564.448.160	0	850.000.000	115.563.987	87,17	s/i	s/i	3,02	3,94
	89		Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)									
		51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)									
	89	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales- Saladillo - Buenos Aires -(BID 5285 OC-AR)	265.087.532	310.150.407	1.310.150.407	583.128.227	17,54	76,05	76,05	10,74	17,40
	99		Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones									
		52	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones									
	99	52	Ampliación del Sistema de Agua Potable - Segunda Etapa - Jardín América, Provincia de Misiones	0	6.058.450	12.116.900	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa II									
	24		Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
		51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)									
5	24	51	Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay - Entre Ríos (BID 5285 OC-AR)	458.487.256	443.281.225	1.543.281.225	272.261.587	16,00	76,82	76,82	4,28	4,28
	26		Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)									
		51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)									
	26	51	Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	1.106.934.329	1.671.782.611	1.671.782.611	431.033.598	20,92	78,07	78,07	2,17	4,54
	27		Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)									
		51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)									
	27	51	Ampliación Planta Depuradora - Alderetes y Banda de Rio Sali -Tucumán (PAYS II -BID 3451)	714.160.096	1.108.332.190	1.108.332.190	312.762.862	25,93	70,00	70,00	4,49	7,53
	28		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa									
		51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa									
	28	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento- Guatraché - La Pampa	0	3.850.867	3.850.867	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29		Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa									
		51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa									
	29	51	Construcción de Red de desagües cloacales y Construcción de planta de tratamiento - Rancul- La Pampa	0	5.096.736	5.096.736	0	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
	30		Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé									
		51	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé									
	30	51	Ampliación Planta Depuradora Líquidos Cloacales - Rafaela - Santa Fé	0	31.810.966	130.000.000	0	0,00	18,26	18,26	0,00	0,00
	31		Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe									
		51	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe									
	31	51	Construcción de Nueva Planta Depuradora, Colector y Vaciadero - Reconquista - Santa Fe	155.477.247	15.633.731	420.000.000	28.122.753	0,00	18,25	18,25	0,00	0,00
	34		Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan									
		51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan									
	34	51	Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	495.651.557	7.364.442	600.000.000	226.496.382	70,13	29,87	29,87	3,97	12,25
	39		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O									
		51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O									
	39	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de San Antonio de Areco - Buenos Aires (BID 5285 O	309.523.222	586.443.475	786.443.475	203.790.531	0,68	54,97	54,97	6,17	6,17
	40		Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)									
	40	51	Construcción de Sistema de Desagües Cloacales para la Localidad de Catriel, Río Negro (BID 5285 OC-AR)	57.467.657	257.487.285	407.487.285	267.986.269	0,00	63,51	63,51	14,06	14,06
	42		Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285									
		51	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285									
	42	51	Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales para la Localidad de Rada Tilly - Chubut (BID 5285	0	351.710.940	501.710.940	183.109.177	0,00	73,64	73,64	0,94	0,94
	45		Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener									
		51	Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener									
	45	51	Ampliación de la Planta depuradora de líquidos cloacales, ampliación de redes y renovación de redes cloacales existentes - Gener	260.703.771	991.863.039	991.863.039	330.503.556	0,00	63,03	63,03	5,46	5,46
	46		Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja									
		51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja									
	46	51	Construcción de Colector Cloacal Tajamar - La Rioja	0	8.330.478	3.330.478	0	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	47		Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja									
		51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja									

	47	51	Ampliación Planta Depuradora de Líquidos Cloacales – 7 Módulos - Capital - la Rioja	0	8.905.289	3.905.289	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51		Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
		51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)									
	51	51	Construcción de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Villa Gesell - Buenos Aires (BID 3451 OC-AR)	0	499.608.611	799.608.611	0	0,00	26,29	26,29	0,00	0,00
	52		Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales									
		51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Candelaria - Misiones									
	52	51	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Candelaria - Misiones	0	1.346.374.471	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Capiovi - Misiones									
		52	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Capiovi - Misiones	0	549.025.840	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Colonia Wanda - Misiones									
		53	Construcción de Sistema de Tratamiento de Líquidos Cloacales - Colonia Wanda - Misiones	0	1.346.281.464	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54		Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)									
	54	51	Construcción de Planta de Tratamiento Cloacal - San Pedro - Buenos Aires-(BID 5285 OC-AR)	0	372.500.000	0	0	0,00	36,11	36,11	0,00	0,00
6			Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable Etapa 2									
	2		Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)									
6	2	51	Construcción de Sistema de Agua Potable para la Localidad de Junín de los Andes, Neuquén(BID 5285 OC-AR)	61.229.608	344.405.206	344.405.206	0	0,00	78,22	78,22	0,00	0,00
	3		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja Etapa I									
	3	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja Etapa I	0	3.624.346	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et									
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et	0	3.624.346	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - et									
		53		0	5.436.518	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - Etapa									
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región I - Provincias Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja - Etapa	0	6.116.083	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente									
	4	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente	0	4.077.389	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente									
		52		0	4.077.389	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente									
		53		0	6.116.083	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región II - Provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corriente									
		54		0	6.795.648	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa I									
	5	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa I	0	14.044.339	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa II									
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa II	0	14.044.339	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa III									
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa III	0	21.066.509	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa IV									
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región III - Provincia de Buenos Aires Etapa IV	0	21.066.509	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa I									
	6	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa I	0	6.795.648	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa II									
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa II	0	6.795.648	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa III									
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa III	0	10.193.472	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa IV									
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región IV - Provincias Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba Etapa IV	0	10.873.037	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E									
	7	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - E	0	3.624.346	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - F									
		52		0	4.077.389	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - F									
		53		0	6.116.083	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región V - Provincias San Juan, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén - F									
		54		0	6.116.083	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego									
		51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -									
	8	51	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -	0	1.359.130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -									
		52		0	1.359.130	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -									
		53		0	2.718.259	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54	Perforación para Pozo, Construcción de Torre y Tanque - Región VI - Provincias Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego -									
		54		0	2.718.259	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)									
		51	Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)									
	9	51	Construcción de Acueducto Vipos - Tucumán (BID 5578 OC-AR)	0	3.750.000.000	1.647.000.000	0	0,00	5,97	5,97	0,00	0,00
	12		Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5578 OC-AR)									
		51	Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5578 OC-AR)									
	12	51	Construcción Acueducto del Este - San Luis (BID 5578 OC-AR)	0	4.590.000.000	2.707.500.000	0	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00
	41		Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro									
		51	Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro									
	41	51	Planta Potabilizadora de Agua y Estaciones de Bombeo - General Roca - Rio Negro	0	10.672.669	10.672.669	0	0,00	12,30	12,30	0,00	0,00
	48		Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
	48	51	Construcción de Redes de Agua Potable - Hermoso Campo - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	420.429.688	420.429.688	211.068.711	0,00	61,73	61,73	0,00	0,00
	49		Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
	49	51	Construcción de Redes de Agua Potable - Gral. Capdevila - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	623.873.543	623.873.543	299.302.881	0,00	70,52	70,52	0,00	0,00
	51		Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
	51	51	Construcción de Redes de Agua Potable - Corzuela - Chaco (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	535.592.860	535.592.860	129.616.467	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
	54		Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)									
	54	51	Construcción de Sistema de Agua Potable Reta - Tres Arroyos - Buenos Aires (PROAS II) (BID 5285 OC-AR)	0	101.281.589	251.281.589	0	0,00	59,85	59,85	0,00	0,00
	58		Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)									
		51	Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)									
	58	51	Construcción de Sistema de Agua Potable Sañogasta - Chilecito - La Rioja (PROAS II)	0	96.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Desarrollo de Infraestructura Cloacal - Etapa III									
	13		Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)									
7	13	51	Construcción de Planta Depuradora y Colectora Máxima de la Localidad de Cafayate - Salta (BID 5285 OC-AR)	0	453.301.210	653.301.210	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	27		Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)									
		51	Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)									
	27	51	Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR)	0	169.350.000	369.350.000	0	0,00	49,30	49,30	0,00	0,00

	656					Organismo Regulador de Seguridad de Presas									
		17				Control de Seguridad de Presas									
			0			Control de Seguridad de Presas									
				8		Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza									
					51	Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza									
	656	17	0	8	51	Refacción en Infraestructura Edilicia de la Dirección Regional Cuyo Centro - Provincia de Mendoza	0	7.000.000	7.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
70						Ministerio de Educación									
	330					Ministerio de Educación									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				15		Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento v									
					51	Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento v									
70	330	1	0	15	51	Restauración Integral y puesta en valor de la fachada exterior y realización de obras complementarias en el Palacio Sarmiento v	0	263.167.667	191.054.147	99.000.000	0,00	47,00	47,00	7,00	7,00
		37				Infraestructura y Equipamiento									
			0			Infraestructura y Equipamiento									
				5		Construcción de Escuela Secundaria en el Barrio Güemes, Localidad Gral. Rodríguez, Departamento Gral. Rodríguez, Provincia de Bu									
					51	Construcción de Escuela Secundaria en el Barrio Güemes, Localidad Gral. Rodríguez, Departamento Gral. Rodríguez, Provincia de Bu									
		37	0	5	51	Construcción de Escuela Secundaria en el Barrio Güemes, Localidad Gral. Rodríguez, Departamento Gral. Rodríguez, Provincia de Bu	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6		Construcción de Escuela Secundaria en el Complejo Urbanístico Valle Chico, Localidad San Fernando del Valle de Catamarca. Depar									
					51	Construcción de Escuela Secundaria en el Complejo Urbanístico Valle Chico, Localidad San Fernando del Valle de Catamarca. Depar									
				6	51	Construcción de Escuela Secundaria en el Complejo Urbanístico Valle Chico, Localidad San Fernando del Valle de Catamarca. Depar	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7		Construcción de Escuela Secundaria, Localidad Rodeo del Medio, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza (CAF N° 11545)									
					51	Construcción de Escuela Secundaria, Localidad Rodeo del Medio, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza (CAF N° 11545)									
				7	51	Construcción de Escuela Secundaria, Localidad Rodeo del Medio, Departamento Maipú, Provincia de Mendoza (CAF N° 11545)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9		Construcción de Escuela Secundaria Rural N° 25, Localidad Saujil, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca (CAF N° 11545)									
					51	Construcción de Escuela Secundaria Rural N° 25, Localidad Saujil, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca (CAF N° 11545)									
				9	51	Construcción de Escuela Secundaria Rural N° 25, Localidad Saujil, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca (CAF N° 11545)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10		Construcción Escuela Vicente López y Planes, Localidad Balnearia, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba (CAF N° 11545)									
					51	Construcción Escuela Vicente López y Planes, Localidad Balnearia, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba (CAF N° 11545)									
				10	51	Construcción Escuela Vicente López y Planes, Localidad Balnearia, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba (CAF N° 11545)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Construcción Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 63 Anexo Caminiaga, Localidad Caminiaga, Departamento Sobremonte. Prov									
					51	Construcción Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 63 Anexo Caminiaga, Localidad Caminiaga, Departamento Sobremonte. Prov									
				11	51	Construcción Instituto Provincial de Educación Técnica Nº 63 Anexo Caminiaga, Localidad Caminiaga, Departamento Sobremonte. Prov	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46				Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles									
			1			Ejecución de Obras en Jardines en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires									
				1		Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455									
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455									
		46	1	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 922 Barrio Los Pioneros - Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455	0	0	1.485.633	1.485.632	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2		Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
				2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 906 Barrio San Jorge - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	157.306	157.305	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3		Construcción Jardín de Infantes en Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
				3	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio La Negrita - Merlo, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4		Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
				4	51	Construcción Jardín de Infantes Barrio Manzone - Villa Astolfi - Pilar, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	552.479	552.479	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5		Construcción Jardín de Infantes en Barrio San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

5	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio San Ignacio, San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
6	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa María - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Construcción Jardín de Infantes en Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
7	51	Construcción Jardín de Infantes en Cuartel V - Moreno, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
8	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Parque La Luz - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
9	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Perales - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	1.165.411	1.165.410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
10	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio El Casco - General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	540.360	540.360	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
11	51	Construcción Jardín de Infantes en Tortuguitas - Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	2.496.712	2.496.712	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
12	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Santa Brígida - San Miguel, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR									
13	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Luchetti Open Door - Luján, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR	0	0	1.132.856	1.132.856	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Construcción Jardín Bº Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Bº Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
15	51	Construcción Jardín Bº Villa Panamericana - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	40.020.245	15.668.475	0	0	42,40	57,60	57,60	0,00	0,00
16		Construcción Jardín Nº 914 Bº La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Nº 914 Bº La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
16	51	Construcción Jardín Nº 914 Bº La Estelita - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	63.804.912	13.293.956	1.791.201	1.351.332	96,00	4,00	4,00	0,00	4,00
17		Construcción Jardín Nº 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Nº 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
17	51	Construcción Jardín Nº 915 - San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	61.571.538	12.590.605	2.415.616	2.138.374	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Construcción Jardín en Bº Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Bº Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
21	51	Construcción Jardín en Bº Los Tronquitos - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	68.881.848	13.492.621	1.935.001	1.087.281	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Construcción Jardín Bº Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Bº Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
22	51	Construcción Jardín Bº Santa Teresita - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.641.551	11.798.483	0	0	11,80	32,00	32,00	0,00	0,00
23		Construcción Jardín en Bº La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Bº La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
23	51	Construcción Jardín en Bº La Yaya - Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	46.468.034	22.870.180	0	0	28,00	72,00	72,00	0,00	0,00
27		Construcción Jardín Nº 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Nº 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
27	51	Construcción Jardín Nº 917 - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	58.942.772	12.814.666	5.262.345	0	88,56	11,44	11,44	0,00	11,44
28		Construcción Jardín Bº San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
28	51	Construcción Jardín B° San Jorge - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	55.709.637	19.868.152	0	0	20,13	79,87	79,87	0,00	0,00
29		Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
29	51	Construcción Jardín en Lisandro Olmos - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	69.890.416	13.630.106	920.850	920.849	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
30	51	Construcción Jardín B° Obrero - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.446.858	10.837.593	0	0	32,69	67,31	67,31	0,00	0,00
31		Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
31	51	Construcción Jardín Abasto 500 y 226 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.357.363	16.947.505	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
32	51	Construcción Jardín Abasto 520 y 217 - Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	102.199.863	20.349.751	2.041.759	1.870.072	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
33	51	Construcción Jardín en Barrio Villa Zula - Ciudad de Berisso, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	107.739.302	20.524.174	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
34	51	Construcción Jardín en B° Las Margaritas - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	51.546.556	16.176.162	0	0	60,55	39,45	39,45	0,00	0,00
36		Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	51	Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
36	51	Construcción de Jardín Barrio Santa Rosa - Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	90.736.653	28.567.870	60.980.378	38.071.507	24,12	75,88	75,88	21,00	59,88
40		Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
40	51	Construcción Jardín en Mazzini y Tapin en Glew - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	105.659.820	20.012.562	11.560.406	11.560.406	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
41	51	Construcción Jardín en Oliver, Esteban Echeverría, Monte Grande - Prov. Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	74.554.315	14.731.942	4.912.577	4.912.576	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455									
	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455									
42	51	Construcción Jardín en Barrio Güemes, General Rodríguez, General Rodríguez - Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455	101.399.241	19.881.427	52.278.321	51.419.887	85,88	14,12	14,12	0,00	14,12
44		Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI									
	51	Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI									
44	51	Construcción Jardín lindero a escuela N° 93, La Matanza, Localidad de Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BI	70.797.361	51.017.287	83.708.309	42.395.484	43,00	57,00	57,00	8,00	24,00
45		Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229									
	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229									
45	51	Construcción Jardín Calle Monte Egmont y Cespedes, González Catán, La Matanza - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229	114.860.051	8.158.439	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)									
46	51	Construcción Jardín N°953, Francisco Álvarez, Moreno - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID N°4229/OC-AR)	36.409.869	19.910.170	0	0	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM									
	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM									
47	51	Construcción Jardín en Coronel D elia y Recarte, Esteban Echeverría, localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires - PROM	58.916.807	19.213.630	0	0	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P									
	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P									

48	51	Construcción Jardín en el barrio Santa Brígida, General Rodríguez, localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires - P	56.239.908	20.469.920	0	0	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires									
	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires									
50	51	Construcción Jardín de infantes en el barrio 9 de Julio Gral. San Martín, localidad José León Suárez, provincia de Buenos Aires	86.951.978	22.549.845	52.565.877	48.284.319	82,00	18,00	18,00	6,00	18,00
51		Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
51	51	Construcción Jardín de Infantes N° 913 en Pilar, Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	0	0	29.908.507	29.908.507	87,00	13,00	13,00	5,00	13,00
52		Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A									
52	51	Construcción Jardín de Infantes en Darragueira José Marti y Gral Pico, Malvinas Argentinas, Villa de Mayo, Provincia de Buenos A	0	0	76.699.488	38.408.057	54,00	46,00	46,00	12,00	29,00
53		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I									
53	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Esperanza, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge, Provincia de Buenos Aires - PRINI I	86.933.391	3.625.845	21.528.884	21.528.883	67,00	33,00	33,00	15,00	33,00
54		Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID									
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID									
54	51	Construcción Jardín de Infantes en el Complejo Recondo, Lomas de Zamora, Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires-PRINI II (BID	0	0	86.171.426	24.060.078	26,00	0,00	0,00	8,00	14,00
55		Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
55	51	Construcción Jardín de Infantes en Canning Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires - PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0	0	39.413.894	22.222.954	84,00	16,00	16,00	7,00	16,00
56		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
56	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Andres Ezeiza, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires -PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0	0	27.693.571	9.893.698	78,00	22,00	22,00	0,00	4,00
66		Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
66	51	Construcción Jardín en Barrio Eva Perón, San Vicente, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	61.350.956	14.277.586	8.105.490	7.889.158	99,00	1,00	1,00	0,00	1,00
71		Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
71	51	Construcción Jardín N° 942 - Quilmes, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	70.282.550	21.610.312	7.293.314	7.293.314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
78	51	Construcción Jardín Barrio La Merced, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	60.615.610	21.756.685	0	0	33,83	40,17	40,17	0,00	0,00
79		Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
79	51	Construcción Jardín Barrio San Nicolás, Virrey del Pino - La Matanza, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56.691.978	22.042.504	0	0	31,95	44,05	44,05	0,00	0,00
80		Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
80	51	Construcción Jardín Barrio La Capilla, Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	64.423.204	12.144.791	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-									
	51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-									
81	51	Construcción Jardín de Infantes N°915, Avellaneda, localidad de Avellaneda, Provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-	65.764.765	16.386.371	0	0	99,00	1,00	1,00	0,00	1,00
83		Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
83	51	Construcción Jardín de Infantes en Calle El Chaja localidad San Jose, Provincia de Buenos Aires - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	62.689.630	10.435.299	0	0	59,94	0,00	0,00	8,00	40,06
85		Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
85	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Don Manuel localidad Rafael Castillo, Prov. de Bs As GBA - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	36.062.225	17.063.057	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Norte									

	28		Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
2	28	51	Construcción Jardín N° 913 (en predio Escuela Primaria N° 17) - General Villegas, Prov. Bs. As. - PRINI (BID 4229/OC-AR)	98.395.741	4.621.596	4.621.596	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29		Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	29	51	Construcción Jardín en Barrio Agustoni -Pilar, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	108.402.465	20.733.345	20.733.345	1.592.946	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32		Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	32	51	Construcción Jardín N° 905 - Exaltación de la Cruz, Arroyo de la Cruz , Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	70.603.688	4.161.352	4.161.352	0	99,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	55		Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	55	51	Construcción Jardín en Barrio Jauretche, Virrey del Pino, Provincia de Buenos Aires- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	88.261.100	42.977.977	38.680.180	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63		Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU									
		51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME									
	63	51	Construcción Jardín de Infantes en calle Yapeyú, Almirante Brown, localidad de Longchamps, provincia de BUENOS AIRES - PROME	41.925.143	16.674.384	15.081.113	0	40,02	20,98	20,98	0,00	0,00
	64		Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR									
	64	51	Construcción Jardín de Infantes N° 934, Moreno, localidad Mariano Moreno, provincia de BUENOS AIRES - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR	88.278.200	18.449.905	14.889.214	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66		Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI									
		51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI									
	66	51	Construcción Jardín en Calles Alemania Las Gardenias y Francia, Presidente Derqui, Pilar - Provincia de Buenos Aires - PRINI	38.356.614	18.694.745	0	0	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67		Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /									
		51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /									
	67	51	Construcción Jardín en el barrio El Manzanar, Pilar , localidad de Villa Rosa, provincia de Buenos Aires -PRINI I (BID N° 4229 /	83.769.611	4.431.819	4.431.819	491.362	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76		Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	76	51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77		Construcción de Jardín de Infantes N° 269 Dr.Carlos Bruno Aeberhard-Provincia de Santa Fe- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		51	Construcción de Jardín de Infantes N° 269 Dr.Carlos Bruno Aeberhard-Provincia de Santa Fe- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	77	51	Construcción de Jardín de Infantes N° 269 Dr.Carlos Bruno Aeberhard-Provincia de Santa Fe- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Ejecución de Obras en Jardines en Región Centro Sur									
	21		Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
3	21	51	Construcción Jardín N° 903 Indio Rico, Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	78.373.988	3.125.891	8.907.649	3.332.699	96,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	27		Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	27	51	Construcción Jardín N°908 B° Plan Familia Propietaria - Quequén, Partido de Necochea, Prov. Bs. As. PRINI (BID 4229/OC-AR)	72.128.145	3.859.372	5.434.415	2.826.048	18,81	0,00	0,00	43,19	81,19
	28		Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	28	51	Construcción Jardín N°928 - Olavarría, Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	58.255.113	3.706.765	0	0	11,25	0,00	0,00	39,75	88,75
	34		Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	34	51	Construcción Jardín en Villa Italia Norte, Tandil - Provincia de Buenos Aires - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	116.686.685	4.503.966	7.357.573	7.357.572	18,13	0,00	0,00	40,00	81,87
	60		Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	60	51	Construcción de Jardín de Infantes en Diamante-Provincia de Entre Ríos- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0	0	18.992.572	18.905.258	11,00	0,00	0,00	28,00	39,00
	64		Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									

			51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires									
		64	51	Construcción Jardín N° 912 Barrio Villa Laza, Tandil, Buenos Aires	43.859.309	8.019.719	8.019.719	0	92,50	7,50	7,50	0,00	1,00
		65		Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
			51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires									
		65	51	Construcción Jardín Rauch, Calle Las Heras, Rauch, Buenos Aires	40.589.021	11.496.434	11.496.434	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66		Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
			51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires									
		66	51	Construcción Jardín Verónica, Calle 32, Verónica, Buenos Aires	42.861.506	12.617.381	12.617.381	0	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				Ejecución de Obras en Jardines en Región Cuyo y Córdoba									
		8		Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
4		8	51	Construcción Jardín Teniente Pedro Nolasco Fonseca - San Juan, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	44.097.882	2.760.767	2.760.767	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9		Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		9	51	Construcción Jardín en Escuela Werfield Salinas - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	41.500.184	2.116.865	2.116.865	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32		Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		32	51	Construcción Jardín "Constancio C. Vigil" - Noetinger, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	71.712.694	3.315.553	580.403	580.403	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34		Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		34	51	Construcción Jardín "Gregoria Ignacia Pérez" - Río Tercero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	67.232.158	4.113.100	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35		Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		35	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral"- Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	48.117.351	27.116.955	0	0	13,73	10,00	10,00	0,00	0,00
		36		Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II /BID N° 558									
			51	Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II /BID N° 558									
		36	51	Construcción Jardín en la Escuela Nivel Inicial N° 55, Chimbas, localidad de Chimbas, Provincia de San Juan-PRINI II /BID N° 558	64.765.632	2.492.494	15.272.094	765.726	91,95	8,05	8,05	0,00	4,05
		40		Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI /BID N° 4									
			51	Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI /BID N° 4									
		40	51	Construcción Jardín de Infantes "Domingo Faustino Sarmiento", localidad Serrano, provincia de Córdoba - Préstamo PRINI /BID N° 4	85.183.851	4.047.417	3.196.196	3.196.195	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41		Construcción de Escuela Nivel Inicial N°48 Portal de Pie de Palo-San Isidro-Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
			51	Construcción de Escuela Nivel Inicial N°48 Portal de Pie de Palo-San Isidro-Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		41	51	Construcción de Escuela Nivel Inicial N°48 Portal de Pie de Palo-San Isidro-Provincia de San Juan-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43		Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		43	51	Construcción Jardín "Eloy Gómez" Anexo - Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	77.925.465	3.405.824	2.479.045	2.479.045	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45		Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
			51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		45	51	Construcción Jardín "Padre Eladio Diez Anexo", La Calera, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	68.201.928	2.280.323	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47		Construcción de Escuela Nivel Inicial N°50-Chimbas-Provincia de San Juan- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
			51	Construcción de Escuela Nivel Inicial N°50-Chimbas-Provincia de San Juan- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		47	51	Construcción de Escuela Nivel Inicial N°50-Chimbas-Provincia de San Juan- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50		Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II /BID N° 5585/OC-AR									
			51	Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II /BID N° 5585/OC-AR									
		50	51	Construcción Jardín de Infantes "Luis Jorge Fontana", Localidad de San Juan, Provincia de San Juan - PRINI II /BID N° 5585/OC-AR	33.324.196	26.425.955	40.251.606	26.597.879	56,00	44,00	44,00	21,00	34,00
		51		Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de									
			51	Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de									
		51	51	Construcción Jardín de Infantes "Provincia de Mendoza Anexo San Juan de la Frontera", Localidad Barrio Rivadavia, Provincia de	57.227.080	43.539.920	43.539.920	27.635.261	57,00	43,00	43,00	20,00	43,00
		56		Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									

	51	Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
56	51	Construcción Jardín N°10 María Elena Walsh - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	87.361.919	4.981.294	7.885.612	7.885.611	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
57	51	Construcción Jardín N°16 Rosario Sarmiento - Chimbas, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	76.492.761	4.725.604	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
58	51	Construcción Jardín N°41 en Escuela Leonor Sánchez de Arancibia - Caucete, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	68.272.485	3.593.869	13.451.143	11.502.132	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
64	51	Construcción Jardín en Barrio Botta - Villa Maria, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	76.764.526	3.010.109	3.010.109	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
68	51	Construcción Jardín Las Higueras, Las Higueras, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	94.775.616	12.261.035	13.067.257	13.067.257	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
73	51	Construcción Jardín en Despeñaderos Santa María, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	61.579.503	3.516.873	3.516.873	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
74	51	Construcción Jardín a crear en Escuela Vélez Sarsfield, Rodeo, Provincia de San Juan - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	41.064.723	2.313.222	2.313.222	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
86	51	Construcción Jardín "Gabriela Mistral" en Pozo del Molle, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	74.356.329	4.549.102	4.549.102	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
87	51	Construcción Jardín "Estación Colonia Tirolesa" en Colonia Tirolesa - Colón, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	60.981.942	3.091.261	1.927.088	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
89	51	Construcción Jardín "Pte. Roque Sáenz Peña", San Marcos Sierra, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	61.189.570	2.838.456	2.838.456	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90		Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
90	51	Construcción Jardín "María J.G. de Belgrano y Peri", Deán Funes, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	73.762.023	4.599.547	4.599.547	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
91	51	Construcción Jardín "Doctora Cecilia Grierson", Los Cocos, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	71.333.811	4.117.718	4.117.718	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
93	51	Construcción Jardín "Policía Federal Argentina", Mina Clavero, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	86.707.717	11.983.873	11.983.873	695.426	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
94	51	Construcción Jardín Ex Anexo R Peñaloza, Localidad de Cosquin, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	59.321.778	2.597.079	2.597.079	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95		Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
95	51	Construcción Jardín Carlos Justo Florit, Localidad Devoto, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	62.388.941	2.338.387	2.338.387	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
96	51	Construcción Jardín "Polo Godoy Rojo", Localidad Juarez Celman, Provincia de Córdoba - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	66.634.768	3.637.504	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97		Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)									

		51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)										
	97	51	Construcción Jardín de Inf. en la Esc. N° 40 Nivel Ini. Adriana Vega, loc. Chimbas, Prov. de San Juan - PRINI(BID 4229 /OC-AR)	108.492.710	5.345.379	8.798.412	8.798.412	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98		Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)										
	98	51	Construcción Jardín de Infantes Paula Albarracin de Sarmiento, Localidad Huinca Renaco, Prov. Córdoba - PRINI (BID 4229/OC-AR)	88.233.090	6.542.104	6.542.104	0	18,18	0,00	0,00	30,00	81,82
5			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino										
	8		Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
5	8	51	Construcción Jardín N° 11 - Laguna Blanca, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	142.175.187	22.415.247	22.415.247	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	9	51	Construcción Jardín N° 14 - Clorinda, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	140.179.493	25.648.148	25.648.148	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	10	51	Construcción Jardín Anexo 3 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	117.926.238	21.670.569	21.670.569	0	97,22	2,78	2,78	0,00	2,78
	11		Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	11	51	Construcción Jardín Anexo 4 Barrio Nueva Formosa - Formosa, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	136.832.161	26.337.185	26.337.185	0	96,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	29		Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	29	51	Construcción Jardín en Miraflores de Miraflores - General Güemes, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	60.738.711	10.929.250	10.929.250	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30		Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	30	51	Construcción Jardín en Fontana Barrio Balastro II de Fontana - San Fernando, Provincia del Chaco - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	64.218.570	12.125.513	12.125.513	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31		Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	31	51	Construcción Jardín Resitencia Calle Ramirez de Resistencia - San Fernando provincia del CHACO- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	116.630.778	26.787.847	26.787.847	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58		Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	58	51	Construcción Jardín de Infantes N° 103 Soldado Victor Avalos localidad Samuhu, Provincia del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	63.206.204	12.899.396	12.899.396	0	59,47	0,00	0,00	17,00	40,53
	59		Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	59	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Barrio Primavera, Localidad La Leonesa, Prov. del Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	63.922.030	14.311.409	14.311.409	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60		Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
		51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
	60	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Planta Urbana Castelli, Loc. Juan Jose Castelli, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	61.637.147	10.179.493	10.179.493	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61		Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
		51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)										
	61	51	Construcción Jardín de Infantes a Crear Las Heras y Yapeyú, Loc. Colonias Unidas, Prov. Chaco -PROMEDU IV (BID 3455/OC)	62.051.524	11.487.498	11.487.498	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62		Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	62	51	Construcción Jardí de Infantes Nº62 en Esc. 520 Localidad Pje. Ita Paso, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.500.749	4.287.870	4.287.870	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63		Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	63	51	Construcción Jardín Anexo en Esc. 467, Localidad Pje. Mora, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	23.800.037	3.139.859	3.139.859	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64		Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										

64	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 452, Localidad Colonia Progreso, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.444.872	3.116.772	3.116.772	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
65	51	Construcción Jardín de Infantes N° 59 (Esc. N° 459), Localidad Isabel Victoria, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.315.362	2.952.391	2.952.391	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
66	51	Construcción Jardín de Infantes Nº66 en Esc. 774, Localidad Pje. San Jose , Provincia de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.268.554	3.315.091	3.315.091	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
67	51	Construcción Jardín de Infantes Nº46 en Esc. 675, Localidad Pje. Isoqui, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	45.514.343	5.357.385	5.357.385	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
68	51	Construcción Jardín Infantes N° 36 en Esc. N° 664, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	55.613.063	7.907.481	7.907.481	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
69	51	Construcción Jardín Infantes N° 54 en Escuela N° 78, Localidad Algarrobos, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.840.656	5.281.659	5.281.659	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
70	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. 769, Localidad Lallana, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	44.856.477	7.036.401	7.036.401	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
71	51	Construcción Jardín de Infantes Nº67 en Esc. 224, Localidad Desmochado, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	30.550.643	4.902.451	4.902.451	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov.de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
72	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 722, Loc. Colonia San José, Prov. de Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	46.657.302	5.226.249	5.226.249	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
73	51	Construcción Jardín de Infantes N° 64 en Esc. N° 652, Localidad La Estrella, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	29.678.765	4.322.616	4.322.616	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Esc. N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
74	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 508, Loc. Colonia Martínez, Prov. Corrientes -PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	27.469.930	3.890.655	3.890.655	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
75	51	Construcción Jardín en Esc. N° 702, Localidad Naranjito, Provincia de Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.836.838	4.066.579	4.066.579	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 70 en Esc. N° 168, Loc. La Rinconada, Prov. de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	28.321.117	2.953.315	2.953.315	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
77	51	Construcción Jardín de Infantes N° 54 en Escuela N° 266, Loc. Colonia San José, Prov. Corrientes - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	26.051.536	2.953.084	2.953.084	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
79	51	Construcción Jardín Infantes Nº 36 en Esc. Nº 651, Localidad Sauce, Provincia de Corrientes- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	42.832.035	11.229.614	11.229.614	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
82	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 118, Localidad Apayerei, Provincia de Formosa- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25.060.270	4.960.054	4.960.054	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	84		Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	84	51	Construcción Jardín de Infantes N 29 EPEP N 280, Localidad Loro Cue, Provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	24.600.675	5.149.254	5.149.254	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	85	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 27 (Ext. Esc. 788) localidad Obera, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	42.150.426	8.510.288	8.510.288	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	86	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Normal Superior N° 8, Localidad Iguazú, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	54.704.413	8.293.499	8.293.499	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	87	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N°27 - Ext. Esc. 171, Loc. 9 de Julio, Prov. Misiones-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	46.570.175	8.086.984	8.086.984	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88		Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	88	51	Construcción Jardín de Infantes en el NENI N° 24 - Ext. Esc. 184 Localidad Obera, Prov. de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	50.591.669	17.866.744	17.866.744	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	89		Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	89	51	Construcción Jardín de Infantes en B° Itaembe Guazú, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	106.724.835	18.128.300	18.128.300	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90		Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
	90	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector Centro MZ 355, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	101.663.940	19.337.031	19.337.031	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91		Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483, Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	91	51	Construcción Jardín de Infantes en Sector 3 MZA 483 Localidad Posadas, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	56.358.152	9.509.618	9.509.618	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92		Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov. Santiago del Estero-PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
	92	51	Construcción Jardín de Infantes 273 Utulitas, Localidad Caspi Corral, Prov.de Santiago del Estero-PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	70.293.683	13.678.935	13.678.935	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94		Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	94	51	Construcción Jardín de Infantes en Esc. N° 636, Localidad Guarani, Provincia de Misiones - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	85.790.407	5.013.385	5.013.385	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	95	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 150, Localidad Campo Grande, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	75.810.042	3.272.264	3.272.264	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	96	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 738, Localidad B. de Irigoyen, Provincia de Misiones -PRINI (BID 4229 /OC-AR)	30.102.479	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	97	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 735, Localidad Eldorado, Provincia de Misiones - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	46.080.366	7.031.899	7.031.899	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98		Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)									
	98	51	Construcción Jardín de Infantes Pequeños Sabios, Localidad Bandera, Provincia de Santiago del Estero - PRINI I (BID 4229/OC-AR)	48.419.213	3.588.790	3.588.790	0	76,81	23,19	23,19	10,00	23,19
6			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino									
	12		Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
6	12	51	Construcción Jardín Pasaje Marconi y Avenida Juan B Justo - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	205.000	202.385	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
13	51	Construcción Jardín en Calle Agustín Alurralde - Alderetes, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	300.000	293.350	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
14	51	Construcción Jardín en Terreno Secundaria Bernabé Araoz - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	220.000	217.180	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
15	51	Construcción Jardín en San Andres Esc. Freyre - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	160.000	154.337	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
16	51	Construcción Jardín en Barrio Nestor Kirchner - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	60.000	59.423	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
17	51	Construcción Jardín en Av. Independencia y Alberdi - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	85.000	82.065	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
18	51	Construcción Jardín en B° Manantiales Sur Sector ESTE - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	50.000	48.441	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
19	51	Construcción Jardín en Alderetes Este - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	215.000	213.325	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
20	51	Construcción Jardín en Escuela N° 330 Eudoro Avellaneda - Cruz Alta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	535.000	530.771	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
21	51	Construcción Jardin en Alsina y Ayacucho - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	125.000	122.221	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
22	51	Construcción Jardín - Benjamín Paz, Graneros, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	105.000	104.803	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
23	51	Construcción Jardín en Calle Sin nombre Esquina Gorriti y Virla - San Miguel de Tucumán, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	70.000	66.151	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
24	51	Construcción Jardín Villa Benjamín Araoz - Burruyacu, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	400.000	392.978	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
25	51	Construcción Jardín N° 2 CAPE Escuela N°257 - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	770.000	765.605	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
28	51	Construcción Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	1.430.000	1.424.999	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
32	51	Construcción Jardín en Escuela General Las Heras - Juan Baustista Alberdi, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	180.000	169.129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
33	51	Construcción Jardín para Escuela N° 244 y Escuela Torres - La Cocha, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	85.000	82.277	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									

		51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	34	51	Construcción Jardín en Escuela N° 19 Javier Frias - El Molino - Chicligasta, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	100.000	94.355	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35		Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/										
		51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/										
	35	51	Construcción Jardín en la Escuela N° 159 Base Naval Puerto Belgrano de La Invernada, La Cocha, Tucumán - - PROMEDU IV (BID 3455/	0	0	130.000	125.492	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38		Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)										
	38	51	Construcción Jardín en Los Ralos, Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	135.000	131.196	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39		Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)										
	39	51	Construcción Jardín "Fulvio Pagani" en La Reducción, Lules, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (Préstamo BID 3455/OC-AR)	0	0	65.000	63.170	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noroeste Argentino - Etapa II										
	1		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
9	1	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Patricio Nuevo de San Pedro, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	122.210.077	24.937.870	15.363.510	15.363.509	94,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	2		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	2	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Milagro de Santa Clara, Provincia de Jujuy- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	106.489.376	19.779.959	7.191.055	7.191.054	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	3	51	Construcción Jardín de Infantes en Barrio Nueva Ciudad Perico de Perico, Provincia de Jujuy - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	61.504.865	13.771.861	1.201.984	1.201.983	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)										
	4	51	Construcción Jardín Inf.en Esc. N° 4097 "Cacique Cambai" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov.Salta - PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	81.085.333	15.754.936	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV										
		51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV										
	5	51	Constr. Jardín en Escuela N° 4167 "12 de Octubre Día de la Raza" de Tartagal - Gral. San Martín, Prov. de Salta - PROMEDU IV	81.442.593	14.875.429	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	7	51	Construcción Jardín Rosario de Lerma (Av Los Eucaliptos) de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	69.008.179	16.486.916	17.237.517	14.919.301	80,00	20,00	20,00	10,00	20,00
	8		Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)										
	8	51	Construcción Jardín Barrio Solidaridad (calle 116) de Salta-Capital provincia de Salta - PROMEDU IV (BID Nº 3455/OC-AR)	80.087.093	15.232.704	2.396.913	403.073	82,12	17,88	17,88	7,00	17,88
	9		Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov. Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)										
	9	51	Construcción Jardín a Crear en Barrio Parque del Sur - San Fernando del Valle de Catamarca, Prov.Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	163.220.071	36.655.894	96.040.775	93.093.480	40,90	42,00	42,00	20,00	58,10
	10		Constr.Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	10	51	Constr. Jardín a Crear en Complejo Hab. Valle Chico II - Valle Chico, Capital Prov. de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	133.848.757	30.355.628	5.985.498	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)										
	11	51	Construcción Jardín de Infantes N° 16 - Villa de Pomán Provincia de Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	69.343.874	20.109.759	59.617.757	40.161.893	76,00	24,00	24,00	12,00	24,00
	12		Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR										
		51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR										
	12	51	Construcción Jardín N° 4700 "Legado General Belgrano", Salta-Capital, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	29.857.982	3.636.927	5.551.047	2.712.009	73,00	0,00	0,00	13,00	27,00
	13		Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)										
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)										

13	51	Construcción Jardín de Infantes N° 22 Lindero a Esc. N° 277 en Tapso - El Alto, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	70.005.141	20.301.498	37.047.991	40.089.790	56,00	44,00	44,00	30,00	43,00
14		Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR									
14	51	Construcción Jardín N° 4303 Maestro Terrone Riera, Orán, Salta - PROMEDU IV Préstamo BID 3455/OC-AR	28.247.602	4.070.735	7.347.657	7.172.451	79,00	0,00	0,00	0,00	6,00
15		Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)									
15	51	Construcción Jardín Sede a Crear en Chumbicha - Capayan, Provincia de Catamarca (BID Nº 3455/OC-AR)	70.005.141	20.301.498	35.440.936	26.476.310	62,00	38,00	38,00	15,00	37,00
17		Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A									
	51	Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A									
17	51	Construcción Jardín de Infantes Escuela General Arenales, Colombres, Cruz Alta, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-A	0	0	1.386.405	1.386.404	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
18	51	Construc Jardín de Infantes N°4021 "20 de Feb de 1813", ex N°46, Localidad de Salta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	119.622.179	44.276.978	26.818.628	22.785.475	68,00	32,00	32,00	12,00	32,00
19		Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR									
	51	Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR									
19	51	Construcción Jardín San Andrés Este, San Andres-Cruz Alta, Tucuman - PROMEDU IV Prestamo BID 3455/OC-AR	0	0	1.150.000	881.138	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
20	51	Construc Jardín de Infantes en Escuela N° 4788 "Santa Teresita del Niño Jesús", General Güemes, Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	17.571.888	3.515.488	4.990.074	4.990.073	83,00	0,00	0,00	4,00	17,00
21		Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
21	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, Localidad de La Silleta, Provincia de Salta - PRINI (BID 4229/OC-AR)	77.149.645	27.067.549	27.428.016	27.428.016	68,00	32,00	32,00	12,00	32,00
22		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI									
22	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N°26 " Provincia de Catamarca", Localidad Marapa, Provincia de Tucumán - PRINI II (BI	37.207.056	24.945.142	36.859.534	26.757.257	60,00	40,00	40,00	17,00	39,00
23		Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
23	51	Construcción Jardín de Infantes N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas, Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	1.192.294	1.192.293	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
24	51	Construcción Jardín de Infantes Los Vallistos, Banda del Rio Sali, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	612.641	612.641	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)									
	51	Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)									
25	51	Construc Jardín de Infantes Escuela Primaria N°381 "Dr. Fernando Prat Gay", Loc Leales, Tucumán - PRINI (BID 4229/OCAR)	35.717.693	15.765.787	10.635.767	10.590.382	63,00	37,00	37,00	19,00	37,00
37		Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
37	51	Construcción Jardín Escuela Amadeo Jacques, La Ramada y La Cruz, Burruyacu, Provincia de Tucumán - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	0	0	4.738.635	4.738.634	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, loc La Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
38	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio Virgen del Valle, locLa Rioja, Prov. de La Rioja- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	47.353.184	10.571.283	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
39	51	Construcción Jardín de Inf. en Esc. N° 4063 D.Victorino de la Plaza EX-119 Cachi, Prov. de Salta- PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	39.982.600	4.885.136	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)									
40	51	Construcción Jardín en Escuela N° 4064 Facundo de Zuviria (EX-121) localidad Cafayate,Prov.de Salta -PROMEDU IV(BID 3455/OC-AR)	65.789.674	12.883.697	22.761.481	17.697.776	94,17	5,83	5,83	0,00	5,83

41		Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)									
41	51	Construcción Jardín de Inf.en Escuela N° 4104 Pachi Gorriti EX-177 Localidad Rosario de la Frontera,Prov.Salta(BID 3455/OC-AR)	58.407.896	9.890.210	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)									
42	51	Construcción Jard.de Inf. en Esc. N° 4127 Manuela Pedraza EX-209 Rosario de la Frontera, Prov.de Salta - (BID 3455/OC-AR)	69.250.982	12.620.156	443.014	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov. de Tucumán - (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov, de Tucumán - (BID 3455/OC-AR)									
43	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 63 Pedro Narciso Berreta Localidad Santa Clara, Prov, de Tucumán - (BID 3455/OC-AR)	44.993.527	6.476.768	1.216.988	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán- (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán- (BID 3455/OC-AR)									
44	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela Manuel Garcia Fernandez, Localidad Bella Vista, Provincia de Tucumán- (BID 3455/OC-AR)	103.501.094	21.518.771	3.196.409	3.196.408	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)									
45	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Alberto Garcia Hamilton Localidad San Miguel de Tucumán (BID 3455/OC-AR)	47.733.982	6.639.532	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)									
46	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Evita, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI II (BID 5585 /OC-AR)	85.582.596	30.081.121	35.837.242	33.511.789	61,00	39,00	39,00	21,00	39,00
47		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov. de Tucumán(BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)									
47	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Martha Alcira Salotti, Localidad Las Talitas, Prov.de Tucumán(BID 3455/OC-AR)	78.244.170	14.418.072	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)									
50	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4135 Monseñor Tavella (EX-223), Localidad General Güemes (BID 4229 /OC-AR)	65.182.123	3.400.745	1.683.667	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)									
51	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 4041 Rafael Patricio Sosa (EX-79) localidad Salta, (BID 4229 /OC-AR)	71.933.683	3.886.153	1.144.825	1.144.824	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)									
52	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4088 Dr. Indalecio Gomez (EX-148) localidad Molinos (BID 4229 /OC-AR)	31.959.856	1.663.202	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)									
53	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N°248 Juan L. Nougues , Provincia de Tucumán (BID 4229 /OC-AR)	75.906.878	2.692.660	1.598.089	0	99,00	1,00	1,00	0,00	1,00
54		Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)									
54	51	Construcción Jardín de Infantes en Teniente Benjamin Matienzo Provincia de Tucumán - (BID 4229 /OC-AR)	34.632.729	1.766.748	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
55	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 246, Localidad La Marta, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	34.095.035	1.389.041	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)									
56	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Salvador Alfonso, Localidad Las Salinas, Provincia de Tucumán (BID 4229/OC-AR)	34.494.847	1.366.185	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI/BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI/BID 4229 /OC-AR)									
57	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela Niñez Tucumana, Localidad Alderetes, Prov.de Tucumán - PRINI/BID 4229 /OC-AR)	56.364.791	2.824.719	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									

	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
58	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 247 P.Fernandez, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	61.251.398	3.509.832	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
59	51	Construcción Jardín de Infantes en Julio Corzo localidad Las Talitas, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	53.514.540	1.905.964	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
60	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 384 J M del Campo Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	40.393.189	1.805.650	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
61	51	Construcción Jardín de Infantes en Pablo Haimes, Localidad Concepción, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	46.309.441	2.553.329	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
62	51	Construcción Jardín de Infantes en Dr. Domingo Garcia, Localidad Aguilares, Provincia de Tucumán - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	47.774.818	1.928.243	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
65	51	Construcción Jardín de Infantes en Olta localidad Olta, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	59.478.553	2.590.038	1.546.598	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)									
66	51	Construcción Jardín de Infantes N° 9, Localidad Milagro, Provincia de La Rioja - PRINI I (BID 4229 /OC-AR)	54.180.707	2.370.594	539.407	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)									
67	51	Construcción Jardín de Infantes en el Barrio San Lorenzo, Localidad San Lorenzo, provincia Salta - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	48.899.161	9.754.457	3.956.190	3.956.190	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -									
68	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 83 ISABEL MENA DE MATA, Burruyacu, localidad El Chañar, provincia de TUCUMAN -	28.646.405	4.702.863	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID									
	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID									
69	51	Construcción Jardín de Infantes en la Escuela N° 2, Chilecito, localidad de Malligasta, provincia de La Rioja - PROMEDU IV (BID	49.675.721	12.021.274	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70		Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-									
	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-									
70	51	Construcción Jardín Mama Antula, La Banda, localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-	127.066.724	23.898.022	23.860.188	20.029.727	85,00	15,00	15,00	0,00	15,00
71		Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P									
	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P									
71	51	Construcción Jardín en el barrio Saint Germain, Capital, localidad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero - P	120.978.825	21.622.202	21.622.202	14.389.519	87,00	13,00	13,00	0,00	13,00
72		Construcción Jardín de Infantes Nª 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN									
	51	Construcción Jardín de Infantes Nº 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN									
72	51	Construcción Jardín de Infantes Nº 70 Crisol, Capital, Localidad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - PRIN	104.624.258	5.636.394	20.991.465	17.602.229	84,00	16,00	16,00	4,00	16,00
73		Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)									
	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)									
73	51	Construcción Jardín en Escuela 4035 Profesor Alejandro Gauffin, Salta, Provincia de Salta - PRINI I (BID N° 4229 /OC-AR)	71.723.984	3.477.971	6.495.551	6.495.551	97,00	3,00	3,00	0,00	3,00
74		Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A									
	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A									
74	51	Construcción Jardín en el barrio Sector C1 Ciudad Nueva, localidad La Rioja, provincia de La Rioja- PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-A	52.831.608	10.925.209	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75		Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)									
	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)									

	75	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4473 Don Hilario Ascasubi (ex-677), General Güemes, Provincia de Salta (BID 4229/OC-AR)	22.849.163	3.389.894	0	0	87,00	0,00	0,00	0,00	13,00
	76		Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5									
	76	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4070 "Dr. Mariano Boedo" (ex-129), Localidad de La Merced, Provincia de Salta PRINI II (BID 5	57.098.833	17.188.305	60.324.757	29.398.275	77,00	23,00	23,00	0,00	0,00
	77		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC-AR									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC-AR									
	77	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 4808, Localidad de Rosario de Lerma, Provincia de Salta - PRINI II (BID 5585/OC-AR	55.959.300	48.915.312	66.799.902	65.705.510	53,00	47,00	47,00	15,00	43,00
	78		Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	78	51	Construcción Jardín de Infantes en Escuela N° 250 "Antonio Campo", Timbo Viejo, Provincia de Tucumán – PRINI (BID 4229/OC-AR)	26.561.604	11.937.699	11.937.699	4.922.851	69,00	0,00	0,00	0,00	31,00
	79		Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585									
		51	Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585									
	79	51	Construcción Jardín de Infantes Nivel Inicial Gob Frias Silva – Provincia de Tucumán, Localidad Aguilares –PRINI II (BID N° 5585	97.789.251	49.797.128	69.706.829	48.085.285	66,00	34,00	34,00	0,00	0,00
	80		Construcción Jardín de Infantes N° 4281 Manuel J. Castilla (Ex-439)-Provincia de Salta- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 4281 Manuel J. Castilla (Ex-439)-Provincia de Salta- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	80	51	Construcción Jardín de Infantes N° 4281 Manuel J. Castilla (Ex-439)-Provincia de Salta- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81		Construcción de Jardín de Infantes Bautista Bascary-La Florida-Provincia de Tucumán- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
		51	Construcción de Jardín de Infantes Bautista Bascary-La Florida-Provincia de Tucumán- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
	81	51	Construcción de Jardín de Infantes Bautista Bascary-La Florida-Provincia de Tucumán- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Ejecución de Obras en Jardines en Region Patagonia Norte Etapa II									
	3		Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
		51	Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)									
10	3	51	Construc Jardín de Infantes en la calle Avellaneda, Localidad de San Antonio Oeste, Prov de Río Negro - PRINI (BID 4229 /OC-AR)	0	31.293.661	31.293.661	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Ejecución de Obras en Jardines en Región Noreste Argentino - Etapa II									
	1		Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV									
11	1	51	Construcción Jardín de Infantes N° 46 en la Escuela N° 555, San Martín, localidad Bacaray, provincia de CORRIENTES - PROMEDU IV	43.644.529	6.753.352	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, prov									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, prov									
	2	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 84, Pirane, Localidad, Loma Senes, prov	23.493.669	4.972.521	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene									
		51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene									
	3	51	Construcción Jardín de Infantes N° 40 en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 304, Pirane, localidad Colonia Loma Sene	27.779.253	6.543.951	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co									
		51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co									
	4	51	Construcción Jardín de Infantes en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2067, Sede Escuela N° 26, Concepción, Localidad de Co	40.878.647	3.105.921	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
		51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)									
	5	51	Construcción Jardín JIN N° 24 EPEP N° 105, Laishi, localidad de El Mbigua,provincia de Formosa - PROMEDU IV (BID N° 3455/OC-AR)	23.142.518	3.534.535	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O									
		51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O									
	6	51	Construcción Jardín 56 Sede Escuela 686, San Ignacio, localidad Jardín América, provincia de Misiones - PRINI I (BID N° 4229 /O	57.393.070	2.889.363	0	0	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)									
		51	Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)									
	10	51	Construc Jardín de Infantes en Esc N° 133 "Hugo Waldemar Von Zeschau", Jardín de América, Misiones- PRINI (BID 4229/OC-AR)	67.444.097	6.622.679	6.866.915	6.866.915	88,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	11		Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR									
		51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR									

				11	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N° 44 Anexo N°6, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR	108.112.360	52.812.432	89.742.512	89.406.790	67,00	33,00	33,00	9,00	18,00
				12		Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
				12	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio Mbigua, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)	81.746.977	9.374.673	0	0	89,00	0,00	0,00	0,00	11,00
				13		Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)									
				13	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, en Barrio 8 de Marzo, Formosa, Provincia de Formosa - PRINI (BID 4229/OC-AR)	106.864.143	30.532.591	43.484.717	43.124.716	78,00	1,00	1,00	0,00	22,00
				14		Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)									
					51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)									
				14	51	Construcción Jardín de Infantes, a crear, N°44 Anexo N°5, Localidad de Formosa, Provincia de Formosa - PRINI II (BID 5585/OC-AR)	149.979.125	51.901.295	38.949.169	38.169.345	68,00	32,00	32,00	11,00	23,00
				19		Construcción de Jardín de Infantes-Puerto Vilelas-Provincia de Chaco-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
					51	Construcción de Jardín de Infantes-Puerto Vilelas-Provincia de Chaco-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
				19	51	Construcción de Jardín de Infantes-Puerto Vilelas-Provincia de Chaco-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Jardín de Infantes Barrio Reserva 3-Provincia de Chaco- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
					51	Construcción de Jardín de Infantes Barrio Reserva 3-Provincia de Chaco- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
				20	51	Construcción de Jardín de Infantes Barrio Reserva 3-Provincia de Chaco- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Jardín Nivel Inicial. en Escuela N°84 de Mercedes-Provincia de Corrientes-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
					51	Construcción de Jardín Nivel Inicial. en Escuela N°84 de Mercedes-Provincia de Corrientes-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
				21	51	Construcción de Jardín Nivel Inicial. en Escuela N°84 de Mercedes-Provincia de Corrientes-PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22		Construcción de Jardín Nivel Inicial N°53 - Esc. N° 279-Puerto Vilelas-Provincia de Corrientes- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
					51	Construcción de Jardín Nivel Inicial N°53 - Esc. N° 279-Puerto Vilelas-Provincia de Corrientes- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)									
				22	51	Construcción de Jardín Nivel Inicial N°53 - Esc. N° 279-Puerto Vilelas-Provincia de Corrientes- PRINI II (BID N° 5585/OC-AR)	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23		Construcción Jardín de Infantes 71 Núcleo Educativo Nivel Inicial (EXT ESC N°680)-Provincia de Misiones- PRINI II (BID N° 5585/									
					51	Construcción Jardín de Infantes 71 Núcleo Educativo Nivel Inicial (EXT ESC N°680)-Provincia de Misiones- PRINI II (BID N° 5585/									
				23	51	Construcción Jardín de Infantes 71 Núcleo Educativo Nivel Inicial (EXT ESC N°680)-Provincia de Misiones- PRINI II (BID N° 5585/	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101					Fundación Miguel Lillo									
		16				Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
			0			Investigación de la Flora, Fauna y Gea									
				10		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)									
					51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)									
	101	16	0	10	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				13		Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)									
					51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)									
				13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	10.607.283	15.000.000	14.000.000	0	45,32	10,00	10,00	0,00	0,00
				14		Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol									
					51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol									
				14	51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	0	1.000.000	10.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				15		Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación									
					51	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación									
				15	51	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y areas de Investigación	10.363.799	1.000.000	3.980.000	2.001.150	77,69	22,31	22,31	5,00	20,00
				16		Ampliación del Museo de Ciencias Naturales									
					51	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales									
				16	51	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	0	1.000.000	10.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
71						Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación									
	106					Comisión Nacional de Actividades Espaciales									
		16				Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
			0			Generación de Ciclos de Información Espacial Completos									
				2		Misiones Satelitales									
					52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)									
71	106	16	0	2	52	Misión SAOCOM (BID N° 1777/ OC-AR) / (BID N° 4840/ OC-AR)	12.402.848.170	2.595.600.000	3.010.760.000	1.886.535.727	99,40	0,60	0,60	0,10	0,20
				9		Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)									
					51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)									

				9	51	Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	5.316.897.781	2.924.897.000	2.640.802.000	988.691.425	94,99	2,00	2,00	0,40	0,80
				12		Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B									
					51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B									
				12	51	Construcción del Satélite SAOCOM 2 A/B	273.627.896	306.850.000	125.675.000	8.671.132	2,50	1,00	1,00	0,00	0,00
				13		Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)									
					51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)									
				13	51	Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A)	234.884.667	195.000.000	0	0	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		17				Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
			0			Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio									
				5		Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C									
					51	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C									
		17	0	5	51	Construccion de Vehiculos Lanzadores Tronador II A, B y C	641.407.285	4.376.552.000	3.513.352.000	915.660.769	6,10	6,00	6,00	1,50	2,50
72						Ministerio de Cultura									
	337					Ministerio de Cultura									
		18				Gestión de Museos Nacionales									
			0			Gestión de Museos Nacionales									
				6		Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales									
					51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales									
72	337	18	0	6	51	Restauración de Fachadas y Cubiertas de Museos Nacionales	92.232.209	97.040.000	22.040.000	0	90,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				7		Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1									
					51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1									
				7	51	Restauración y Puesta en Valor de Museos Nacionales - Etapa 1	275.561.618	110.531.200	170.531.200	25.845.865	90,00	5,00	5,00	5,00	7,00
			1			Gestión del Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA									
				3		Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios									
					51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios									
			1	3	51	Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes - Readecuación Planta Baja y Conexión de Edificios	6.990.927	409.500.000	409.500.000	0	5,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				5		Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
					51	Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis									
				5	51	Implementación de Espacios para Recreación y Educación del Museo Nacional de Bellas Artes en Tecnópolis	0	67.200.000	67.200.000	0	0,00	29,62	29,62	0,00	0,00
				8		Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes									
					51	Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes									
				8	51	Ampliación y Mejoras de Salas Segundo Piso del Museo Nacional de Bellas Artes	0	25.000.000	25.000.000	0	0,00	9,89	9,89	0,00	0,00
	113					Teatro Nacional Cervantes									
		16				Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
			0			Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes									
				36		Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero									
					51	Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero									
	113	16	0	36	51	Instalación de Guías para Contrapesos en el Escenario de la Sala María Guerrero	0	18.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				37		Carrousel de Guardado de Luminarias									
					51	Carrousel de Guardado de Luminarias									
				37	51	Carrousel de Guardado de Luminarias	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				38		Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero									
					51	Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero									
				38	51	Modernización y Actualización Tecnológica de la Iluminación de la Sala María Guerrero	0	3.350.000	3.350.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				39		Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero									
					51	Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero									
				39	51	Puesta en Valor de Cubierta de la Sala María Guerrero	0	2.500.000	2.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				40		Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja									
					51	Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja									
				40	51	Puesta en Valor Patio de Actores y Sanitarios e Implementación de Salida de Evacuación en Planta Baja	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41		Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155									
					51	Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155									
				41	51	Puesta en Valor Marquesina de Acceso Torre M.R.A. y Hall de Acceso Av. Córdoba 1155	0	4.885.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42		Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155									
					51	Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155									

				42	51	Puesta en Valor Oficinas Administrativas 10° piso Av. Córdoba 1155	16.963.185	34.500.000	31.046.259	27.095.778	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				43		Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155									
					51	Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155									
				43	51	Puesta en Valor y Readecuación de Oficinas Recursos Humanos, Área de Acceso en 1° Subsuelo y Sector Seguridad Av. Córdoba 1155	0	15.500.000	61.838.741	29.942.172	0,00	100,00	100,00	8,00	8,00
	116					Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno"									
		25				Servicios de la Biblioteca Nacional									
			0			Servicios de la Biblioteca Nacional									
				3		Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional									
					51	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional									
	116	25	0	3	51	Puesta en Valor Fachada de la Biblioteca Nacional	0	400.000.000	400.000.000	0	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
				6		Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de									
					51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de									
				6	51	Adecuación del Centro de Datos y Centro de Contingencia del Museo del Libro y de la Lengua para la Digitalización del Acervo de	466.746.595	58.394.232	58.394.232	0	49,00	5,63	5,63	0,00	0,00
75						Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
	350					Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				8		Construcción y Reformas de Edificios MTEySS									
					51	Construcción y Reformas de Edificios MTEySS									
75	350	1	0	8	51	Construcción y Reformas de Edificios MTEySS	0	10.000.000	10.000.000	0	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	850					Administración Nacional de la Seguridad Social									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				58		Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437									
					51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437									
	850	1	0	58	51	Conservación, Reparación y Puesta en Valor de Edificios Regional Capital VIII - Balcarce 610, Chacabuco 467/479 y Moreno 437	0	0	12.000.000	0	100,00	0,00	0,00	s/i	0,00
				62		Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín									
					51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín									
				62	51	Provisión e Instalación de Sistema de Protección Contra Incendio - Castex N° 4453 San Martín	426.960	0	6.400.000	0	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				70		Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II									
					51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II									
				70	51	Puesta en Valor de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, Jefatura Regional SUR II	0	29.171.198	29.171.198	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80		Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2									
					51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2									
				80	51	Puesta en Valor Edificios Regional Bonaerense 3 Etapa 2	65.615.241	0	138.766.393	76.977.726	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88		Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2									
					51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2									
				88	51	Puesta en valor Edificios Regional Capital - Etapa 2	47.359.779	0	13.825.615	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1			Desarrollo de Infraestructura									
				9		Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA									
					51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA									
			1	9	51	Construcción Edificio UDAI Liniers, CABA	0	0	0	0	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				11		Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral									
					51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral									
				11	51	Puesta en Valor, Remodelación y Reparación Integral de los Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Litoral	0	242.307.375	183.955.960	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				12		Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste									
					51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste									
				12	51	Puesta en Valor de los Edificios en Uso de ANSES JR Noreste	0	221.995.514	221.995.514	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				18		Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA									
					51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA									
				18	51	Puesta en Valor, Remodelacion y Reparación del Piedras 353, CABA	3.193.443	0	0	0	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				19		Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
					51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				19	51	Puesta en Valor Integral - Edificios Centrales ANSES - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	7.222.482	0	0	0	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00

				22		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste									
					51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste									
				22	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Noroeste	62.410.393	74.208.463	128.208.463	118.086.197	37,35	62,65	62,65	24,96	58,03
				23		Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I									
					51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I									
				23	51	Puesta en Valor de Edificios Ubicados en la Jefatura Regional Conurbano I	44.275.638	87.688.781	118.688.781	96.915.086	25,71	74,29	74,29	31,44	54,07
				25		Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman									
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman									
				25	51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Tucuman	0	39.055.606	39.055.606	3.098.511	0,00	65,00	65,00	2,32	2,32
				28		Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II									
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II									
				28	51	Puesta En Valor Edificios Regional Conurbano II	61.905.246	250.266.579	287.150.817	204.145.920	25,32	74,68	74,68	26,68	65,39
				32		Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy									
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy									
				32	51	Puesta En Valor Edificios Regional Norte - Salta y Jujuy	0	43.397.457	43.397.457	12.326.263	0,00	65,00	65,00	13,13	13,13
				33		Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II									
					51	Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II									
				33	51	Puesta En Valor Edificios Regional Bonaerense II	0	56.746.381	56.746.381	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				36		Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el									
					51	Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el									
				36	51	Provisión e Instalación de un Sistema de Protección Contra Incendio para el	0	39.415.442	39.415.442	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37		Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis									
					51	Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis									
				37	51	Puesta en Valor Edificios de la Regional Cuyo - San Juan y San Luis	0	34.680.853	13.917.373	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				40		Remodelación de las Carpint									
					51	Remodelación de las Carpint									
				40	51	Remodelación de las Carpint	0	66.952.044	24.182.701	0	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
				41		Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación									
					51	Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación									
				41	51	Reparación de Filtraciones y Humedades en Subsuelos, Adecuación	0	17.456.799	17.456.799	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80						Ministerio de Salud									
	310					Ministerio de Salud									
		1				Actividades Centrales									
			0			Actividades Centrales									
				1		Refuncionalización Espacios Físicos - Sede Central MSAL									
					51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL									
80	310	1	0	1	51	Trabajos Generales de Refuncionalización de Espacios Físicos - MSAL	117.721.118	50.402.407	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30				Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud									
			0			Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud									
				3		Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas (BID N° 5032/OC-AR)									
					52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)									
		30	0	3	52	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Catamarca (BID N° 5032/OC-AR)	0	56.424.802	56.424.802	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)									
					53	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de San Luis (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	100,00	1,01	8,89
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)									
					54	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Misiones (BID N° 5032/OC-AR)	131.218.722	52.684.338	143.684.338	52.507.369	27,93	72,07	72,07	25,91	35,07
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)									
					55	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de La Pampa (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	100,00	0,11	0,11
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)									
					56	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Río Negro (BID N° 5032/OC-AR)	27.868.962	55.737.924	55.737.924	15.306.140	0,00	100,00	100,00	5,17	5,17
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)									
					57	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5032/OC-AR)	0	156.317.601	156.317.601	43.708.518	0,00	100,00	100,00	1,80	1,80
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)									
					58	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Santa Cruz (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	100,00	7,11	26,93

				59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)									
				59	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Tierra del Fuego (BID N° 5032/OC-AR)	112.849.605	37.616.535	37.616.535	0	0,00	100,00	100,00	3,11	26,75
				60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)									
				60	Centros Provinciales de Almacenamiento de Vacunas, Provincia de Salta (BID N° 5032/OC-AR)	0	45.871.579	45.871.579	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	37				Prevención y Control de Enfermedades Endémicas									
		0			Prevención y Control de Enfermedades Endémicas									
			6		Construcción de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)									
				55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)									
	37	0	6	55	Construcción de Base Nacional en Juan José Castelli (Chaco) (FONPLATA ARG 41/2019)	10.073.525	0	30.000.000	0	21,00	79,00	79,00	19,12	19,12
			7		Refuncionalización de Base Nacional (FONPLATA ARG 41/2019)									
				52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)									
			7	52	Refuncionalización de Base Nacional en Corrientes (FONPLATA ARG 41/2019)	0	28.801.726	6.801.726	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)									
				53	Refuncionalización de Base Nacional en Calchaquí (Santa Fe) (FONPLATA ARG 41/2019)	0	39.394.403	31.394.403	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38				Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)									
		0			Funciones Esenciales de Salud Pública (BCIE N°2215)									
			11		Construcción de Almacenes Regionales de Vacunas (BCIE N°2215)									
				51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)									
	38	0	11	51	Construcción de Almacenes de Vacunas NOA y NEA (BCIE N°2215)	137.357.790	0	30.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)									
				52	Construcción de Almacenes de Vacunas Centro, Patagonia y Cuyo (BCIE N°2215)	140.908.258	0	102.000.000	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903					Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
	53				Atención de Pacientes									
		0			Atención de Pacientes									
			50		Construcción de Estacionamientos - Etapa II									
				51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II									
903	53	0	50	51	Construcción de Estacionamientos - Etapa II	0	5.769.928	5.769.928	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			51		Construcción Veredas Peatonales - Etapa II									
				51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II									
			51	51	Construcción Veredas Peatonales - Etapa II	0	5.108.791	5.108.791	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			55		Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
				51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer									
			55	51	Readecuación de Red de Gas Troncal e Interna en los Barrios del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	54.838.999	0	5.000.000	1.988.140	92,40	s/i	7,60	3,32	3,32
			63		Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético									
				51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético									
			63	51	Refacción Pabellón 4 - Resonador Magnético	5.241.822	0	29.703.657	22.015.651	15,00	s/i	85,00	53,00	73,00
			68		Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"									
				51	Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"									
			68	51	Tendido Eléctrico para Resonador en Pabellón nº 4 de Hospital Nac. "Dr. Baldomero Sommer"	0	7.500.000	7.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			71		Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"									
				51	Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"									
			71	51	Almacenamiento de Combustible de 15000/20000 lts, Tinglado con playa de acceso para el Hosp. Nac. "Dr. Baldomero Sommer"	0	14.424.821	14.424.821	0	0,00	30,05	30,05	0,00	0,00
			72		Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería									
				51	Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería									
			72	51	Reformas en Pabellón Nº5 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería	0	8.160.000	0	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
			73		Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería									
				51	Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería									
			73	51	Reformas en Pabellón Nº9 para Adecuación bajo Normativas de las Áreas del Servicio de Enfermería	0	8.160.000	0	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
			74		Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio									
				51	Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio									
			74	51	Reacondicionamiento del Servicio de Laboratorio	0	10.433.954	0	0	0,00	18,63	18,63	0,00	0,00
906					Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán									
	56				Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud									
		0			Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud									
			12		Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA									

				51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA									
906	56	0	12	51	Refuncionalización de Laboratorio para el Funcionamiento de BSL4 - Barracas, CABA	61.987.536	0	91.100.000	68.459.107	20,00	80,00	80,00	20,00	30,00
			44		Construcción de Nueva Subestación Eléctrica									
				51	Construcción de Nueva Subestación Eléctrica									
			44	51	Construcción de Nueva Subestación Eléctrica	0	192.260.357	260.357	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
			45		Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)									
				51	Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)									
			45	51	Readecuación de Oficinas Administrativas y Servicios en Planta - Unidad Operativas Centro de Contención Biológica (UOCCB)	37.364.090	0	76.600.000	15.407.940	0,00	100,00	100,00	10,00	20,00
		1			Desarrollo y Producción de Biológicos									
			40		Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA									
				51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA									
		1	40	51	Remodelación Planta Productora de Biológicos - Barracas, CABA	57.302.911	0	350.000	317.325	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2			Investigación, Docencia y Servicio en Infecciones Bacterianas, Micóticas, Parasitarias y Virósicas									
			14		Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA									
				51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA									
		2	14	51	Remodelación y Ampliación del Servicio de Fisiopatogenia y Enterobacterias - Etapa 3, Barracas - CABA	67.018.092	0	17.660.000	9.945.111	85,00	15,00	15,00	3,00	6,00
			16		Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				51	Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
			16	51	Ampliación y Refuncionalización del Pabellón Pasteur - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	24.800.000	300.000	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
			17		Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
				51	Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
			17	51	Remodelación y Refuncionalización de Ex-Fisiopatogenia para el Traslado de ETS - Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	48.700.000	400.000	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
		4			Investigación, Desarrollo y Servicio en Virosis Humanas. Producción de Vacunas contra la Fiebre Hemorrágica Argentina - FHA									
			7		Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires									
				51	Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires									
		4	7	51	Construcción de Depósito General de Insumos y Taller de Mantenimiento - Pergamino, Provincia de Buenos Aires	0	58.000.000	58.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12		Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires									
				51	Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires									
			12	51	Remodelación y Ampliación del Depósito y Sector Mantenimiento (INEVH) - Pergamino, Provincia de Buenos Aires	24.430.173	0	110.000.000	25.164.912	0,00	100,00	100,00	10,00	25,00
		6			Control de Tuberculosis y Otras Enfermedades Respiratorias									
			13		Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar									
				51	Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar									
		6	13	51	Remodelación para Consultorio de Función Pulmonar	8.597.711	0	11.000.000	7.818.558	25,00	75,00	75,00	0,00	35,00
		8			Capacitación y Servicios Epidemiológicos y de Infecciones Intrahospitalarias									
			16		Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires									
				51	Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires									
		8	16	51	Remodelacion del Sector Galeria-Aula Multifunción - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires	0	24.500.000	24.500.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		10			Investigación, Desarrollo y Servicios en Endemo - Epidemias									
			1		Remodelacion del Edi									
				51	Remodelacion del Edi									
		10	1	51	Remodelacion del Edi	0	70.980.000	28.430.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			2		Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas									
				51	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas									
			2	51	Remodelación y Refuncionalización de las Oficinas Administrativas	20.893.848	0	27.350.000	27.302.945	24,00	76,00	76,00	10,00	76,00
908					Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas									
	58				Atención Sanitaria para la Comunidad									
		0			Atención Sanitaria para la Comunidad									
			1		Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas									
				51	Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro posadas									
908	58	0	1	51	Obra de Readecuación Edilicia: Red de Datos en el Edificio Histórico del Hospital Nacional Profesor Alejandro posadas	0	180.000.000	180.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			2		Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas									
				51	Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas									

			2	51	Reacondicionamiento, Ampliación y Equipamiento de Diversas Áreas	0	200.000.000	200.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			16		Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental									
				51	Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental									
			16	51	Construcción de Nuevo Edificio para el Área de Salud Mental	0	150.000.000	721.333.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
909					Hospital Nacional y Comunidad "Dr. Ramón Carrillo"									
	59				Atención de Pacientes (DIS)									
		0			Atención de Pacientes (DIS)									
			20		Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)									
				51	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)									
909	59	0	20	51	Readecuación de la Red Eléctrica Interna de Pabellones (DIS)	4.895.963	0	49.455.000	48.993.470	48,96	51,04	51,04	40,00	40,00
			27		Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora									
				51	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora									
			27	51	Ampliación y Puesta en Marcha Planta Depuradora	0	25.801.821	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33		Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)									
				51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)									
			33	51	Reacondicionamiento de Instalación de Gas (DIS)	4.036.455	0	2.332.994	2.332.993	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
			35		Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)									
				51	Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)									
			35	51	Extensión de la Infraestructura de la Red Eléctrica (DIS)	79.514.356	0	11.807.882	0	0,00	100,00	100,00	60,00	60,00
			36		Refacción de Lavadero Central (DIS)									
				51	Refacción de Lavadero Central (DIS)									
			36	51	Refacción de Lavadero Central (DIS)	23.570.765				60,94	39,06	39,06	0,00	0,00
			39		Mejora de Pabellones									
				51	Mejora de Pabellones									
			39	51	Mejora de Pabellones	0	29.000.000	100.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			40		Reestructuración del Servicio de Farmacia									
				51	Reestructuración del Servicio de Farmacia									
			40	51	Reestructuración del Servicio de Farmacia	0	5.700.528	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41		Complejo habitacional Yenú Aiken									
				51	Complejo habitacional Yenú Aiken									
			41	51	Complejo habitacional Yenú Aiken	0	16.302.991	164.335.747	123.061.751	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			42		Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca									
				51	Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca									
			42	51	Readecuación de Barracas en Hogares en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	0	4.000.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			43		Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)									
				51	Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)									
			43	51	Ampliación del Centro Interdisciplinario Salud Integral (CISI)	0	25.875.660	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910					Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone									
	60				Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)									
		0			Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas (DIS)									
			17		Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)									
				51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)									
910	60	0	17	51	Ampliación de Segunda Rampa y Salida de Emergencia Planta Alta (DIS)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			24		Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio									
				51	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio									
			24	51	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			28		Depósito de Residuos Patogénicos									
				51	Depósito de Residuos Patogénicos									
			28	51	Depósito de Residuos Patogénicos	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			31		Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)									
				51	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)									
			31	51	Reforma Integral del Sector Quirófano en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	0	2.658.617	2.658.617	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			32		Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)									
				51	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)									
			32	51	Construcción Depósito Enfermería 1er Piso del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (DIS)	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									

	317					Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible									
		60				Política Ambiental en Recursos Naturales									
			5			Protección Ambiental de los Bosques Nativos									
				16		Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)									
81	317	60	5	16	51	Instalación de Alambrados en PICs (GCP/ARG/029/GCF)	0	37.432.328	37.432.328	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
				17	51	Construcción de Galpón de Acopio para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	307.776.915	307.776.915	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				18		Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
				18	51	Construcción de Techo Colector para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	24.954.885	24.954.885	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				19		Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
				19	51	Construcción de Sala de Extracción de Miel para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	18.716.164	18.716.164	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				20		Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
				20	51	Construcción de Pozos de Agua para PIC (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	37.432.328	37.432.328	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
				21		Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
					51	Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)									
				21	51	Construcción de Obras de Abastecimiento de Agua para PICs (FAO) (GCP/ARG/029/GCF)	0	66.546.360	66.546.360	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		61				Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible									
			0			Promoción y Gestión del Cambio Climático y el Desarrollo Sostenible									
				1		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU									
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU									
		61	0	1	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marcod el Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación (CAF - AF/AU	0	85.728.000	85.728.000	62.476.605	0,00	100,00	100,00	30,00	30,00
				2		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad									
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad									
				2	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina- Uruguay - Fondo de Adaptación - Ciudad	0	107.160.000	107.160.000	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				3		Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C									
					51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C									
				3	51	Construcciones en Bienes de Dominio Público en el Marco del Proyecto Regional Argentina-Uruguay-Fondo de Adaptación-Ciudad de C	0	107.160.000	107.160.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63				Control Ambiental									
			0			Control Ambiental									
				1		Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -									
					51	Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -									
		63	0	1	51	Construcción e Instalación de Biodigestores en Mercados Concentradores de Distintas Municipalidades del País -	0	250.000.000	0	0	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
				2		Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)									
					51	Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)									
				2	51	Construcción del Centro Ambiental - La Banda, Provincia de Santiago del Estero (BID N° 5567/OCAR)	0	1.162.847.725	517.847.725	0	0,00	37,89	37,89	0,00	0,00
				3		Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)									
					51	Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)									
				3	51	Construcción del Centro Ambiental - Miramar, Provincia de Buenos Aires (BID N° 5567/OCAR)	0	372.440.127	372.440.127	0	0,00	33,20	33,20	0,00	0,00
				4		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno									
					51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno									
				4	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Gral. Madariaga, Mar Chiquita, Pinamar y Villa Gesell, Provincia de Bueno	0	249.221.184	49.221.184	0	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00
				5		Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)									
					51	Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)									
				5	51	Construcción del Centro Ambiental en la Región Alto Valle, Provincia de Río Negro (BEI)	0	503.396.939	203.396.939	0	0,00	14,15	14,15	0,00	0,00
				6		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF									
					51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF									
				6	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Tornquist, Coronel Suárez, Guaminí y Pigüé, Provincia de Buenos Aires (AF	0	469.655.986	69.655.986	0	0,00	9,71	9,71	0,00	0,00

			27		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)									
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)									
			27	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios del Consorcio Norte II - Provincia de Salta (BID N° 5567/OCAR)	0	69.950.616	69.950.616	0	0,00	8,21	8,21	0,00	0,00
			28		Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C									
				51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C									
			28	51	Construcción del Centro Ambiental en los Municipios de Pico Truncado, Caleta Olivia, Las Heras, y las Comisiones de Fomento de C	0	1.453.110.400	353.110.400	0	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00
			31		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)									
				51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)									
			31	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en la Ciudad de Concordia (BID Nº 3249/OC-AR)	1.150.534.947	114.237.453	839.237.453	667.558.966	72,15	26,65	26,65	6,00	14,85
			33		Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)									
				51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)									
			33	51	Construcción de un Relleno Sanitario y una Planta de Recuperación de Materiales en el Área Metropolitana de Formosa (BID N°3249)	1.406.605.798	107.363.415	367.363.415	332.735.507	86,13	12,00	12,00	2,87	5,87
			55		Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)									
				51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)									
			55	51	Construcción de Plantas de Transferencia y Equipamiento para Relleno Sanitario en la Región de Tupungato, Mendoza (BID N°3249)	184.606.373	1.233.038.692	933.038.692	41.413.002	3,50	34,08	34,08	0,65	1,08
			62		Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)									
				51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)									
			62	51	Construccion Centro Integral de Residuos Sólidos en Luján (BID N° 3249)	90.458.772	1.353.787.355	1.053.787.355	651.886.547	5,80	84,36	84,36	8,90	22,90
			63		Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)									
				51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)									
			63	51	Construcción Centro Integral de Residuos Sólidos en Chascomús (BID N° 3249)	70.059.480	585.865.034	585.865.034	25.910.180	3,00	92,10	92,10	0,50	1,50
			67		Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)									
				51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)									
			67	51	Contruccion Centro Integral RSU: Córdoba, Consorcio Pequeños Municipios: Consorcio 1 (BID N° 3249)	157.962.678	1.200.329.242	1.200.329.242	1.029.450.517	11,50	82,50	82,50	25,24	39,24
			77		Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)									
				51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)									
			77	51	Construccion Centro Socio Ambiental Ecoparque Quilmes (BID N° 3249)	537.606.549	437.825.198	1.337.825.198	321.776.023	63,37	36,63	36,63	3,00	8,00
			82		Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)									
				51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)									
			82	51	Construccion Centro de Fortalecimiento en Moreno (BID N° 3249)	617.766.060	113.001.459	853.001.459	369.648.986	79,50	20,50	20,50	3,00	9,00
107					Administración de Parques Nacionales									
	17				Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas									
		28			Parque Nacional Mburucuyá									
			1		Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá									
				51	Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá									
107	17	28	1	51	Renovación del Tendido Eléctrico Paraje Punta Grande – PN Mburucuyá	11.196.926	0	2.800.000	0	50,77	49,23	49,23	10,00	10,00
	23				Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)									
		0			Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)									
			26		Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)									
				51	Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)									
	23	0	26	51	Construcción de Ciclovía Senda Catitre en el Parque Nacional Lanin (BID Nº 2606/OC-AR)	63.955.783	152.165.000	123.059.328	0	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
			33		Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
				51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)									
			33	51	Construcción de Sendero Peatonal en el Cañadón del Toro, Valle Río Pipo-Parque Nacional Tierra del Fuego-(BID N°2606/OC-AR)	25.906.647	5.000.000	34.105.672	0	48,64	51,36	51,36	0,00	11,00
	24				Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
		0			Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas									
			3		Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos									
				51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos									
	24	0	3	51	Refacción Centro de Visitantes - PN El Palmar, Prov. de Entre Ríos	14.524.918	5.000.000	88.864.359	27.135.125	0,00	100,00	100,00	25,59	33,59
			7		Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N Laguna de los Pozuelos									
				51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N									

7	51	Construcción de 2 viviendas de Guardaparque y obras complementarias en el Destacamento Rio Cincel - M.N	0	65.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Mejoras e Infraestructura en Parque Nacional Los Alerces									
	52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Provincia de Chubut									
18	52	Renovación del tendido eléctrico en Villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces - Provincia de Chubut	0	56.763.440	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León									
	51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León									
21	51	Construcción de Sede Administrativa en el Parque Nacional Monte León		0	44.650.000	0	0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
22		Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes									
	51	Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes									
22	51	Construcción de Portada y Recepción de Visitantes (Pellegrini) en el PN Iberá - Prov. Corrientes	0	5.000.000	0	0	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
23		Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa									
	51	Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa									
23	51	Construcción de Pasarelas en el PN Pilcomayo - Prov. De Formosa	0	5.000.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
34		Construcción de Sede Administrativa en El Calafate									
	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate									
34	51	Construcción de Sede Administrativa en El Calafate	74.519.334	0	2.908.000	2.907.431	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta									
	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta									
36	51	Construcción de Galpón de Servicios Auxiliares en el Parque Nacional Los Cardones - Provincia de Salta	0	68.517.681	74.717.950	21.674.746	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
38		Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba									
	51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba									
38	51	Reconstrucción Techo en Centro de Visitantes P.N. Quebrada de Condorito en Provincia de Córdoba	17.463.685	0	212.735	212.734	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39		Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi									
	51	Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi									
39	51	Accesibilidad y Puesta en Valor de Complejo Sanitario en Isla Victoria en el Parque Nacional Nahuel Huapi	0	88.800.000	156.539.312	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
40		Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.									
	51	Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.									
40	51	Construcción de Galpón de Operaciones – Parque Nacional Copo.		0			0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
42		Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e									
	51	Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e									
42	51	Demolición de un Tanque Existente, Construcción de 2 Tanques Cisterna, Sistema de Potabilización e Instalación de Distribución e	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
44		Construcción de Intendencia, Camping y Portada en el PN Campos del Tuyú - Prov. Bs.As									
	51	Construcción de Galpón de Operaciones en el Parque Nacional Campos del Tuyú – Pcia. De Buenos Aires.									
44	51	Construcción de Galpón de Operaciones en el Parque Nacional Campos del Tuyú – Pcia. De Buenos Aires.	0	64.000.000	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
45		Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.									
	51	Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.									
45	51	Construcción de 2 Portadas de Atención al Visitante en el Rio Paraná – Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.					0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
46		Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.									
	51	Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.									
46	51	Construcción de Baños Públicos en el Parque Nacional Traslasierras.					0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
54		Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos									
	51	Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos									
54	51	Construcción de Portada de Atención al Visitante en el Río Luján – PN Ciervo de los Pantanos	0	0	140.000.000	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
68		Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito									
	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito									
68	51	Construcción de Sanitario en el Área de Acampe del P.N. Quebrada del Condorito	0	64.000.000	106.625.000	0	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
74		Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.									
	51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.									
74	51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Traslasierra.		0			0,00	s/i	s/i	0,00	0,00
75		Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego									
	51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego									
75	51	Construcción de Refugios de transporte público PN Tierra del Fuego	0	26.784.056	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
76		Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica									

			51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica										
		76	51	Completamiento de construcción de edificios, Intendencia, Taller y Viviendas en la localidad de Jaramillo - PN Bosques Petrifica	59.973.604	105.000.000	181.953.855	143.967.484	39,82	60,18	60,18	20,43	60,18
		80		Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable										
			51	Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable										
		80	51	Construcción de 2 Seccionales de Guardaparques - PN El Impenetrable		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		81		Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio										
			51	Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio										
		81	51	Obras Complementarias para 3 Viviendas de Guardaparques - PN San Antonio		0	6.650.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		82		Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos										
			51	Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos										
		82	51	Obras Complementarias para 6 Viviendas de Guardaparques - PN Ciervos de los Pantanos		0	10.450.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		83		Construcción de Muelle en el P.N. Campos del Tuyú - Prov. de Bs. As										
			51	Construcción de Muelle en el P.N. Campos del Tuyú - Prov. de Bs. As										
		83	51	Construcción de Muelle en el P.N. Campos del Tuyú - Prov. de Bs. As	8.933.799	46.472.685	80.404.189	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		84		Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos										
			51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos										
		84	51	Construcción de Taller-Galpón de incendios, emergencias y comunicaciones (ICE) en el PN Ciervos de los Pantanos	14.059.354	47.600.000	84.355.972	21.435.005	0,00	100,00	100,00	29,12	44,12
		85		Obras Complementarias para 2 Viviendas de Guardaparques - PN Iguazú										
			51	Obras Complementarias para 2 Viviendas de Guardaparques - PN Iguazú										
		85	51	Obras Complementarias para 2 Viviendas de Guardaparques - PN Iguazú		0	5.510.000	0	s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		87		Puesta en Valor del Ex - Hotel Cataratas - PN Iguazú										
			51	Puesta en Valor del Ex - Hotel Cataratas - PN Iguazú										
		87	51	Puesta en Valor del Ex - Hotel Cataratas - PN Iguazú	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89		Construcción de Subcentral de Incendios en el Parque Nacional Predelta										
			51	Construcción de Subcentral de Incendios en el Parque Nacional Predelta										
		89	51	Construcción de Subcentral de Incendios en el Parque Nacional Predelta	0	5.000.000	63.034.999	22.339.088	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		90		Construcción de Sistema Cloacal en el Parque Nacional Campos del Tuyú										
			51	Construcción de Sistema Cloacal en el Parque Nacional Campos del Tuyú										
		90	51	Construcción de Sistema Cloacal en el Parque Nacional Campos del Tuyú	0	2.862.138	18.535.261	9.578.544	0,00	100,00	100,00	50,00	50,00
		92		Construcción de Grupo Sanitario en el Parque Nacional Pre delta										
			51	Construcción de Grupo Sanitario en el Parque Nacional Pre delta										
		92	51	Construcción de Grupo Sanitario en el Parque Nacional Pre delta	0	5.000.000	1.000	0	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		93		Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Campos de San Juan										
			51	Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Campos de San Juan										
		93	51	Construcción de Intendencia en el Parque Nacional Campos de San Juan	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94		Construcción de Sistema de Alimentación de Agua en el Parque Nacional Lihue Calel										
			51	Construcción de Sistema de Alimentación de Agua en el Parque Nacional Lihue Calel										
		94	51	Construcción de Sistema de Alimentación de Agua en el Parque Nacional Lihue Calel	0	37.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95		Construcción de Centro de Visitantes y Mirador en el Parque Nacional Aconquija										
			51	Construcción de Centro de Visitantes y Mirador en el Parque Nacional Aconquija										
		95	51	Construcción de Centro de Visitantes y Mirador en el Parque Nacional Aconquija	11.281.884	36.000.000	58.676.118	8.918.926	0,00	100,00	100,00	17,25	23,25
		96		Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Aconquija.										
			51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Aconquija.										
		96	51	Construcción de Taller-Galpón, Incendios, Emergencias y Comunicaciones (ICE) - PN Aconquija.		0			s/i	s/i	s/i	0,00	0,00
		97		Construcción de Portada, Baños Públicos y Despensa en el Parque Nacional Campo San Juan										
			51	Construcción de Portada, Baños Públicos y Despensa en el Parque Nacional Campo San Juan										
		97	51	Construcción de Portada, Baños Públicos y Despensa en el Parque Nacional Campo San Juan	0	0	0	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
27				Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)										
	0			Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida en Argentina (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)										
		1		Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya - Provincia de La Rioja. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF										
			51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya - Provincia de La Rioja. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF										
27	0	1	51	Construcción de Centro de Visitantes en el Parque Nacional Talampaya - Provincia de La Rioja. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF	0	28.000.000	15.500.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		2		Construcción de Galpón de Apoyo a Emergencias Forestales (ICE) en el P.N. Tierra del Fuego. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B										
			51	Construcción de Galpón de Apoyo a Emergencias Forestales (ICE) en el P.N. Tierra del Fuego. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B										

				2	51	Construcción de Galpón de Apoyo a Emergencias Forestales (ICE) en el P.N. Tierra del Fuego. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B	0	13.440.000	13.440.000	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
				17		Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)									
					51	Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)									
				17	51	Construcción de Sub-Central de Incendios en El Chalten - Parque Nacional Los Glaciares. (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)	0	168.000.000	18.000.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
				51		Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo, Provincia de Chubut (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)									
					51	Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo, Provincia de Chubut (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)									
				51	51	Construcción de Muelle Cabecera Norte - Parque Nacional Lago Puelo, Provincia de Chubut (BIRF N° 9335-AR y PROGREEN Nº TF0B7681)	0	354.301.000	4.301.000	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
85						Ministerio de Desarrollo Social									
	311					Ministerio de Desarrollo Social									
		20				Abordaje Territorial									
			0			Abordaje Territorial									
				1		Construcción Edilicia para Acciones Vinculadas al Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional FONPLATA									
					51	Construcción Edilicia para Acciones Vinculadas al Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional FONPLATA									
85	311	20	0	1	51	Construcción Edilicia para Acciones Vinculadas al Programa Nacional de Emergencia Socio-Habitacional FONPLATA	0	360.000.000	148.000.000	0	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
		52				Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
			0			Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia									
				2		Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
		52	0	2	51	Remodelación de Espacios de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	1.723.758.020	735.787.618	1.335.787.618	1.322.372.832	59,54	40,46	40,46	15,55	20,10
				3		Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
					51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)									
				3	51	Construcción de Primera Infancia (EPIS) - (BID N° 4229/OC-AR) (NNA)	519.403.005	199.226.784	399.226.784	379.330.318	36,81	63,19	63,19	11,32	20,35
				4		Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II									
					51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II									
				4	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II	0	528.239.601	182.239.601	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				5		Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II									
					51	Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II									
				5	51	Remodelación Edilicia en Espacios de Primera Infancia a Nivel Nacional (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II	0	1.245.669.725	229.669.725	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				6		Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II									
					51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II									
				6	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Universidades a Nivel Nacional -Universidad (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II	0	151.591.077	151.591.077	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
				7		Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585/ OC-AR) FASE II									
					51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II									
				7	51	Construcción Edilicia en Espacios de Primera Infancia Modulares a Nivel Nacional - Modular (BID N° 5585 / OC-AR) FASE II	0	102.161.732	102.161.732	0	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
86						Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad									
	386					Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad									
		18				Formulación de Politicas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)									
			0			Formulación de Politicas contra la Violencia por Razones de Género (PPG)									
				1		Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco									
					51	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco									
86	386	18	0	1	51	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de El Sauzalito, Provincia del Chaco	0	9.584.067	9.584.067	0	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
				2		Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de									
					51	Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de									
				2	51	Mejora de infraestructura del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de Mar del Plata, provincia de	0	20.176.983	20.176.983	0	0,00	41,03	41,03	0,00	0,00
				15		Construcción Centros Territoriales de Politicas de Género y Diversidad (BCIE - 2280)									
					51	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (BC									
				15	51	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires (BC	0	14.567.781	14.567.781	55.253.687	0,00	93,18	93,18	0,61	3,61
					52	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (BCIE -									
					52	Construcción del Centro Territorial de Politicas de Género y Diversidad en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones (BCIE -	25.231.446	9.163.700	9.163.700	56.133.774	4,02	95,98	95,98	25,38	52,29

	53	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (									
	53	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (	43.410.527	15.766.082	15.766.082	67.254.018	4,69	95,31	95,31	10,21	25,02
	54	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco (BCIE -									
	54	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco (BCIE -	31.674.464	89.914.285	89.914.285	11.015.969	19,92	80,08	80,08	0,00	0,00
	55	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pro									
	55	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pro	0	58.502.546	58.502.546	0	0,00	45,30	45,30	0,00	0,00
	56	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis (BCIE -									
	56	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis (BCIE -	0	14.173.655	14.173.655	0	0,00	57,88	57,88	0,00	0,00
	57	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de San Juan (BCIE - 2280).									
	57	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de San Juan (BCIE - 2280).	0	19.168.134	19.168.134	0	0,00	45,30	45,30	0,00	0,00
	58	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santia									
	58	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santia	0	8.147.287	8.147.287	0	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00
	59	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (BCIE -									
	59	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (BCIE -	0	14.055.581	14.055.581	0	0,00	39,32	39,32	0,00	0,00
	61	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires (BCIE -									
	61	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires (BCIE -	33.682.787	107.933.485	107.933.485	64.512.279	17,09	82,91	82,91	30,84	48,75
	63	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut									
	63	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut	41.737.821	13.911.194	13.911.194	58.374.073	16,45	83,55	83,55	8,51	30,06
	64	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Formosa (BCIE - 2280).									
	64	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Formosa (BCIE - 2280).	0	18.364.269	18.364.269	0	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
	65	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Gral. Roca, provincia de Río Negro (BCI									
	65	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Gral. Roca, provincia de Río Negro (BCI	7.516.035	14.808.894	14.808.894	127.885.251	11,00	89,00	89,00	27,57	43,57
	66	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en provincia de Córdoba (BCIE - 2280).									
	66	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en provincia de Córdoba (BCIE - 2280).	0	19.168.134	19.168.134	0	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
	68	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Corrientes ciudad de Paso de Los Libr									
	68	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la provincia de Corrientes ciudad de Paso de Los Libr	0	14.567.781	14.567.781	0	0,00	95,46	95,46	0,00	0,00
	69	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Chamical La Rioja, provincia de La Rioja									
	69	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Chamical La Rioja, provincia de La Rioja	0	12.377.127	12.377.127	0	0,00	56,88	56,88	0,00	0,00
	70	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén (BCIE -									
	70	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén (BCIE -	0	21.730.133	21.730.133	0	0,00	57,88	57,88	0,00	0,00
	71	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en La Quiaca, provincia de Jujuy (BCIE - 2280)									
	71	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en La Quiaca, provincia de Jujuy (BCIE - 2280)	0	12.518.200	12.518.200	0	0,00	57,88	57,88	0,00	0,00
	72	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (BC)									
	72	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires (BC)	0	12.512.493	12.512.493	0	0,00	71,67	71,67	0,00	0,00
	73	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Genero y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provicia de Mendoza (BCIE - 228									
	73	Construcción del Centro Territorial de Políticas de Genero y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provicia de Mendoza (BCIE - 228	0				0,00	57,88	57,88	0,00	0,00
16		Refacción/Refuncionalización Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad (BCIE - 2280)									
	51	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santa Fé, provincia de									
16	51	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Santa Fé, provincia de	0	8.043.074	8.043.074	0	0,00	69,52	69,52	0,00	0,00
	52	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provincia de									
	52	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la ciudad de Mendoza, provincia de	0	20.176.983	20.176.983	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires									
	53	Refacción / refuncionalización del Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	0	19.168.132	19.168.132	0	0,00	2,02	2,02	0,00	0,00
17		Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)									
	51	Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)									
17	51	Refuncionalización del Edificio Cochabamba N° 54 (BCIE - 2280)	0	0	1.001.336.463	0	0,00	s/i	s/i	13,44	16,37

CUADRO D

INVERSIÓN REAL DIRECTA POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2023

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	182.148,5	211.790,1	111.665,4	81.647,9	28,2%
Provincia de Buenos Aires	201.143,9	194.577,2	105.882,8	71.582,5	24,8%
Provincia de Catamarca	5.582,2	3.450,1	1.537,6	1.321,3	0,5%
Provincia de Córdoba	20.529,4	22.119,3	14.943,1	13.497,0	4,7%
Provincia de Corrientes	7.622,3	3.998,3	1.783,9	1.625,1	0,6%
Provincia del Chaco	11.161,7	9.787,2	4.533,2	3.893,3	1,3%
Provincia del Chubut	7.986,1	9.364,1	6.451,4	5.798,5	2,0%
Provincia de Entre Ríos	14.987,8	20.327,8	11.069,0	10.438,6	3,6%
Provincia de Formosa	6.140,7	4.878,6	3.999,2	3.767,0	1,3%
Provincia de Jujuy	9.665,7	6.168,8	1.128,5	1.008,0	0,3%
Provincia de La Pampa	8.468,6	10.866,3	2.248,3	2.165,9	0,7%
Provincia de La Rioja	17.133,3	11.062,4	7.425,6	7.311,1	2,5%
Provincia de Mendoza	15.523,8	12.710,9	5.730,9	5.179,5	1,8%
Provincia de Misiones	8.188,6	5.875,0	3.805,1	3.755,0	1,3%
Provincia del Neuquén	4.935,7	5.287,8	3.063,1	2.637,4	0,9%
Provincia de Río Negro	7.865,2	7.445,5	3.836,6	3.240,9	1,1%
Provincia de Salta	15.701,0	13.595,3	8.450,5	7.997,9	2,8%
Provincia de San Juan	5.597,6	5.444,3	1.830,3	1.464,9	0,5%
Provincia de San Luis	7.545,8	6.099,4	2.837,0	2.797,1	1,0%
Provincia de Santa Cruz	3.924,6	3.472,6	1.225,1	1.063,5	0,4%
Provincia de Santa Fe	61.426,7	36.834,1	24.841,4	23.093,5	8,0%
Provincia de Santiago del Estero	8.362,6	3.368,4	1.670,5	1.351,5	0,5%
Provincia de Tucumán	14.268,1	8.520,9	2.565,0	2.475,6	0,9%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	1.646,5	7.331,5	752,7	487,0	0,2%
Interprovincial	27.921,5	26.007,6	6.266,7	5.414,7	1,9%
Nacional	41.861,6	72.830,4	34.333,3	23.441,4	8,1%
No Clasificado	217,6	541,2	779,3	757,4	0,3%
Total Inversión Real Directa	**717.557,2**	**723.755,1**	**374.655,5**	**289.213,5**	**100,0%**

CUADRO E

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Presidencia de la Nación	1.886,3	1.959,3	361,1	361,1	18,4%
Jefatura de Gabinete de Ministros	12.754,3	22.289,6	15.945,5	15.945,5	71,5%
Ministerio del Interior	20.876,0	21.723,7	8.710,2	8.313,0	38,3%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,0	0,0	0,0	0,0	#¡DIV/0!
Ministerio de Seguridad	752,3	139,7	120,0	120,0	85,9%
Ministerio de Economía	244.857,7	269.556,4	64.129,4	63.636,5	23,6%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.628,0	6.626,8	2.880,0	2.862,0	43,2%
Ministerio de Transporte	35.156,5	35.144,3	12.934,2	6.044,9	17,2%
Ministerio de Obras Públicas	292.530,4	325.895,9	160.775,2	160.440,0	49,2%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	381.099,9	381.767,4	112.951,5	109.004,9	28,6%
Ministerio de Educación	80.045,3	55.644,9	25.110,8	25.110,8	45,1%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	46.846,5	45.866,6	25.082,3	24.768,7	54,0%
Ministerio de Cultura	995,0	995,0	352,4	352,4	35,4%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	314,1	1.369,3	267,1	267,1	19,5%
Ministerio de Salud	2.512,8	3.315,0	1.954,7	1.954,7	59,0%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,0	1.497,6	514,1	514,1	34,3%
Ministerio de Desarrollo Social	17.014,5	22.381,0	11.792,1	11.771,8	52,6%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2.361,8	1.354,3	346,3	346,3	25,6%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	398.692,2	398.692,2	230.577,5	230.577,5	57,8%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**674.804,5**	**662.391,4**	**41,5%**

CUADRO F

MODIFICACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR JURISDICCIÓN AL 30/06/2023

(en millones de $)

Jurisdicción	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Diferencia	%
Presidencia de la Nación	1.886,3	1.959,3	73,0	3,9%
Jefatura de Gabinete de Ministros	12.754,3	22.289,6	9.535,3	74,8%
Ministerio del Interior	20.876,0	21.723,7	847,7	4,1%
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	0,0	0,0	0,0	-
Ministerio de Seguridad	752,3	139,7	-612,6	-81,4%
Ministerio de Economía	244.857,7	269.556,4	24.698,7	10,1%
Ministerio de Turismo y Deportes	4.628,0	6.626,8	1.998,8	43,2%
Ministerio de Transporte	35.156,5	35.144,3	-12,2	0,0%
Ministerio de Obras Públicas	292.530,4	325.895,9	33.365,5	11,4%
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	381.099,9	381.767,4	667,5	0,2%
Ministerio de Educación	80.045,3	55.644,9	-24.400,5	-30,5%
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	46.846,5	45.866,6	-979,9	-2,1%
Ministerio de Cultura	995,0	995,0	0,0	0,0%
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	314,1	1.369,3	1.055,3	336,0%
Ministerio de Salud	2.512,8	3.315,0	802,3	31,9%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	699,0	1.497,6	798,5	114,2%
Ministerio de Desarrollo Social	17.014,5	22.381,0	5.366,5	31,5%
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	2.361,8	1.354,3	-1.007,5	-42,7%
Obligaciones a Cargo del Tesoro	398.692,2	398.692,2	0,0	0,0%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**52.196,4**	**3,4%**

CUADRO G

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA AL 30/06/2023

(en millones de $)

Ubicación Geográfica	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Compromiso	Devengado	%
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	159.792,8	160.551,2	332.202,3	332.109,6	50,1%
Provincia de Buenos Aires	140.794,2	155.730,5	113.253,0	108.786,4	16,4%
Provincia de Catamarca	10.766,2	12.061,6	4.166,1	4.019,8	0,6%
Provincia de Córdoba	12.859,9	10.547,1	9.148,5	8.049,1	1,2%
Provincia de Corrientes	10.368,0	11.643,0	9.670,3	9.536,0	1,4%
Provincia del Chaco	15.124,8	17.996,5	13.088,5	12.778,6	1,9%
Provincia del Chubut	6.383,7	5.803,9	2.856,6	2.575,8	0,4%
Provincia de Entre Ríos	10.408,3	11.496,9	10.372,5	9.851,4	1,5%
Provincia de Formosa	10.998,8	15.063,6	8.852,6	8.778,2	1,3%
Provincia de Jujuy	4.196,8	4.488,6	2.808,1	2.795,4	0,4%
Provincia de La Pampa	3.851,0	7.037,2	3.484,2	3.479,3	0,5%
Provincia de La Rioja	30.643,1	32.710,9	14.917,3	14.385,3	2,2%
Provincia de Mendoza	7.161,7	6.733,1	5.698,1	5.280,6	0,8%
Provincia de Misiones	10.557,5	10.235,7	7.666,1	7.282,2	1,1%
Provincia del Neuquén	15.119,3	16.968,5	5.233,4	5.130,4	0,8%
Provincia de Río Negro	4.158,9	4.791,8	4.995,3	3.973,2	0,6%
Provincia de Salta	13.127,5	12.140,7	8.202,6	7.971,2	1,2%
Provincia de San Juan	4.493,8	4.257,2	3.663,0	3.598,6	0,5%
Provincia de San Luis	2.796,4	5.351,5	3.711,6	3.285,9	0,5%
Provincia de Santa Cruz	114.996,8	115.010,7	29.371,8	29.217,5	4,4%
Provincia de Santa Fe	18.144,4	17.873,2	11.682,3	11.046,4	1,7%
Provincia de Santiago del Estero	15.807,2	23.410,5	11.793,4	11.226,4	1,7%
Provincia de Tucumán	15.851,6	16.219,5	9.483,6	8.930,4	1,3%
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	6.337,2	5.199,6	3.553,4	3.373,8	0,5%
Interprovincial	194.023,8	193.573,1	12.175,8	12.175,8	1,8%
Nacional	702.126,8	715.079,9	30.244,4	30.244,4	4,6%
Binacional	0,0	0,0	409,5	409,5	0,1%
No Clasificado	3.132,1	4.242,9	2.100,0	2.100,0	0,3%
Total Transferencias de Capital	**1.544.022,6**	**1.596.219,0**	**674.804,5**	**662.391,4**	**100,0%**

Cuadro H

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN REAL DIRECTA Y LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, POR FINALIDAD Y FUNCIÓN AL 30/06/2023

(en millones de $)

Finalidad/Función	Inversión Real Directa	Transferencias	Total
Administración Gubernamental			
Legislativa	684,1	0,0	684,1
Judicial	2.326,5	0,0	2.326,5
Dirección Superior Ejecutiva	2.177,3	6.310,6	8.487,8
Relaciones Exteriores	64,2	0,0	64,2
Relaciones Interiores	877,3	14.329,7	15.207,0
Administración Fiscal	421,6	18,0	439,6
Control de la Gestión Pública	40,5	0,0	40,5
Información y Estadística Básicas	418,3	0,0	418,3
Subtotal	**7.009,8**	**20.658,3**	**27.668,0**
Servicios de Defensa y Seguridad			
Defensa	12.716,1	0,0	12.716,1
Seguridad Interior	7.214,3	120,0	7.334,3
Sistema Penal	547,7	7.633,8	8.181,5
Inteligencia	153,6	0,0	153,6
Subtotal	**20.631,6**	**7.753,8**	**28.385,5**
Servicios Sociales			
Salud	5.563,8	6.446,1	12.009,9
Promoción y Asistencia Social	2.964,6	20.979,6	23.944,2
Seguridad Social	847,0	1,0	848,0
Educación y Cultura	40.621,9	32.842,1	73.464,0
Ciencia, Tecnología e Innovación	21.238,4	25.368,2	46.606,6
Trabajo	424,4	267,1	691,5
Vivienda y Urbanismo	61,6	123.147,5	123.209,0
Agua Potable y Alcantarillado	17.032,4	91.110,8	108.143,2
Subtotal	**88.753,9**	**300.162,4**	**388.916,3**
Servicios Económicos			
Energía, Combustibles y Minería	35,3	193.489,3	193.524,6
Comunicaciones	48,0	14.676,0	14.724,0
Transporte	161.334,1	77.954,7	239.288,8
Ecología y Desarrollo Sostenible	8.387,2	16.143,3	24.530,5
Agricultura, Ganadería y Pesca	374,0	3.700,8	4.074,8
Industria	139,1	23.453,6	23.592,7
Comercio, Turismo y Otros Servicios	2.306,1	1.124,4	3.430,5
Seguros y Finanzas	194,2	3.275,0	3.469,2
Subtotal	**172.818,1**	**333.816,9**	**506.635,1**
Total	**289.213,5**	**662.391,4**	**951.604,9**